

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	মেসার্সপূর্ণতা ক্যাশন লিঃ
ঠিকানা	Talerchala, Kamrangachala Road, Mouchak, Kaliakoir, Gazipur
কারখানার কোড	GZP277
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ণণ	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Undocumented horizontal extension in the East side of the building has been found during visual assessment. The entire building is extended horizontally in the East side up to roof level. The slab of extended part is constructed by connecting with the slab of existing building without keeping any expansion joints or gaps. Cantilever slabs of the two sides are connected together.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কাৰ্যক্ৰম	.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম	Building Engineer to survey as constructed building. Updated drawings to be prepared showing the correct as constructed layout.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থ্যানার কার্বক্রম	We will be assign with design and consultant firm. They will take action accordingly and they will comple.	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	₹%-%%-₹°%	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

১.২. কার্শক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Develop full set of as-built drawings showing structure details, loading plan, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will be assign with design and consultant firm. They will take action accordingly and they will complete.
অগ্রাধিকার	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	\$b-08-20\$9
সংশোধিত সমশ্মীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

## ২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন High loading has been found in the 1st floor. Height of stack is 6월-3월 and loading 140 পর্যবেষ্ণন psf. Stacked materials are finished product.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

#### ২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাসক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates and the roof of the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারি(শর	
ভঁখ্যসূত্র	
কারখানার	We will be assign with design and consultant firm. They will provide a loading plan
কাৰ্যক্ৰম	and we will maintain accordingly
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	39-77-3076
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	0%-0%-%%90
সমশ্রসীমা	02-02-3040
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

## ২.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Continue to implement load plan and manage floor loading.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	After getting the load plan we will maintain and will make continue
<u>অগ্রাধিকার</u>	
চুডান্ত সময়সীমা	\$b-08-20\$9
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

#### ৩. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Column size mentioned in the drawings are mismatched with as constructed structure. C1, C2, C3 column sizes are $12 \times 15 = 12 \times 12 = 12$
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম		
	Francisco Francisco de la constanta de la cons	
কাৰ্যক্ৰম	Factory Engineer to update the as-constructed drawings to reflect the actual site dimensions and column locations	
সুপারিশের		
<u>ভি</u> খ্যসূত্র		
কার্খানার	We will be assign with design and consultant firm. They will take action accordingly	
কাৰ্যক্ৰম	and they will comple.	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সমশ্বসীমা	59-77-507 <i>P</i>	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		
_		

୭.২. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will be assign with design and consultant firm. They will take action accordingly and they will comple.
অগ্রাধিকার	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	\$b-08-20\$9
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

## ৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Dampness have been found in the East side wall near extended portion in the 2nd, 1st floor and in the wall of ground floor. The causes of dampness are water ponding in the roof top due to lack of proper drainage and leakage of pipe. Dampness in the wall of ground floor is due to the seepage of drains near machineries and Column in the east side is directly in-contact with drain water.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কাৰ্বক্ৰম		
কাৰ্শক্ৰম	Remedial action to be undertaken to prevent the seepage of water from pipes and other sources.	
সুপারিশের   তখ্যসূত্র		
কার্খানার কার্শক্রম	We will take action accordingly and we will complete. For prevent the seepage we will make proper drainage by disscuss with our concern engineering firm.	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চূডান্ত সময়সীমা	59-77-507 <i>P</i>	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

৪.২. কার্বক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	A qualified engineer should be involved for maintenance by correcting the identified issues.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	We will be assign with design and consultant firm. They will take action accordingly and we will complete
অগ্রাধিকার	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	\$b-08-20\$9
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790
<b>অ</b> গ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	