

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	চিলড়েন শ্লেইস
ঠিকানা	136, Lalchand Road, Chawk Bazar, Chattogram
কারখানার কোড	CHT038
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: 🕒
্ প্রবেশ্বর	

পনিদর্শন পর্ববেক্ষণ	High stress found in central column and moderate stress found in edge and corner column.
ক্যাপ আইটেন ক্যাটাগরি	
ক্যাটাগরি	
১.১. কা	SA THE STATE OF TH
কাৰ্বজ্ঞ	Areas of overstress should not to be used for storage.
সুপারিং ভখ্যসূত্র	1777 1777
কার্ থা কার্বজ্ঞ	We will not use storage in the overstressed areas.
ব্দগ্রাণি	व्यविधान
চূড়ান্ত সমর্থসী	ਸ਼ ²<-∘⊌-²∘₂৬
मः(पारि मध्यभी	ख । मा
অগ্ৰগতি অবস্থা	म एक स्थित
মন্তব্য	On 08/03/2020: Identified area are using as storage On 25/06/2020: Refer to previous comment On 10.01.2021: Identified area used as storage. 10.06.2021: No action taken yet. 24.08.2021: Identified area used as storage.

১.২. কাৰ্বক্ৰ	১.২. কার্থজন		
কাৰ্বজ্ঞম	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above.		
কাৰ্শক্ৰম সুগাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ			
কাৰ্শালাৰ কাৰ্শজ্ঞ	Factory Engineer will review design loads and column stresses. As part of that we will appoint a DIFE enlisted DEA consultant soon.		
ব্দগ্রাধিকার			
শুনবুশাদা	₹₹-06-5079		
সংশোধিত সমরসীমা			
অগ্রগতির অবস্থা	एक श्रावि		
	on 08/03/2020: No DEA agreement found. Only As buit drawing found. On 25/06/2020: Only as built architectural drawing found. On 10.01.2021: Refer to previous comment. 10.06.2021: No DEA agreement found. 24.08.2021: DEA work not started.		

১.৩. কাৰ্বক	N Company of the Comp
কাৰ্বজ্ঞস	Verify in situ concrete stresses either by cores (100mm diameter) or existing cylinder strength data for all the columns or cores from a minimum of 4 non-critical columns.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কাৰ্শ্বলান কাৰ্শক্তম	We will verify In-situ concrete stresses by 100mm as part of DEA. We will appoint a DIFE enlisted DEA consultant soon.
ব্দগ্রাধিকার	
। । अभवनामा	₹₹-06-5079
সংশোশিজ সমবসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	শুক হবনি
সন্ত ব্য	on 08/03/2020: No DEA agreement found. Only As buit drawing found. On 25/06/2020: Core test not done. On 10.01.2021: Refer to previous comment. 10.06.2021: No action taken yet. 24.08.2021: No action taken.

১.৪. কার্বত	८. कार्यक्रम	
কাৰ্বজ্ঞস		
সুপাৰি শে ভখ্যসূত্ৰ	व	
কারশানা কার্বজ্ঞম	A Detail Engineering Assessment (DEA) of Factory will be commenced soon. For starting DEA sonn we are on a process to appoint a DIFE enlisted DEA consultant	
ব্দগ্রাধিক	ra e	
চুডান্ত সদন্যসীম	₹6-08-30%	
मः(त्पाशिः मध्यमीध	T -	
অগ্রগতির অবস্থা	एक श्रवि	
সন্তব্য	on 08/03/2020: No DEA agreement found. Only As buit drawing found. On 25/06/2020: DEA not started. On 10.01.2021: Refer to previous comment. 10.06.2021: No DEA agreement found. 24.08.2021: DEA work not started.	

কাৰ্বজ্ঞম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
ভন্যসূত্র কার্য্যালার কার্যক্রম	We will produce load plan for all plates ithin the factory giving consideration to floor capacity .
কাৰ্ড্ড্স অগ্ৰাধিকাৰ	
চুড়ান্ত সমর্মসীমা	04-05-40-6
সংশোশিক সমরসীমা	0?-0?-5%90
অগ্রগতির অবস্থা	শুক হয়নি
মন্তব্য	on 08/03/2020: No DEA agreement found. Only As buit drawing found. On 25/06/2020: DEA not started. On 10.01.2021: Refer to previous comment. 10.06.2021: No load plan found. 24.08.2021: No load plan found.

১.৬. কাৰ্শক্ৰু	.৬. কৰিজ্ম		
কাৰ্বজ্ঞম	Detail Engineering Assessment to be completed.		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র			
কারশালার কার্বজ্ঞম	Detail Engineering Assessment will start sonn and it will be completed within due time		
ব্দ্বাধিকার			
। । সমরসামা	o7-o4-507P		
সংশোধিত সমরসীমা	-		
অগ্রগতির অবস্থা	एक इत्रति		
	on 08/03/2020: No DEA agreement found. Only As buit drawing found. On 25/06/2020: DEA not started On 10.01.2021: Refer to previous comment. 10.06.2021: No DEA agreement found. 24.08.2021: DEA work not started.		

3.9	१. कार्नकम		
	নৰ্ক্ডম	Continue to implement load plan.	
3	পাৰিশেৰ ইথ্যসূত্ৰ		
1	श्यानुष ग्रम्थानान		
	गन्धांनान गर्दक्रम	Load plan will be implemented on an ongoing basis .	
	ম্থাশিকার		
	্ডান্ত মশসীমা	25-27-956	
2	रत्माश्रिक सम्बन्धीमा	07-07-7940	
1		७क स्थान	
	क्रम	On 08/03/2020: No floor load plan found. On 25/06/2020: Refer to previous comment. On 10.01.2021: Refer to previous comment. 10.06.2021: Load plan not implemented. 24.08.2021: No load plan found to implement.	

প্রিদর্শন During inspection Over loading found more than 60 psf at 5th floor and 2nd floor. প্রব্বেষ্ণ্ডণ Height of stack is 5□. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

.১. কার্বজম	
কাৰ্শক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
1 1	We will produce load plan for all plates ithin the factory giving consideration to floor capacity .
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নর্
চুডান্ত সমশ্রসীমা	o%-ob-2o%⊌
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	On 08/03/2020: No floor load plan found. On 25/06/2020: Refer to previous comment. On 10/01/2021: No floor load plan found. 10.06.2021: No load plan found. 24.08.2021: No load plan found to implement.

.২. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Continue to implement floor loading accordingly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	·
কার্থানার কার্বক্রম	Load plan will be implemented on an ongoing basis .
<u>অগ্রাধিকার</u>	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	2B-25-209A
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	On 08/03/2020: No floor load plan found. On 25/06/2020: Regular monitoring absence. On 10.01.2021: Refer to previous comment. 10.06.2021: Load plan not implemented. 24.08.2021: No load plan found to implement.

৩. পর্ববেষ্কণ

	Undocumented vertical extension was observed. Approximately 80% floor area of 6th
পর্ববেষ্ণণ	floor has been extended and 10% floor area of 7th floor has been vertically extended.
ক্যাপ্	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

,	Building engineer to verify the integrity of additional floors and non-engineered
ת אייורת	shed on entire structure.
মুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
	To verify the integrity of additional floors and non–engineered shed on entire
	structure, we will start DEA soonl.
<u> শ্র্থাখিকার</u>	প্র্যোজ্য ন্য
হূডান্ত শমশ্রসীমা	o 2 − o B − 2 o 2 Ø
মংশোধিত মনশ্ৰসীমা	07-07-7940
মগ্রগতির মবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	on 08/03/2020: No DEA agreement found. Only As buit drawing found. On
	25/06/2020: DEA not started. On 10.01.2021: Refer to previous comment. 10.06.2021: No DEA agreement found. 24.08.2021: DEA work not started

্.২. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Prepare as built drawings considering existing structure.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	As built drawings will be prepared as part of DEA	
অগ্রাধিকার		
চুডান্ড সমশ্বসীমা	7P-75-507A	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি	
মন্তব্য	On 08/03/2020: As buit drawing prepared but due to absence of concern person we couldn't be able to check the drawing On 25/06/2020: incomplete as built drawing. On 10.01.2021: Refer to previous comment. 10.06.2021: Incomplete as built drawing. 24.08.2021: As built drawing isnot fully complete	

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	Dampness found at wall due to water ponding on roof. Source of water is leakage of
পর্ববেষ্ণণ	pipe and rain water.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

৪.১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ
কাৰ্যক্ৰম	Remedial action to be undertaken to prevent the water ponding.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
1 1	Proper sloping will be maintained to prevent water ponding. We will start remedil
	work soon
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	o 2 - o F - 5 o 7 @
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
মন্তব্য	On 25/06/2020: Water ponding found in different location. On 10.01.2021: Refer to previous comment. 10.06.2021: Water ponding found. 24.08.2021: Not work on water ponding clearing work.

.২. কার্বক্রম	
কাৰ্শক্ৰম	Factory Engineer to check that dampness on walls and carry out the repair work as required. Proper slope at roof slab should be maintained for water drainages and all water pipe joints should be properly fixed.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will carry out the repair work and and maintain proper sloping in roof.
অগ্রাধিকার	
চুডান্ড সমশ্বসীমা	2P-25-5076
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	On 25/06/2020: Dampness found. On 10.01.2021: Refer to previous comment. 10.06.2021: Dampness found during inspection. 24.08.2021: Not work on water ponding clearing work.

৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	During document review structural drawing, soil test report, material test reports and
পর্ববেষ্ণণ	floor loading plan were not found.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

주)IPIPII지					
৫.১. কাশক্রু	৫.১. কার্যক্রম				
কাৰ্যক্ৰম	Develop set of as-built drawings showing structure details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings.				
সুপারিশের তখ্যসূত্র					
কার্থানার কার্বক্রম	As built drawings with structural detailings will be prepared as part of DEA				
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য ন্য				
চুডান্ড সমশ্রসীমা	\$b-\$2-20\$B				
সংশোধিত সমশ্বসীমা	02-02-2290				
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি				
মন্তব্য	On 08/03/2020: No structural details drawing, On 25/06/2020: Only as built architectural drawing found, On 10.01.2021: Refer to previous comment. 10.06.2021: No design/drawing found during inspection. 24.08.2021: No structural design drawing found.				