

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

, , , , ,, ,, ,, ,, ,,	স্কাইলার্ক নীট কম্পোজিট লিঃ
ঠিকানা	182, Bhorari, Rajfulbaria
কারখানার কোড	<b>DHK</b> 550
কালার কোড	

নুল্যায়নের ধরণ	: কাঠামোগত মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: ০৯–০৪–২০২৬
্. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ ক্যাপ	build design drawing
আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Consultants strongly recommend to prepare as build design drawing of the different structural elements of the building by checking structural adequacy.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চূডান্ত সমশ্রসীমা	@\$-\$?-\$0\$9
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাৰ
মন্তব্য	19.02.2020: Factory have submitted As-built drawing to LIFE for approval. 31.08.2021: As built architectural and as built structural design have been submitted to DIFE as a part of DEA for approval. 23/08/2022: As built design drawings were not found on site during inspection date. No retro-fiting work was started. 09/04/2023: All Design drawings have received approval from DIFE but Retrofitting work has not started.
সংযুক্তি × ×	মমূহ (৪)

#### ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Floor Load Plan পর্যবেষ্ণ্ডণ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	Total Control of the
কাৰ্শক্ৰম	The factory owner has been instructed to prepare and submit a load plan for vetting. Once it is submitted by the factory owner, it will be duly vetted. The factory owner should arrange displaying the approved load plan for each floor on the wall in a visible loaction and shall adhere to it.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্যথানার কার্যক্রম	we have not taken action but it will be implemented within final timeline.
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	@\$-\$<-\$0\$9
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	19.02.2020:Factory Submitted floor load plan for approval. 31.08.2021: Floor load has been submitted to DIFE with their DEA for approval. 23/08/2022: All Design drawings have received approval from DIFE but load plan was not found posted on floor during inspection date. No retro-fitting work was started. 09/04/2023: All Design drawings have received approval from DIFE but Retrofitting work has not started.
সংযুক্তিসমূহ ( 8 ) × × ×	

#### ৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন    পর্ববেষ্কণ	pad intensity
ক্যাপ	
আই্টেম	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰয়	न
	The consultants strongly recommed storing any type of sorteen hoves finished
কাৰ্যক্ৰম 	The consultants strongly recommed storing any type of cartoon boxes, finished products and fabrics in such a manner so that intensity of loading should not exceed 60 psf ( 2.0 kN/m2 )
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	we have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ত সমশ্রসীমা	@\$-\$?-\$0\$9
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	19.02.2020: During inspection, over loading found sewing floors, cutting floors & storage areas. 31.08.2021: No over load observed during inspection day. 23/08/2022: No over load was found during inspection date. 09/04/2023: No over load was found during inspection data.
সংযুক্তি × ×	मभूर (२)

# ৪. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন    পর্ববেষ্কণ	orizontal and Vertical Extension
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
171011111	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
	No havingstal as vestigal extension of the hailding shall be used without datail
কাৰ্যক্ৰম	No horizontal or vertical extension of the building shall be made without detail engineering assessment.
সুপারিশের	
ভূঁখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	We have not extend by ilding in boring the large which direction
কাৰ্যক্ৰম	We have not extend building in horizontal or vertical direction
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
<u> </u>	
त्रेभग्रत्रीमा	
সংশোধিত	02-02-2290
সমশ্রসীমা	02-02-2040
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	
	19.02.2020: There are no horizontal or vertical extension found on the inspection
	date. 31.08.2021: There are no horizontal or vertical extension found on the
মন্তব্য	inspection date. 23/08/2022: No Horizontal and Vertical Extension was found
	during inspection date. 09/04/2023: No Horizontal and Vertical Extension was
	found during inspection date.
সংযুক্তিসমূহ (২)	
X X	14, 1, 1

#### ৫. পর্যবেষ্ণণ

ন্যাপ াইটেম ন্যাটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্শক্ৰম	The owner or user of the building should be vigilant about development of any distress, particularly in primary structural elements such as columns, beams and slabs. If crack appear, propagate and widen, detail assessment and adoption of the remedial measures may become necessary.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্য্যানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	অবিলম্বে
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	©2-2<-2029
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	19.02.2020:There are on major Distress in Primary Structural Element. 31.08.2021: No distress found in structural element. 23/08/2022: No distress in Primary Structural Element was found during inspection date. 09/04/2023: No distress in Primary Structural Element was found during inspection date.

#### ৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ <u>ষ</u> ণ	Core test of Column
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগার	

### ৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Due to concerns of high stress in columns, core testing should be conducted within 6 months from issue date of this report.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	(∅ ½ − ½ 2 − 2 0 ½ 9
সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2020
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	19.02.2020: Factory Completed the DEA and submitted to DIFE for approval. 31.08.2021: Core test was completed as a part of DEA. DEA has been submitted to DIFE for approval. 23/08/2022: All Design drawings have received approval from DIFE but load plan was not found posted on floor during inspection date. No retrofitting work was started. 09/04/2023: All Design drawings have received approval from DIFE but Retrofitting work has not started. Core test was completed as a part of DEA.
সংযুক্তিসমূহ (১) ×	