

গ্রণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ও্যেল টাচ এ্যাপারেলস লিঃ
ঠিকানা	234/1, Kochukhet, Vasantek, Mirpur, Dhaka-1206.
কারখানার কোড	DHK629
কালার কোড	

মূল্যামনের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যামন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ: ০৫–০৪–২০২৩
১. পর্যবেষ্ট্রণ	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	Over stress has been found in edge & corner column.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	1

১.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্বজ্জ Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in the area identified above. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কাৰখানাৰ Engineer will review the design, loads and columns stresses. **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড 22-02-5026 সময়সীমা সংশোধিত 02-02-2290 সমশ্বসীমা অগ্রগতিব শুৰু হয়নি অবস্থা 06/07/2020: This issue is related to DEA. Factory management appoint a consultant (ECLECTIC) for DEA. DEA work process is ongoing. 03.11.2020: DEA report has been not submitted yet to DIFE. 01.02.2021: DEA work মন্তব্য has been not started yet. 18/08/2021:There was no DEA & structural analysis available on site. 10/08/2022: DEA report should be prepared and submitted to DIFE as soon as possible. 05/04/2023: DEA report should be prepared and submitted to DIFE as soon as possible.

১.২. কাৰ্বজন		
কাৰ্যক্ৰম	Verify in situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for [the identified columns] or [100mm dia. cores from 4 columns].	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম	Engineer will verify in situ concrete stresses of column.	
অগ্রাধিকার	₹	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	<i>57</i> −0 <i>9</i> −50 <i>79</i>	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যান	
মন্তব্য	06/07/2020:100mm dia cores test is not done yet. But the appointed consultant will do it soon. 03.11.2020: For core test report sample of core cutting has not taken yet. 01.02.2021: DEA work has been not started yet. 18/08/2021:No core test report was found on site. 10/08/2022: DEA report should be prepared and submitted to DIFE as soon as possible. No core test report was found during inspection date. 05/04/2023: DEA report should be prepared and submitted to DIFE as soon as possible. No core test report was found during inspection date.	

কাৰ্শক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
্পারিশের স্থ্যসূত্র	
	Floor load plan will be prepared by the Engineer.
<u>থাখিকা</u>	न
ড়ান্ত মিশ্বসীমা	o 2 - o 2 - 2 o 3 q
াংশোশিত ামশ্বসীমা	02-03-2040
মগ্রগতির মবস্থা	চলমান
মন্ত ব্য	06/07/2020: Appointing consultants prepare and submit floor load to DIFE but task force instruct to submit vetted load plan with structural analysis. Consultant is working on it. 03.11.2020: Floor load plan has been submitted to DIFE but vetted load plan has been not started yet. 01.02.2021: DEA work has been not started yet. 18/08/2021: Floor load plan were available on site. 10/08/2022: DEA report should be prepared and submitted to DIFE as soon as possible. Floor load plan was found during inspection date. 05/04/2023: DEA report should be prepared and submitted to DIFE as soon as possible. Floor load plan was found during inspection date.

২. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন	There are 20 additional columns irregularly constructed, marked in the following layout plan, which seem
	to be illogical.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Building engineer to check and verify that the additional columns, existing building frame has sufficient capacity to carry factory imposed load.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	Building engineer will check load carrying capacity of building.
অ গ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	₹\$~0\$~₹0\$\$
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্বনি
মন্ত ৰ্য	06/07/2020: This issue is related to DEA. Factory management appoint a consultant (ECLECTIC) for DEA. DEA work process is ongoing. 03.11.2020: DEA is not submitted yet. 01.02.2021: DEA work has been not started yet. 18/08/2021: There was no DEA & structural analysis available on site. 10/08/2022: DEA report should be prepared and submitted to DIFE as soon as possible. 05/04/2023: DEA report should be prepared and submitted to DIFE as soon as possible.

২.২. কাৰ্যক্ৰম	२.२. कार्यक्रम		
কাৰ্যক্ৰম	Building engineer to assess the building structure with regard to lateral wind and seismic resistance.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্থানার কার্বক্রম	Engineer will check the lateral stability of the building.		
<u>অগ্রা</u> ধিকার			
চূড়ান্ত সমর্মসীমা	27-09-507@		
সংশোধিত সময়সীমা	-		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি		
মন্ <u>ভ</u> ব্য	06/07/2020: This issue is related to DEA. Factory management appoint a consultant (ECLECTIC) for DEA. DEA work process is ongoing. 03.11.2020: DEA is not submitted yet. 01.02.2021: DEA work has been not started yet. 18/08/2021:There was no DEA & structural analysis available on site. 10/08/2022: DEA report should be prepared and submitted to DIFE as soon as possible. 05/04/2023: DEA report should be prepared and submitted to DIFE as soon as possible.		

.৩. কাৰ্বক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Carry out any structural alterations as advised by the Structural engineer.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Proper action will be taken by the Engineer.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	
চুডান্ড সমর্মসীমা	09-05-507d
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	06/07/2020: This issue is related to DEA. Factory management appoint a consultant (ECLECTIC) for DEA. DEA work process is ongoing. 03.11.2020: DEA is not submitted yet. 01.02.2021: DEA work has been not started yet. 18/08/2021:There was no DEA & structural analysis available on site. 10/08/2022: DEA report should be prepared and submitted to DIFE as soon as possible. 05/04/2023: DEA report should be prepared and submitted to DIFE as soon as possible.

৩. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Undocumented additional storey has been observed in the Building.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

Θ,	9.3. 1144			
-				
ļ	কাৰ্যক্ৰম	The Building Engineer shall provide calculations showing the structural adequacy of all columns taking into account any additions to the existing structure, the loading plans and as built structure.		
	সুপারিশের তখ্যসূত্র			
Ŀ	কারখানার কার্যক্রম	Structural adequacy of the building will be checked by the Engineer.		
ľ	অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ		
	চুডান্ত সমশ্বসীমা	27-09-5076		
	সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940		
- 1	অগ্রগতির অবস্থা	চলমাৰ		
	ম ন্তব্য	06/07/2020: This issue is related to DEA. Factory management appoint a consultant (ECLECTIC) for DEA. DEA work process is ongoing. 03.11.2020: DEA is not submitted yet. 01.02.2021: DEA work has been not started yet. 18/08/2021:There was no DEA & structural analysis available on site but as built architectural & structural drawing were available on site. 10/08/2022: DEA report should be prepared and submitted to DIFE as soon as possible. as built architectural & structural drawing were found during inspection date. 05/04/2023: DEA report should be prepared and submitted to DIFE as soon as possible. as built architectural & structural drawing were found during inspection date.		
	সংযুক্তি 💌 💌	মমূহ (২)		

৩.২. কাৰ্যক্ৰম

2 V 11 17 1		
কাৰ্যক্ৰম	Building Engineer to survey and prepare as-built drawings for additional structure.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম	All drawings will be prepared by the Engineer.	
অগ্রাধিকার		
চুডান্ড সময়সীমা	02-02-2029	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল	
মন্তব্য	06/07/2020: As built drawing is completed and submitted to DIFE. 03.11.2020: As built structural and architectural drawing has been found on site. 01.02.2021: As built structural and architectural drawing has been found on site. 18/08/2021:As built architectural & structural drawing were available on site 10/08/2022: DEA report should be prepared and submitted to DIFE as soon as possible. As built architectural & structural drawing were found during inspection date.	
সংযুক্তি ×	ममूर (२)	

৪. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন

Non-engineered lightweight shed has been found in the roof top. The shed is not stable পাৰ্যশেগ enough against lateral loading, connections are not bolted properly, and member size seems to be inadequate.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Building engineer to assess light weight roof structure and confirm its ability to withstand all wind loading pressure suctions and uplift forces.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	lengineer will assess the capacity and stability of the roof sned.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড সমশ্বসীমা	25-09-5096
সংশোধিত সমশ্বসীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	06/07/2020: This issue is related to DEA. Factory management appoint a consultant (ECLECTIC) for DEA. DEA work process is ongoing. 03.11.2020: This shed is not removed yet. 01.02.2021: This shed is not removed yet. 18/08/2021:On 18/08/2021:There was no DEA & structural analysis available on site. 10/08/2022: DEA report should be prepared and submitted to DIFE as soon as possible. Non–engineering shed was found on roof. 05/04/2023: DEA report should be prepared and submitted to DIFE as soon as possible. Non–engineering shed was found on roof.
সংযুক্তি × ×	ममूर (२)

৪.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Building engineer to check the capacity and stability of the lightweight roofs and make any necessary alterations.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	Engineer will check the capacity and stability of the roof shed.
অগ্রাধিকার	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	02-02-2029
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	06/07/2020:This issue is related to DEA. Factory management appoint a consultant (ECLECTIC) for DEA. DEA work process is ongoing. 03.11.2020: This shed is not removed yet. 01.02.2021: This shed is not removed yet. 18/08/2021:On 18/08/2021:There was no DEA & structural analysis available on site. 10/08/2022: DEA report should be prepared and submitted to DIFE as soon as possible. Non-engineering shed was found on roof. 05/04/2023: DEA report should be prepared and submitted to DIFE as soon as possible. Non-engineering shed was found on roof.
সংযুক্তি ×	ममूर (२)

প্রিদর্শন স্বিদর্শন স্বিদ্ধর স্বিদ্

আইটেম ক্যাটাগরি

.১. কাৰ্যক্ৰ	4
কাৰ্যক্ৰম	Building Engineer to survey column locations and compare with structural drawings. Updated drawings to be prepared showing the correct as constructed layout.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	All drawings will be prepared by the Engineer.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	57-09-5070
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	06/07/2020: This issue is related to DEA. Factory management appoint a consultant (ECLECTIC) for DEA. DEA work process is ongoing. 03.11.2020: DEA is not submitted yet. 01.02.2021: DEA work has been not started yet. 18/08/2021:There was no DEA & structural analysis available on site. 10/08/2022: DEA report should be prepared and submitted to DIFE as soon as possible. 05/04/2023: DEA report should be prepared and submitted to DIFE as soon as possible.

.২. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Prepare controlled loading plans for all floors designating where storage can be placed and cannot be placed.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম	Floor load plan will be prepared by the Engineer.	
অগ্রাধিকার		
চূড়ান্ত সময়সীমা	02-02-2029	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি	
মন্তব্য	06/07/2020:This issue is related to DEA. Factory management appoint a consultant (ECLECTIC) for DEA. DEA work process is ongoing. 03.11.2020: DEA is not submitted yet. 01.02.2021: DEA work has been not started yet. 18/08/2021:There was no DEA & structural analysis available on site. 10/08/2022: DEA report should be prepared and submitted to DIFE as soon as possible. 05/04/2023: DEA report should be prepared and submitted to DIFE as soon as possible.	