

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	এম বি এম গার্মেন্টস লি:
ঠিকানা	M-19 & M-14, Section # 14
কারখানার কোড	DHK 369
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধ র	া: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:	७ ऽ-० १ -२०२२
. পৰ্যবেষ্ফণ			
পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Building_1) Inadequate Factor of Safet	cy (FOS)	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰঃ	4		
কাৰ্যক্ৰম	The factor of safety for this building h gravity load. it is recommened to hav the structure as per section 17.2 of N	e a detail engineering assessment ([
সুপারিশের তখ্যসূত্র		-	
কার্থানার কার্যক্রম			
I —	প্রযোগ্য নয়		
চূড়ান্ত সমশ্রসীমা	-		
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940		
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত		
মন্তব্য	CVV1: 02-March-2020 DEA report had dated 18th september 2018 with buist has been approved from DIFE and the DIFE. On 07.02.2021: DEA has been a usual certificate from DIFE. 17.08.21 Vusual certificate from DIFE.	sness as usual certificate. On 05.11.20 by got buissness as usual certificate for approved from DIFE and they got buis	o20: DEA rom ssness as

পরিদর্শন পরবিষ্কণ	Building_1) As-built Drawings
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যজ	ম
	As built Architechtural and structural drawings of the different structural elements,

ং.১. কাৰ্যজ্ঞম	
কাৰ্শক্ৰম	As built Architechtural and structural drawings of the different structural elements, foundation detais to be prepared for the building. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 02-March-2020 As built Architechtural and structural drawings of the different structural elements, foundation detais has been prepared for the building but on site during inspection we have found some mismatch with the existing condition. On 05.11.2020: Some mismatch found on their architectural drawing and they will update their drawing. On 07.02.2021: Some mismatch found on their architectural drawing and They were working on it. 17.08.21 Visit observation:Some mismatch found on their architectural drawing and They were working on it.
সংসুক্তি ×	সমূহ (১)

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	(Building_1) Floor Load Plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	The factory owner has been instructed to prepare and submit a load plan for vetting. Once it is submitted by the factory owner, it will be duly vetted. The factory owner should arrange displaying the approved load plan for each floor on the wall in a visible loaction and shall adhere to it.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 02-March-2020 Vetted load plan has been prepaed and duly posted on floors. Vatted load plan has been approved from DIFE and we found floor load plan posted on every floor. On 05.11.2020: Vatted load plan has been approved from DIFE and we found floor load plan posted on every floor. On 07.02.2021: Vatted load plan has been approved from DIFE and we found floor load plan posted on every floor. 17.08.21 Visit observation: Vatted load plan has been approved from DIFE and we found floor load plan posted on every floor.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	(Building_1) Load intensity
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	₹ <u> </u>

0.3. 4 HPA	
কাৰ্যক্ৰম	The consultants strongly recommed storing any type of cartoon boxes, finished products and fabrics in such a manner so that intensity of loading should not exceed 40 psf (2.0 kN/m2)
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 02-March-2020 Overloading has been found on 3rd floor Cad room due to fabric roll. On 05.11.2020: No overload found on inspection day. Load has been reduced from previous inspection on 3rd floor Cad room area. On 07.02.2021: No overload found on inspection day. 17.08.21 Visit observation:No overload found on inspection day.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	orizontal and Vertical Extension
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্ৰ	A
কাৰ্যক্ৰম	No horizontal or vertical extension of the building shall be made without detail engineering assessment.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	ব্বধ্যোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 02-March-2020 A rooftop shed (Bamboo Structure) has been found; which is used as prayer room. On 05.11.2020: This light weight (Bamboo Structure) has been found during inspection day which is used as prayer area. On 07.02.2021: This light weight (Bamboo Structure) has been found during inspection day which is used as prayer area. 17.08.21 Visit observation:This light weight (Bamboo Structure) has been found during inspection day which is used as prayer area.
সংযুক্তি ∡	সমূহ (১)

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	(Building_1) Distress in Primary Structural Element
ক্যাপ আইন্টেম	
ক্যাটাগরি	r

কাৰ্শক্ৰম	The owner or user of the building should be vigilant about development of any distress, particularly in primary structural elements such as columns, beams and slabs. If crack appear, propagate and widen, detail assessment and adoption of the remedial measures may become necessary.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	অবিলয়ে
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2990
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 02-March-2020 No distress has been found on primary structural members during inspection. On 05.11.2020: No distress has been found on primary structural members during inspection day. On 07.02.2021: No distress has been found on primary structural members during inspection day. 17.08.21 Visit observation:No distress has been found on primary structural members during inspection day.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	(Building_2) Inadequate Factor of Safety (FOS)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

	The factor of safety for this building has been found to be low with the existing gravity load. it is recommened to have a detail engineering assessment (DEA) of the structure as per section 17.2 of NTC guideline.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	0&-%0-5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্ত ব্য	CVV1: 02-March-2020 DEA report has been prepared and approved from DIFE on dated 18th september 2018 with buissness as usual certificate. On 05.11.2020: DEA has been approved from DIFE and they got buissness as usual certificate from DIFE.

পরিদর্শন (Building_2) As-built Drawings
পর্যবেষ্কণ \ ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰয়	ন
কাৰ্যক্ৰম	As built Architechtural and structural drawings of the different structural elements, foundation detais to be prepared for the building. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	0 & - % 0 - 5 0 5 5
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 02-March-2020 As built Architechtural and structural drawings of the different structural elements, foundation detais has been prepared for the building but on site during inspection we have found some mismatch with the existing condition. On 05.11.2020: Some mismatch found on their architectural drawing and they will update their drawing.
সংযুক্তি <u>×</u>	সমূহ (১)

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	The factory owner has been instructed to prepare and submit a load plan for vetting. Once it is submitted by the factory owner, it will be duly vetted. The factory owner should arrange displaying the approved load plan for each floor on the wall in a visible loaction and shall adhere to it.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%8-0%-₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 02-March-2020 Vetted load plan has been prepaed and duly posted on floors. On 05.11.2020: Vatted load plan has been approved from DIFE and we found floor load plan posted on every floor.

১০. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Building_2) Load intensity
ক্যাপ আইটেম ক্যাইগেরি	

১০.১. কাৰ্যক্ৰম

The consultants strongly recommed storing any type of cartoon boxes, finished products and fabrics in such a manner so that intensity of loading should not exceed 40 psf (2.0 kN/m2)
প্র্যোগ্য নয়
_
07-07-7940
সংশোধিত
©FIII)/1°
CVV1: 02-March-2020 No overloading has been found on floors. On 05.11.2020:
No overload found on inspection day.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	(Building_2) Horizontal and Vertical Extension
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	į

কাশক্রম	No horizontal or vertical extension of the building shall be made without detail engineering assessment.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	₹8-0₹-₹0₹®
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 02–March–2020 No horizontal or vertical extension of the building has been found. On 05.11.2020: No horizontal or vertical extension of the building has been found during inspection day.

সংযুক্তিসমূহ (১) ×

১২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	(Building_2) Distress in Primary Structural Element
ক্যাপ্	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

১২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The owner or user of the building should be vigilant about development of any distress, particularly in primary structural elements such as columns, beams and slabs. If crack appear, propagate and widen, detail assessment and adoption of the remedial measures may become necessary.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	অবিলয়ে
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2990
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 02-March-2020 No distress has been found on primary structural members during inspection. On 05.11.2020: No distress has been found on primary structural members during inspection day.