



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুরক্ষা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	নাভিড নিউ ক্যাব্রিস লি:		
ঠিকানা	Shreepur, Dhamsona, Ashulia, Dhaka		
কারখানার কোড	DHK407		
কালার কোড			
মূল্যায়নের ধরণ: কঠামোগত মূল্যায়ন		পর্যবেক্ষণের তারিখ: -	
১. পর্যবেক্ষণ			

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Non engineered steel roof structure is found in north east corner of the building.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building Engineer to review the adequacy of the steel roof structure to ensure that it is designed to resist code specified live and wind loads.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Engineer will check the capacity and stability of the roof.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On visit date 23/04/2019: The factory management is very positive to the safety works of Structural according to NI CAPs. But the consulting firm is demanding more money to submit the reviews to DIFE. In this issue the submission of reviews getting late. Visit Date 17/2/2020: The factory has submitted their DEA report to DIFE on 20/10/2019. Now they are waiting for approval. On Visit Date 20/07/2020: DEA along with all reviews are submitted to DIFE on 20/10/2019, but no taskforce meeting held yet regarding this factory after re-submission. The factory management is waiting for approval of DIFE and they are agreed to do all installation works after getting approval from DIFE. On 25/10/2020: Factory has completed DEA & submitted to DIFE for approval. On Visit Date 25/01/2021: DEA along with all reviews were submitted to DIFE on 20/10/2019, but no taskforce meeting held yet regarding this factory after re-submission. The factory management is waiting for approval of DIFE and they are agreed to do all installation works after getting approval from DIFE. On Visit Date 19/08/2021: DEA along with all reviews were submitted to DIFE on 20/10/2019, but no taskforce meeting held yet regarding this factory after re-submission. The factory management is waiting for approval of DIFE and they are agreed to do all installation works after getting approval from DIFE.

১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide necessary alteration to increase statbility of the roof if required.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Proper action will be taken by the factory.
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৩-০২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Structural drawing was partially available. Dimensions mentioned in the structural drawing do not match with as constructed building. Also shed stability is not apparent from these structural drawing. Architectural drawing, machine layout plan were not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Structural engineer to prepare full set of structural drawing, as built drawing and prepare calculations showing the structural adequacy of the whole shed taking into account the factory design imposed loading and the as built structure
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	All drawings will be prepared by the Engineer.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On visit date 23/04/2019: The factory management is very positive to the safety works of Structural according to NI CAPs. But the consulting firm is demanding more money to submit the reviews to DIFE. In this issue the submission of reviews getting late. Visit Date 17/2/2020: The factory has submitted their DEA report to DIFE on 20/10/2019. Now they are waiting for approval. On Visit Date 20/07/2020: DEA along with all reviews are submitted to DIFE on 20/10/2019, but no taskforce meeting held yet regarding this factory after re-submission. The factory management is waiting for approval of DIFE and they are agreed to do all installation works after getting approval from DIFE. On 25/10/2020: Factory has completed Structural drawing & submitted to DIFE for approval. On Visit Date 25/01/2021: DEA along with all reviews were submitted to DIFE on 20/10/2019, but no taskforce meeting held yet regarding this factory after re-submission. The factory management is waiting for approval of DIFE and they are agreed to do all installation works after getting approval from DIFE. On Visit Date 19/08/2021: DEA along with all reviews were submitted to DIFE on 20/10/2019, but no taskforce meeting held yet regarding this factory after re-submission. The factory management is waiting for approval of DIFE and they are agreed to do all installation works after getting approval from DIFE.

২.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Prepare all unavailable drawing and documents.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	All drawings will be prepared by the Engineer.
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৩-০২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	

