

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	আর টেক্স ফ্যাশন লিঃ
ঠিকানা	146, Satarkul Road, North Badda
কারখানার কোড	DHK476
কালার কোড	

ল্যায়নের ধরু	া: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:	09-08-2021
. পর্ববেষ্কণ			
পরিদর্শন Bu পর্শবেষ্ষণ ক্যাপ আইটেম	uilding Approval		
আহভেন ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰ	1		
কাৰ্শক্ৰম	As-built architectural and structural approval by appropriate authority. As be required to make a number of chestructural design and the as-built co	s part of this process the building eng ecks on the inconsistencies between	gineer will
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্থানার কার্যক্রম	Action has been taken and completed	d	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ		
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2590		
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল		
মন্তব্য	19/10/20: Building Approval docume 04/01/2021:Building Approval documinspection. 07/09/2021: Building Apof inspection. 03/08/2022:Building Apof inspection. As built design to be resubmitted to be built design to be resubmitted to be	nents has not been found on date of proval documents has not been found Approval design was not been found esubmitted to DIFE as soon as possible on was not been found on date of ins	d on date on date le.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ <u>ষ</u> ণ	As-built Drawings
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগ্রহি	Ť
[17]01 111	'1

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	As built Architechtural and structural drawings of the different structural elements, foundation detais to be prepared for the building. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Action has been taken and completed
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রবোজ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	19/10/20:As built architectural and structural drawings has not been found on date of inspection. 04/01/2021:As built architectural and structural drawings has not been found on date of inspection 07/09/2021: As built architectural and structural drawings has not been found on date of inspection 03/08/2022: As built architectural and structural drawings was not found on date of inspection. 03/04/2023: As built architectural and structural drawings was not found on date of inspection.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	oil Investigation Report
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্যক্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Soil investigation should be done as soil boring report is not available.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Action has been taken and completed
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সমর্মীমা	
সংশোধিত সম্বসীমা	02-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	19/10/20:Soil investigation report were available on site. 04/01/2021:Soil investigation report were available on site. 07/09/2021: Soil investigation report were available on site. 03/08/2022: Soil investigation report was found during the inspection date.
সংযুক্তি × ×	সমূহ (२)

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Inadequate Factor of Safety (FOS)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্শক্রম

কাৰ্যক্ৰম	The factor of safety for this building has been found to be low with the existing gravity load. it is recommened to have a detail engineering assessment (DEA) of the structure as per section 17.2 of NTC guideline.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
মন্তব্য	19/10/20:Factory management not engaged any consultant firm to conducting DEA. 04/01/2021:Detail engineering assessment (DEA) has not been found on date of inspection. 07/09/2021: Detail engineering assessment (DEA) has not been found on date of inspection. 03/08/2022: Detail engineering assessment (DEA) was not found during the inspection date. 03/04/2023: Detail engineering assessment (DEA) was not found during the inspection date.

ধ. পর্ববেষ্

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	oring
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
<i>೬.১.</i> কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Coring with 4 nos. 4 in. cores (3 in. when taken from column) for the building and scanning of rebars in the GF.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	Action has been taken and completed
অগ্রাধিকার	থবোজ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	19/10/20: Core test related documents has not been found on date of inspection. 04/01/2021: Core test related documents has not been found on date of inspection. 07/09/2021: Core test related documents has not been found on date of inspection. 03/08/2022: Core test report was found during the inspection date.
সংযুক্তি × ×	সমূহ (२)

৬. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Floor Load Plan
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	i de la companya de

৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The factory owner has been instructed to prepare and submit a load plan for vetting. Once it is submitted by the factory owner, it will be duly vetted. The factory owner should arrange displaying the approved load plan for each floor on the wall in a visible loaction and shall adhere to it.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	Action has been taken and completed
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোগ্য ন্য
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্বনি
মন্তব্য	19/10/20:No floor load plan was displayed at any floor of the factory. 04/01/2021:No floor load plan was displayed at any floor of the factory. 07/09/2021: No floor load plan was displayed at any floor of the factory. 03/08/2022: Floor load plan must be submitted to DIFE & posted on each floor as soon as possible. 03/04/2023: Floor load plan must be submitted to DIFE & posted on each floor as soon as possible.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	oad intensity		
ক্যাপ আই্টেম্			
ক্যাটাগরি			
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ন		
কাৰ্যক্ৰম -	The consultants strongly recommed storing any type of cartoon boxes, finished products and fabrics in such a manner so that intensity of loading should not exceed 40 psf (2.0 kN/m2)		
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্যক্রম	Action has been taken and completed		
অগ্রাধিকা	প্রোগ্য নয়		
চুডান্ত সমরসীমা			
সংশোধিত সমরসীমা	02-02-2290		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুম্মনি		
মন্তব্য	19/10/20:Found heavy storage on 5th floor Bonded ware house & 1st floor finishing area. No load management program has been found on site. 04/01/2021:Found heavy storage on 5th floor Bonded ware house & 1st floor finishing area. No load management program has been found on site. 07/09/2021: Found heavy storage on 5th floor Bonded ware house & 1st floor finishing area. No load management program has been found on site. 03/08/2022: Multiple floors were found to be overloaded during the inspection date. 03/04/2023: Multiple floors were found to be overloaded during the inspection date.		
সংযুক্তি	সমূহ (२)		

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	orizontal and Vertical Extension
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্শক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	No horizontal or vertical extension of the building shall be made without detail engineering assessment.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	No Horizontal and Vertical Extension take place
চুডান্ড	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
সম্বর্গীমা সংশোধিত সম্বর্গীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্ত ব্য	19/10/20:There was no horizontal or vertical extension found on the inspection date. 04/01/2021:There was no horizontal or vertical extension found on the inspection date. 07/09/2021: There was no horizontal or vertical extension found on the inspection date. 03/08/2022: No horizontal or vertical extension was found during the inspection date.
সংযুক্তি	সমূহ (२)

রিদর্শন 🛴	
Tৰ্যবেষ্ক্রণ Di	stress in Primary Structural Element
<u>্</u> যাপ	
গাইটেম গ্যাটাগরি	
7011111	
.১. কাৰ্যক্ৰু	1
কাৰ্যক্ৰম	The owner or user of the building should be vigilant about development of any distress, particularly in primary structural elements such as columns, beams and slabs. If crack appear, propagate and widen, detail assessment and adoption of the remedial measures may become necessary.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	No Distress in Primary Structural Element take place
<u>অগ্রাধিকার</u>	অবিলয়ে
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	19/10/20:There are no major Distress in Primary Structural Element. 04/01/2021:There are no major Distress in Primary Structural Element. 07/09/2021: There are no major Distress in Primary Structural Element. 03/08/2022: No distress were found in any primary structural elements during the inspection date.
সংযুক্তি × ×	সমূহ (২)

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Dampness has been observed on side walls.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Under the guidance of a qualified structural engineer address all areas of needed maintenance by correcting the concerned issues. Also, a maintenance program should be developed, which will help to address the areas need maintenance at times and repair them as soon as possible.	
সুপারিশের		
ভ৾খ্যসূত্ৰ		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর	
চুডান্ড		
সময়সীমা		
সংশোধিত	02-02-229	
সময়সীমা		
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত	
অবস্থা	71/(111 19	
মন্তব্য	13/10/2020:Dampness has been found on 5th,3rd & ground floors	
	04/01/2021:There was no Dampness found on the inspection date. 07/09/2021:	
	There was no Dampness found on the inspection date. 03/08/2022: No Dampness	
	were found during the inspection date.	
সংসুক্তিসমূহ (২)		
x x		