



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|--------------|--|
| কারখালার নাম | এলাট ক্যাপল লি. |
| ঠিকানা | J. Alam Tower, Abdul Latif Road, Middle Halishar, Bandar, Chattogram |
| কারখালার কোড | CHT005 |
| কালার কোড | |

| | |
|---|---------------------------------------|
| মূল্যায়নের ধরণ: কার্ডাগেগত মূল্যায়ন | পর্যবেক্ষণের তারিখ: — |
|---|---------------------------------------|

| ১. পর্যবেক্ষণ | |
|-----------------------|-----------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Moderately stressed columns |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

| ১.১. কার্যক্রম | |
|---------------------|---|
| কার্যক্রম | Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখালার কার্যক্রম | We will engage a DIFE enlisted firm to complete this issue |
| অগ্রাধিকার | ৬ মন্ত্রান |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৭-০৮-২০১৭ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ৩০-০৭-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলচাল |
| মন্তব্য | Previous timeline: 31 August 2016 Final timeline: 27 August 2017 Factory is planning to engage a DIFE enlisted firm to complete this issue On 20.02.2020: This issue will be solved by DEA. 16.11.2020: This issue will be solved by DEA. All documents submitted to DIFE except documents need to submit according to 81st task force meeting. 01.09.2021: Not submit the review correction. |

| ২. পর্যবেক্ষণ | |
|---------------|--|
|---------------|--|

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Moderately stressed columns |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Verify in situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for B14, B1 & A4 column or 100mm dia. cores from 4 columns. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যালাব কার্যক্রম | We will engage a DIFE enlisted firm to complete this issue |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৭-০৮-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৯-০৯-১৯৭০ |
| অঞ্চলিক অবস্থা | চলচ্চাল |
| মন্তব্য | Previous timeline: 31 August 2016 Final timeline: 27 August 2017 Factory is planning to engage a DIFE enlisted firm to complete this issue On 20.02.2020: Factory submitted core test report to DIFE. 16.11.2020: Factory submitted core test report to DIFE. DEA still not approved. 01.09.2021: core test report submitted to DIFE |

৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Moderately stressed columns |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যালাব কার্যক্রম | We will engage a DIFE enlisted firm to complete this issue |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৭-১০-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৯-০৯-১৯৭০ |
| অঞ্চলিক অবস্থা | চলচ্চাল |
| মন্তব্য | Previous timeline: 20 January 2017 Final timeline: 27 October 2017 Factory is planning to engage a DIFE enlisted firm to complete this issue On 20.02.2020: Over storage observed during inspection. 16.11.2020: Factory submitted load plan to DIFE. Still not approved. 01.09.2021: Load plan submitted. |

৪. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Technical Documents |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | As built architectural and engineering drawing to be prepared. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the structural design. |
| মুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We have taken initiative and completed this issue |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলচাল |
| মন্তব্য | Recommended for approval On 20.02.2020: Factory submitted all design drawing to DIFE. Factory doesn't take action yet according to the decision made in 81st Task Force meeting. 16.11.2020: Factory submitted as built architectural and engineering drawing to DIFE. Still not approved. 01.09.2021: As built drawing submitted. |