

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ইসলাম গার্মেন্টস লিঃ (ইউনিট–২)
ঠিকানা	Zarun, Konabari, Gazipur
কারখানার কোড	GZP160
কালার কোড	

মূল্যার্যনের ধরণ: অগ্নি মূল্যা্রন	পর্ববেষ্ণ্যণের তারিখ: ০৭–১২–২০২
১. পর্যবেষ্ণ্ডণ	
প্রদর্শন	conforming to Type-I construction on Roof-top of
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম 📗 Remove temporary structure	from roof top
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার We have not taken any action k কার্যক্রম timeline.	out agreed to complete the issue within the given
অগ্রাধিকার ৬ মাস	
চূড়ান্ড সম্প্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্যমীমা	
অগ্র গতির অবস্থা	
মন্তব্য 2022-07-04 00:00:00	
সংসুক্তিসমূহ (১) ×	

২. পর্যবেষ্ণণ

	Inadequate horizontal separation Makeshift Loft constructed over Generator room used for storage of finished goods
ক্যাপ	
আহ(৬৸ ক্যাটাগরি	
17101 11 1	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	☐ Provide design drawings to demonstrate how designated storage areas, offices and work areas should be separated with firerated walls and doors according to the Guideline occupancy separation will be achieved. ☐ Retrofitting of internal layout needed with appropriate drawings following guidelines.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given
কাৰ্শক্ৰম	timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সম্ভাহ
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	25-20-502d
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	2022-07-04 00:00:00
সংযুক্তি	मभूर (२)

৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not পর্ববেষ্কণ equivalent to the fire resistance rating of the wall ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Retrofitting drawing of internal layout needed as per guidelines.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given
কাৰ্যক্ৰম	timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	22-09-20%9
সময়সীমা	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
সংশোধিত	07-07-7940
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	
মন্তব্য	2022-07-04 00:00:00
সংযক্তি	মমহ (৩)

সংযুক্তিসমূহ (৩) × × ×

পরিদর্শন ভিচ্ন ভারা বিশ্ব ভিচ্ন ভারা বিশ্ব ভার বিশ্ব ভারা বিশ্ব ভারা বিশ্ব ভারা বিশ্ব ভারা বিশ্ব ভারা বিশ্ব ভার বি

৪.১. কাৰ্যক্ৰম Provide drawings to arrange adequate number of doorways at each floor as per কাৰ্যক্ৰম the Guidelines and produce the plan for construction of these doorways. সুপারিশের তখ্যসূত্র কার্থানার|We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড 55-20-5029 *স*মশ্বসীমা সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা 2022-07-04 00:00:00 মন্তব্য সংখুক্তিসমূহ (১)

৪.২. কার্যক্রম ensure unobstructed path of travel along the aisles, corridors, and passageways to কাৰ্যক্ৰম the exits | Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes সুপারিশের ভখ্যসূত্র কাৰ্থানাৰ We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given কাৰ্যক্ৰম timeline. অগ্রাধিকার চুডান্ত 25-20-5029 সমশ্বসীমা সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা 2022-07-04 00:00:00 মন্তব্য সংযুক্তিসমূহ (১)

৬. পর্যবেষ্ডণ

পরিদর্শন দুবা বিশ্ব বিশ

৫.১. কার্যক্রম Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into কাৰ্যক্ৰম smoke-proof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given কাৰ্যক্ৰম timeline. **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চডান্ড 55-20-5029 সম্প্রসীমা সংশোধিত 02-02-2290 সমশ্বসীমা <u>অগ্রগতির</u> সংশোধিত অবস্থা মন্তব্য 2022-07-04 00:00:00 সংযুক্তিসমূহ (৩) x x x

<i>६</i> .२. কাৰ্যক্ৰ [ু]	Ţ
কাৰ্যক্ৰম	Remove obstructions from stairways
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	we already take initiative to remove obstruction from stairways.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	22-20-2029
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-790
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	2022-07-04 00:00:00
সংযুক্তি	সমূহ (১)

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ 🛮 No Smoke and Heat Vents ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৬.১. কাৰ্যক্ৰম Provide smoke and heat vents as required (e.g. Storage, etc.) কাৰ্যক্ৰম সুপারিশের <u>ভূগ্যসূত্র</u> কাৰখানাৰ We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given কাৰ্শক্ৰম timeline. **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুড়ান্ত 55-70-5071 *স*মশ্র<u></u>भीभा সংশোধিত 07-07-7990 সমশ্রসীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা মন্তব্য 2022-07-04 00:00:00 সংযুক্তিসমূহ (১)

n. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন 🛮	No Fire Lift in building
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰঃ	The state of the s
কাৰ্যক্ৰম	Provide drawings and plans for installation of Fire Lift as per the specifications provided in the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	25-70-5074
সংশোধিত সময়সীমা	02-05-2590
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	2022-07-04 00:00:00
সংযুক্তি ×	ममूर् (১)

৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন U No Bangla and English Exit instructions in case of emergency U No Bangla signs for পর্যবেষ্ণণ lifts and stairs U Means of Escape lack Emergency Lighting ক্যাপ আইটেম ক্যাডাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম s li	Provide adequate number and type of illuminated exit signs so that exits can be seen from all corridors and evacuation paths. Provide English and Bangla Exit nstructions where necessary.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
कावशांबाव	We implement exit sign at exit way.
অগ্রাধিকা র ৬	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	22-20-2029
সংশো ধি ত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	নংশোধিত্ <u>ত</u>
মন্তব্য 2	2022-07-04 00:00:00
সংযুক্তিস × ×	মূহ (8) × ×

৯. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাণরি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Equip Command Station with all facilities required to meet the Guidelines requirements.	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কান্ত্ৰশানাৰ We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given কাৰ্যক্ৰম timeline.	
অ্থাধিকাৰ ৬ মাস চূড়ান্ত	
সম্প্রসীমা বিশ্ব	
<mark>অগ্রগতির</mark> অবস্থা	
্ষিত্তব্য 2022-07-04 00:00:00 সংসুক্তিসমূহ (২) 	
	<u>」</u>

পরিদর্শন Non-standard Cylinder color	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম 📗 Provide fire extinguishers that meet the requiremen	ts of the Guidelines.
্বিপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম We use standard color fire extingusher.	
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ড সম্বশ্নীমা	
সংশোধিত্ত সময়সীমা	
্ <mark>অগ্রগতির</mark> সংশোধিত অবস্থা	
মন্তব্য 2022-07-04 00:00:00	
সংসুক্তিসমূহ (২) × ×	

১১. পর্যবেষ্কণ	
পর্ববেষ্কণ th	Non-standard Standpipe & Hose system Minimum pressure in the standpipe is less an required The size (diameter) of the standpipe is less than the prescribed value
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide standard Standpipe& Hose system that complies with the Guidelines requirements for supply of water, minimum pressure in the standpipe and size (diameter) of the standpipe. Ensure that Siamese connections are available as specified by the Guidelines
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	25-20-5029
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	2022-07-04 00:00:00
সংযুক্তি × ×	সমূহ (২)

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	1) III Non-Standard life blimb	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১২.১. কার্য্য	<u> </u>	
কাৰ্যক্ৰম	Provide Fire pump with specifications to meet the Guidelines requirements	
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.	
অগ্রাধিকার	ৰ ৬ মাস	
চুডান্ত সমশ্বসীমা	22-20-2029	
সংশোধিত সম্যুসীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
<u>মন্তব্য</u>	2022-07-04 00:00:00	
সংসুক্তি	সমূহ (১)	

১৩. পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Non-standard fire detection and alarm system	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
ואוואואונאן		
১৩.১. কার্বক্রম		
কাৰ্যক্ৰম	Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete within the given timeline.	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	22-20-2029	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	<u> चित्रां</u>	
মন্তব্য	2022-07-04 00:00:00	
সংসুক্তিসমূহ (১) ×		