



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	মি এন্ড হি এয়াপারেলস পি:
ঠিকানা	22, Sekandar Market,
কারখালার কোড	DHK535
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
--	---------------------------------------

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Access road too narrow for Fire Engine <input type="checkbox"/> Vertical clearance not adequate for Fire Engine
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Prepare plans to provide adequate access to Fire Engine
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	Already we have done.
অগ্রাধিকার	দ্রব্যাচ্য লব্ধ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 16-09-2020 (CVV1): Plans to provide adequate access was not found during this visit. 8-12-2020 (CVV-02) : Plans to provide adequate access was not found during this visit. 16-08-2021(CVV-03) :Plans to provide adequate access was not found during this visit.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Access road too narrow for Fire Engine <input type="checkbox"/> Vertical clearance not adequate for Fire Engine
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Ensure adequate access to Fire Engine
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Already we have done.
অঞ্চাকার	৬ গ্যাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাক্তির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	On 16-09-2020 (CVV1) : Adequate access to fire engine was not found. 8-12-2020 (CVV-02) : Adequate access to fire engine was not found. 16-08-2021(CVV-03) Adequate access to fire engine was not found.

৩. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Inadequate horizontal separation <input type="checkbox"/> Inadequate vertical separation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide design drawings to demonstrate how designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with fire-rated walls and doors according to the Guideline occupancy separation will be achieved. <input type="checkbox"/> Retrofitting of internal layout needed with appropriate drawings following guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will provide design drawing automatic fire detection system according to guideline.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৩-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাক্তির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	On 16-09-2020 (CVV1) : Design submitted to DIFE for approval. 8-12-2020 (CVV-02) : The Factory Compliance Manager was absent, due to that reason Accounts Manager did not show me Documents. 16-08-2021(CVV-03) The Factory Compliance Manager was absent, due to that reason Accounts Manager did not show me Documents.

৪. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Inadequate horizontal separation <input type="checkbox"/> Inadequate vertical separation
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall under <input type="checkbox"/> Mixed Occupancy (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with firerated walls and doors according to the Guidelines. <input type="checkbox"/> Different occupancy in different floors should be separated with fire-rated construction according to the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will install fire rated wall and door according to guideline.
অগ্রাধিকার	৬ গ্রাম
চূড়ান্ত সময়সীমা	২২-০৩-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 16-09-2020 (CVV1) : Design submitted to DIFE for approval. 8-12-2020 (CVV-02) : Factory has not taken any action to separate the mixed occupancy by fire rated construction and opening protection. 16-08-2021 (CVV-03) Factory has not taken any action to separate the mixed occupancy by fire rated construction and opening protection.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not equivalent to the fire resistance rating of the wall
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Retrofitting drawing of internal layout needed as per guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will provide design drawing automatic fire detection system according to guideline.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৩-৯৯-২০৯৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাক্তির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	On 16-09-2020 (CVV1) : Design submited to DIFE for approval. 8-12-2020 (CVV-02) : The Factory Compliance Manager was absent, due to that reason Accounts Manager did not show me Documents. 16-08-2021(CVV-03) The Factory Compliance Manager was absent, due to that reason Accounts Manager did not show me Documents.

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not equivalent to the fire resistance rating of the wall
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide fire-rated separation to prevent smoke and fire propagation through staircases and grills on the interior walls
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Already we have done.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাক্তির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 16-09-2020 (CVV1) : Design submited to DIFE for approval. 8-12-2020 (CVV-02) : Fire door has not installed yet at any exit of any floor. Thus, staircase was not fire separated. 16-08-2021(CVV-03) Fire door has not installed yet at any exit of any floor. Thus, staircase was not fire separated.

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<ul style="list-style-type: none"> □ Door width less than minimum (1.0m) □ Sum of the widths of doors less than required □ Door do not swing in the direction of flow □ Corridor and Passageways width less than minimum
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<ul style="list-style-type: none"> □ Provide drawings to arrange adequate number of doorways at each floor as per the Guidelines and produce the plan for construction of these doorways.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Already we have done.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	On 16-09-2020 (CVV1) : Separation Design submitted to DIFE for approval. 8-12-2020 (CVV-02) : The Factory Compliance Manager was absent, due to that reason Accounts Manager did not show me Documents. 16-08-2021(CVV-03) The Factory Compliance Manager was absent, due to that reason Accounts Manager did not show me Documents.

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Door width less than minimum (0.9m) <input type="checkbox"/> Others same as above
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Doors on all escape routes to open in the direction of travel <input type="checkbox"/> Ensure adequate number of doorways in each floor according to the occupant load as per the Guidelines. <input type="checkbox"/> Internal retrofitting needed to create safe passage, corridors and exits as per the guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Already we have done.
অণ্ডাখিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	On 16-09-2020 (CVV1) : Separation Design submitted to DIFE for approval. 8-12-2020 (CVV-02) : I Found out Exit Door width less than minimum (0.9m). I couldn't find internal retrofitting to create safe passage, corridors and exits as per the guidelines. 16-08-2021 (CVV-03) I Found out Exit Door width less than minimum (0.9m). I couldn't find internal retrofitting to create safe passage, corridors and exits as per the guidelines.

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Door width less than minimum (0.9m) □ Others same as above
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Keep corridors and passageways on escape routes free of any obstructions to ensure unobstructed path of travel along the aisles, corridors, and passageways to the exits □ Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Already we have done.
অগ্রাধিকার	প্রযাজ্য লব
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 16-09-2020 (CVV1) : aisles are at least 1.0m wide on all escape routes but not properly marked. 8-12-2020 (CVV-02) : corridors, passages on escape routes was not found free of obstructions. 16-08-2021(CVV-03) Corridors, passages on escape routes was not found free of obstructions.

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Floor occupancy more than allowed
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide floor plans with equipment, worker and work space arrangements to ensure appropriate occupancy load as per the Guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Already we have done.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 16-09-2020 (CVV1) : Floor occupancy more than allowed was found. 8-12-2020 (CVV-02) : Floor occupancy more than allowed was found. 16-08-2021(CVV-03) Floor occupancy more than allowed was found.

১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Space per occupant less than required
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Ensure appropriate workspace for the occupant load of each floor as per the Guidelines <input type="checkbox"/> Change layout of workstations to ensure allowable occupancy load as per the guidelines.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Already we have done.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 16-09-2020 (CVV1) : Space per occupant less than required was found. 8-12-2020 (CVV-02) : Space per occupant less than required was found. 16-08-2021 (CVV-03) Space per occupant less than required was found.

১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating <input type="checkbox"/> Electrical cables do not run through Service ducts <input type="checkbox"/> Not sealed with noncombustible material at each floor level for electrical services duct
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by providing fire rated enclosures around the openings along with seals in shafts and ducts at floor separations. <input type="checkbox"/> Provide service duct for electrical cables.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	# we will provide adequate fire separation soon.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	২২-০৯-১৯০০
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 16-09-2020 (CVV1) : Design submitted to DIFE for approval. 8-12-2020 (CVV-02) : Factory has not taken any action to install the fire rated door to ensure fire and smoke proof floor from the stairs. 16-08-2021 (CVV-03) Factory has not taken any action to install the fire rated door to ensure fire and smoke proof floor from the stairs.

১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating □ Electrical cables do not run through Service ducts □ Not sealed with noncombustible material at each floor level for electrical services duct
কাপ আইটেম ক্যাটগরি	

১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Seal the shafts/ducts in the floors when it is not needed. □ Seal the shafts/ducts with non combustible materials at each floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	# We will provide service duct for electrical cables.
অধার্থিকার	পর্যাজ্য লব্য
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৯-১৯০০
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 16-09-2020 (CVV1) : Design submitted to DIFE for approval. 8-12-2020 (CVV-02) : No action has been taken yet to regarding this issue. 16-08-2021 (CVV-03) No action has been taken yet to regarding this issue.

১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<ul style="list-style-type: none"> □ Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures □ Exterior staircase susceptible to fire and smoke propagating through wall openings □ Open grills in walls between staircase and floor spaces. □ The ground floor exits not enclosed □ Stair width less than required □ Sum of Riser height and Tread depth is not within limits □ Riser & Tread tolerance of a flight not within limit □ Number of Handrails less than required □ Stairway door not closed □ Stairway door not Fire Door □ Width of Exit Doorway less than 1 m □ Height of Exit Doorway less than 2 m □ Obstruction in Stairway
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<ul style="list-style-type: none"> □ Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into smoke-proof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide design drawing automatic fire detection system according to guideline.
অণ্ডাখিকার	৬ মণ্ডাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৩-১১-২০১৬
মৎস্যাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	On 16-09-2020 (CVV1) : Design submitted to DIFE for approval. 8-12-2020 (CVV-02) : The Factory Compliance Manager was absent, due to that reason Accounts Manager did not show me Documents. 16-08-2021(CVV-03) The Factory Compliance Manager was absent, due to that reason Accounts Manager did not show me Documents.

১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures □ Exterior staircase susceptible to fire and smoke propagating through wall openings □ Open grills in walls between staircase and floor spaces. □ The ground floor exits not enclosed □ Stair width less than required □ Sum of Riser height and Tread depth is not within limits □ Riser & Tread tolerance of a flight not within limit □ Number of Handrails less than required □ Stairway door not closed □ Stairway door not Fire Door □ Width of Exit Doorway less than 1 m □ Height of Exit Doorway less than 2 m □ Obstruction in Stairway
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Convert all interior stairways into smokeproof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. □ Close wall openings adjacent to the exterior staircases to prevent fire and smoke propagation □ The ground floor exits should be enclosed so as to ensure safe pathway for escape from the premises. □ Provide stairways of adequate dimensions and of appropriate specifications according to the Guidelines as required for the occupancy load. □ Remove all collapsible security gates from all exit stairway access doors.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide fire rated door and wall according to guideline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২২-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 16-09-2020 (CVV1) : seperation design submited to DIFE for approval. 8-12-2020 (CVV-02) : All staircases are not protected from the production floors due to non-rated opening like side swinging gates, roller shutter, collapsible gates , Moreover, Both side handrail was not provided in stair-1 and stair-2. 16-08-2021(CVV-03) seperation design submited to DIFE for approval. 8-12-2020 (CVV-02) : All staircases are not protected from the production floors due to non-rated opening like side swinging gates, roller shutter, collapsible gates , Moreover, Both side handrail was not provided in stair-1 and stair-2.

১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures □ Exterior staircase susceptible to fire and smoke propagating through wall openings □ Open grills in walls between staircase and floor spaces. □ The ground floor exits not enclosed □ Stair width less than required □ Sum of Riser height and Tread depth is not within limits □ Riser & Tread tolerance of a flight not within limit □ Number of Handrails less than required □ Stairway door not closed □ Stairway door not Fire Door □ Width of Exit Doorway less than 1 m □ Height of Exit Doorway less than 2 m □ Obstruction in Stairway
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Remove obstructions from stairways
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Already we have done.
অগ্রাধিকার	ধর্মোজ্য লব্ধ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 16-09-2020 (CVV1) : seperation design submited to DIFE for approval. 8-12-2020 (CVV-02) : Stair-1, was not found free of obstructions. 16-08-2021(CVV-03) Seperation design submited to DIFE for approval.

১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No fire rated separation and Fire Door □ No/Improperly illuminated exit sign □ Naked lights in storage
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide clearly visible illuminated exit sign to indicate exit from storage area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Already we have done.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 16-09-2020 (CVV1) : seperation design submited to DIFE for approval. 8-12-2020 (CVV-02) : No action has been taken yet to regarding this issue. 16-08-2021(CVV-03) No action has been taken yet to regarding this issue.

১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No fire rated separation and Fire Door <input type="checkbox"/> No/Improperly illuminated exit sign <input type="checkbox"/> Naked lights in storage
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৮. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide fire doors as approved by the Guidelines <input type="checkbox"/> Provide fire-rated solid walls from floor to ceiling to ensure fire separation of the storage area from others or maintaining proper storage size and distance between stored items as per the Guideline
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will provide fire rated door and wall according to guideline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২২-০৩-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 16-09-2020 (CVV1) : seperation design submited to DIFE for approval. 8-12-2020 (CVV-02) : Fire rated door was not found at the exits of the storage area. 16-08-2021(CVV-03) Fire rated door was not found at the exits of the storage area.

১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No Smoke and Heat Vents
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide smoke and heat vents as required (e.g. Storage, etc.)
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will install Smoke and Heat Vents.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২২-০৩-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 16-09-2020 (CVV1) : Ditector system design submited to DIFE for approval. 8-12-2020 (CVV-02) : Smoke and heat vents were not found at the exits of the storage area. 16-08-2021(CVV-03) Smoke and heat vents were not found at the exits of the storage area.

২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Exit sign missing □ Exit signs not illuminated at all times □ Means of exits not signposted □ Exit signs not clearly visible □ No Bangla and English Exit instructions in case of emergency □ No Bangla signs for lifts and stairs □ Means of Escape lack Emergency Lighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide adequate number and type of illuminated exit signs so that exits can be seen from all corridors and evacuation paths. □ Provide English and Bangla Exit instructions where necessary.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Already we have done.
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলগাল
মন্তব্য	On 16-09-2020 (CVV1) : Exit sign was found & visible during this visit. 8-12-2020 (CVV-02) : Some Exit signs were not found in every floors. 16-08-2021 (CVV-03) Some Exit signs were not found in every floors.

২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Exit sign missing □ Exit signs not illuminated at all times □ Means of exits not signposted □ Exit signs not clearly visible □ No Bangla and English Exit instructions in case of emergency □ No Bangla signs for lifts and stairs □ Means of Escape lack Emergency Lighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency lighting requirements of the Guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Already we have done.
অঞ্চাকিকার	৬ গাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 16-09-2020 (CVV1) : Emergency light found during this visit. 8-12-2020 (CVV-02) : Emergency lights were not found in every floors. 16-08-2021 (CVV-03) Emergency lights were not found in every floors.

২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Less than 1 time each month Training of the Trainers not performed Less than 4 times a year Training of the Trainers not performed
কাপ আইটেম ক্যাটগরি	

২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure adequate number of Fire Drills as per the Guidelines Provide training to the Trainers Include Fire Drill and Training of the Trainers in Fire Safety Management Plan
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will conduct and record of fire drill.
অধার্থিকার	ধর্মাজ্ঞ লব্ধ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 16-09-2020 (CVV1) : Training document was not found. 8-12-2020 (CVV-02) : Fire training and Fire drills documents were not found in during visiting time. 16-08-2021 (CVV-03) Fire training and Fire drills documents were not found in during visiting time.

২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Non-standard Cylinder color Validation certificate not monitored regularly Cylinder expired
কাপ আইটেম ক্যাটগরি	

২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Already we have done.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 16-09-2020 (CVV1) : Non-standard Cylinder color & validation certificate not monitored regularly was found . 8-12-2020 (CVV-02) : Factory has not taken any action to provide fire extinguishers. 16-08-2021(CVV-03) Factory has not taken any action to provide fire extinguishers.

২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Non-standard Cylinder color <input type="checkbox"/> Validation certificate not monitored regularly <input type="checkbox"/> Cylinder expired
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৪. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection and expiry/re-service labels.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Already we have done.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সমবস্তীমা	-
সংশ্লাধিত সমবস্তীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 16-09-2020 (CVV1) : Non-standard Cylinder color & validation certificate not monitored regularly was found . 8-12-2020 (CVV-02) : Factory has not taken any action to regular monitoring in fire extinguishers. 16-08-2021(CVV-03) Factory has not taken any action to regular monitoring in fire extinguishers.

২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No water filled bucket
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৫. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide adequate number of additional fire-fighting equipment to meet the Factory Rules
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Already we have done.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সমবস্তীমা	-
সংশ্লাধিত সমবস্তীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 16-09-2020 (CVV1) : Adequate number of additional fire-fighting equipment was not found 8-12-2020 (CVV-02) : Adequate number of additional fire-fighting equipment was not found. 16-08-2021(CVV-03) Adequate number of additional fire-fighting equipment was not found.

২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No firefighting equipment is present in the generator room □ Combustible materials inside generator room □ No cover on the cable trench □ One point frame earthing of generator instead of two □ No over current or earth fault protection provided □ Oil /dirt in generator room □ No detector in generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide firefighting equipment as required by the Guidelines. □ Provide two-point earthing for the generator frame. □ Provide over current and earth fault protection
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	#We will provide firefighting equipment as required # We will provide earthing connection soon.
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৩-৯৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 16-09-2020 (CVV1) : Protection system design submitted to DIFE for approval. 8-12-2020 (CVV-02) : Factory has not taken any action to provide fire fighting equipment as per required guideline. 16-08-2021(CVV-03) Factory has not taken any action to provide fire fighting equipment as per required guideline.

২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No firefighting equipment is present in the generator room □ Combustible materials inside generator room □ No cover on the cable trench □ One point frame earthing of generator instead of two □ No over current or earth fault protection provided □ Oil /dirt in generator room □ No detector in generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Install appropriate detectors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will use appropriate detectors.
অধাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২২-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 16-09-2020 (CVV1) : Ditector system design submitted to DIFE for approval. 8-12-2020 (CVV-02) : Factory has not Installed appropriate detectors. 16-08-2021(CVV-03) Factory has not Installed appropriate detectors.

২৮. পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ	□ No firefighting equipment is present in the generator room □ Combustible materials inside generator room □ No cover on the cable trench □ One point frame earthing of generator instead of two □ No over current or earth fault protection provided □ Oil /dirt in generator room □ No detector in generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Remove Combustible/junk materials from generator room and keep the room clean. □ Ensure accessibility and ventilation to generator □ Ensure double earthing of generator frame □ Provide cover on the cable trench
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will removed all Combustible materials in the generator room. # we will provide adequate ventilation to generator room. # we will provide adequate covers cable channels soon.
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 16-09-2020 (CVV1) : Ditector system design submited to DIFE for approval. 8-12-2020 (CVV-02) : Combustible/junk materials was found in generator room. 16-08-2021 (CVV-03) Combustible/junk materials was found in generator room.

২৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No automatic fire detection and alarm system
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide design drawings for the automatic fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide design drawing automatic fire detection system according to guideline.
অধ্যাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৩-৯৯-২০৯৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচ্চাল
মন্তব্য	On 16-09-2020 (CVV1) : Ditector system design submitted to DIFE for approval. 8-12-2020 (CVV-02) : The Factory Compliance Manager was absent, due to that reason Accounts Manager did not me Documents. 16-08-2021(CVV-03) The Factory Compliance Manager was absent, due to that reason Accounts Manager did not me Documents.

৩০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No automatic fire detection and alarm system
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Install the automatic fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings).
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will install automatic fire detection system according to guideline.
অঞ্চাকার	৬ গ্রাম
চুড়ান্ত সময়সীমা	২২-০৯-১৯০০
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 16-09-2020 (CVV1) : Ditector system design submited to DIFE for approval. 8-12-2020 (CVV-02) : Factory has not taken any action to Install automatic fire detection and alarm systems. 16-08-2021(CVV-03) Factory has not taken any action to Install automatic fire detection and alarm systems.