

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

	ইউনিওয়ান্ড বিডি লি:
ঠিকানা	34 M.R Road Magura-7600
কারখানার কোড	MGR002
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধর	গ: অগ্নি মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	onductivity and record of fire drill	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কার্যক্রম সুপারিশের তথ্যসূত্র	Ensure adequate numbers of fire drills unde	r the Fire Safety Plan.
কার্নখানার কার্বক্রম	We will take action about fire drill and recor	d according to NTPA guideline.
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	50-50-2056	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি	
মন্তব্য	27/08/2019 (CVV-01): Factory does not c such documents found from the factory on v drill has not conducted yet by the factory. N factory on visit day. 5-08-2021 (CVV-03) factory. No such documents found from the	visit day. 07/09/2020 (CVV-02): Fire lo such documents found from the : Fire drill has not conducted yet by the

পার্বপশন প্রবিষ্ক্রণ Testing and record of fire-fighting equipment	
ক্যাপ আইটেম ক্যাইগুৰি	

কাৰ্যক্ৰম	All the firefighting equipmentls need to test with proper documents.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	we will take action about testing and record of fire equipment according to NTPA
কাৰ্যক্ৰম	guideline.
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	70-70-5076
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	27/08/2019 (CVV-01): Testing of fire-fighting equipment is not conducted by the factory. Documents of fire- fighting equipment's testing are not found. 07/09/2020 (CVV-02): Testing of fire-fighting equipment is not conducted by the factory. Testing documents of fire- fighting equipment are not found. 5-08-2021 (CVV-03): Testing of fire-fighting equipment is not conducted by the factory. Testing documents of fire- fighting equipment are not found.

৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন	Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of
পর্ববেষ্কণ	storage area
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্বক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Lights in storage area are needed to be installed with protective covers and conduits.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	Electrical connections has not removed from store areas as per guide line.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	%0-%0-₹0%
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	27/08/2019 (CVV-01): Lights are not covered by protective covers at bonded warehouse. Naked lights are found in bonded warehouse. Location: Ground floor. 07/09/2020 (CVV-02): Lights are not covered by protective covers in bonded warehouse at ground and 2nd floor. 5-08-2021 (CVV-03): Lights are not covered by protective covers in bonded warehouse at ground and 2nd floor.

8	৪. পর্ববেক্ষণ		
	1 1	Fire protection system in kitchen area (fixed temperature type detectors and portable fire extinguishers)	
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		

3.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install fire protection arrangement in kitchen area with fixed temperature type detectors and portable fire extinguishers.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার	As soon as possible we will provided fixed temperature type detectors and portable fire extinguishers according to NTPA guide line.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	20-20-203B
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	27/08/2019 (CVV-01): Factory is not provided any fire protection equipment like heat detector, extinguishers in kitchen area. 07/09/2020 (CVV-02): Factory is not provided any fire protection equipment like heat detector, extinguishers etc. in kitchen area. 5-08-2021 (CVV-03): Factory is not provided any fire protection equipment like heat detector, extinguishers etc. in kitchen area.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Management of combustibles in storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

	Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with no air-conditioning duct need to be minimum 2.9 m and when used as a storage facility there needs to have a minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
	In the storage area has need to re–arranged the Combustibles as per suggested guideline.
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুড়ান্ড সমশ্বসীমা	20-20-5020
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-790
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	27/08/2019 (CVV-01): Combustibles are not managed with good housekeeping in storage area. Location: Ground floor. 07/09/2020 (CVV-02): Combustibles are not managed with good housekeeping in storage area at ground floor. One-third clearance from ceiling is also not found. 5-08-2021 (CVV-03): Combustibles are not managed with good housekeeping in storage area at ground floor. One-third clearance from ceiling is also not found.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Visibility and uniformity of exit signs
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	All required means of exit or exit access in buildings or areas requiring more than one exit shall be signposted. The signs shall be clearly visible at all times, where necessary supplemented by directional signs.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
	We will install Exit sign as per NTPA guide line.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	22-08-5028
সংশোধিত সময়সীমা	7.6. − o.β. − 5 o 5 5
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	27/08/2019 (CVV-01): Illuminated exit sign is not provided anywhere in the factory. Directional exit sign also not provided. 07/09/2020 (CVV-02): Illuminated exit signs are not provided anywhere in the factory. Directional exit signs are also not provided. 5-08-2021 (CVV-03): Illuminated exit signs are not provided anywhere in the factory. Directional exit signs are also not provided.

৭. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Availability of ¢As Built Drawing¢ with machine layout and escape route
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to prepare as built drawing with floor machine layout showing means of escape with proper dimension.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We have appointed a consultant firm to carry out the work.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	22-08-5028
সংশোধিত সময়সীমা	26-0P-≤0≤≤
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	27/08/2019 (CVV-01): As-built drawing with machine layout is not found in the factory during the visit. 07/09/2020 (CVV-02): As-built drawing with machine layout is not found in the factory during the visit. 5-08-2021 (CVV-03): As-built drawing with machine layout is not found in the factory during the visit.

৮. প্রব্বেক্ষণ			
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ			
ক্যাপ আইটেম ক্যাডাগরি			

৮.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Fire license needs to be updated for full occupied area.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	We will take Validity and full area coverage of fire license	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	22-08-2028	
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-2022	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	27/08/2019 (CVV-01): Fire license is found for Uni World Bd Ltd with full area coverage but it is expired on dated 30 June 2019 and yet not apply for renew. 07/09/2020 (CVV-02): Fire license is found for Uni World Bd Ltd with full area coverage and it will expire after 30 June 2021. 5-08-2021 (CVV-03): Fire license is found for Uni World Bd Ltd with full area coverage and it will expire after 30 June 2022.	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Fire safety training from BGMEA or Fire service and Civil Defense or others
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগুরি	

.১. কাৰ্যক্ৰ	Y
কাৰ্শক্ৰম	Fire manager/Director need to have safety training from proper authority & worke of the factory should as far as possible be trained for use fire extinguisher.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
	We will arrange safety training from BGMEA or Fire service and civil defense or others authority.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	<i>\$\$−06−5076</i>
সংশোধিত সময়সীমা	26-0P-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	27/08/2019 (CVV-01): Fire safety training from proper authority is not conducted by the factory yet. No document is found during the visit. 07/09/2020 (CVV-02): Fire safety training from proper authority is not conducted yet by the factory No document is found during the visit. 5-08-2021 (CVV-03): Fire safety training from proper authority is not conducted yet by the factory. No document is found during the visit.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Type of exit doors
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
<u>ক্যাটাগরি</u>	

১০.১. কাৰ্যক্ৰম All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable doors কাৰ্যক্ৰম can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key. সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার We will take action as soon as possible. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চডান্ড 55-05-2055 *मे*भेश्रमीभा সংশোধিত \$6-0P-5055 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 27/08/2019 (CVV-01): Non-rated collapsible type gate with locking features is found at the main exits. Side swinging fire rated doors are not installed yet at every exit connecting with staircase. 07/09/2020 (CVV-02): Non-rated collapsible type gate with locking features is found at the main exits. Side swinging মন্তব্য fire rated doors are not installed yet at every exit connecting to the staircase. 5-08-2021 (CVV-03): Non-rated collapsible type gate with locking features is found at the main exits. Side swinging fire rated doors are not installed yet at every exit connecting to the staircase.

55. শন্পেকণ			
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ Handrail on both sides of stairways			
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			

<u>ক্যাটাগরি</u>	
১১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to provide handrail on both sides of all the stairways.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provided handrail on both sides of stairways.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	27-08-5078
সংশোধিত সময়সীমা	26-0P-≤055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	27/08/2019 (CVV-01): Handrails are not provided on both sides of stairways. 07/09/2020 (CVV-02): Handrails are not provided on both sides of all stairways. 5-08-2021 (CVV-03): Handrails are not provided on both sides of all stairways.

<u>১</u> ২. প্ৰ-(ৰঞ্চণ			
পরিদর্শন পর্যবেষ্ট্রন Availability of Intermediate handrail			
ক্যাপ অ্যাইটেম			
ক্যাটাগরি			

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to provide intermediate handrail of the stairways-1 as per the requirements of NTPA guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provided intermediate handrail on required stairways.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	22-08-2028
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-2022
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি
মন্তব্য	27/08/2019 (CVV-01): Intermediate handrail for stair-1 is not provided yet. 07/09/2020 (CVV-02): Intermediate handrail for stair-1 is not provided yet. 5-08-2021 (CVV-03): Intermediate handrail for stair-1 is not provided yet.

১৩. পর্যবেষ্ফণ			
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Adequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to be installed with adequate illuminated emergency lighting in floors, exits & stairs. (Escape route).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যথানার কার্যক্রম	We will installed emergency light as per NTPA guide line
<u> অগ্রাখিকার</u>	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	22-08-2028
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	27/08/2019 (CVV-01): Factory is not installed any kind of illuminated emergenc lights in floors, escape route and stairs. 07/09/2020 (CVV-02): Emergency lights are not installed yet at production floors, escape route and stairs. 5-08-2021 (CVV-03): Sufficient emergency lights are not installed yet at production floors, escape route and stairs.

পরিদর্শন Emergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm and পর্যবেষ্কণ detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.)
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাউাগরি

১৪.১. কাৰ্যক্ৰম Emergency back-up power needs to be connected for critical fire safety system কাৰ্যক্ৰম and not less than 30 minutes in case of failure of power supply. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার We will taken action as soon as possible according to NTPA guide line. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড 55-05-2056 সমশ্রসীমা সংশোধিত \$6-0P-3033 সময়সীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা 27/08/2019 (CVV-01): Emergency backup power is not available in the factory.

07/09/2020 (CVV-02): Emergency backup power is not available in the factory. 5-08-2021 (CVV-03): Emergency backup power is available in the factory.

১৫. প্ৰব্ৰেষ্ণ্ৰ
পরিদর্শন Availability of fire department pre-plan
গ্ৰথিকণা
ক্যাপ আইটেম
ক্যাড়াগরি
১৫.১. কাৰ্যক্ৰম
3 C. 3. Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
কাৰ্শক্ৰম Factory needs to have a proper pre-plan for fire department.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্ৰ
কাৰ্যালাৰ As soon as possible we will make fire department pre-plan according to NTPA কাৰ্যক্ৰম guide line.
স্থাধিকার ৬ মাস
চড়ান্ত
भेभद्रभीभा १९६० ७ ७ - २०३५
সংশোধিত সমরসীমা ০৪ – ০১ – ২০২৩
অগ্রগজিন
অবস্থা শুক হুর্যান
27/08/2019 (CVV-01): Fire department pre plan is not available in the factory.
মন্তব্য 07/09/2020 (CVV-02): Fire department pre plan is not available in the factory.
5-08-2021 (CVV-03): Fire department pre plan is not available in the factory.

১৬. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Fire separation of final exit routes
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

26.2.	কাৰ্যক্ৰম
w O. w.	111701

কাৰ্যক্ৰম	Final exit route-1and 2 (Stair-1 and 2 route) need to be protected (2 hours rated construction with 1.5 hours rated door) at each floor level entrance and need to be protected from storage area (bonded ware house) and production area at ground floor by 4 hours rated construction with 2 hours rated door/opening, also need to have a lobby for storage area and also protected escape route till to reach safe refuse area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	We will provide separation as per suggested guideline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	₹%-09-₹0\$9
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-205@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
ম্ভব্য	27/08/2019 (CVV-01): Final exit route remain same as previous. No action has been taken yet to separate final exit route from storage area at ground floor. Final exit-1 and 2 passes beside the storage area. 07/09/2020 (CVV-02): Final exit route remain same as previous. No action has been taken yet to separate final exit route from storage area at ground floor. Final exit-1 and 2 passes beside the storage area. Final exit-2 is found blocked. 5-08-2021 (CVV-03): Final exit route remain same as previous. No action has been taken yet to separate final exit route from storage area at ground floor. Final exit-1 and 2 passes beside the storage area. Final exit-2 is found blocked.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Fire separation of storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাইগুরি	

১৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Storage area need to be protected with 2 hours rated construction and 1.5 hours rated opening or doors.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	we will provide separation as per suggested guideline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূডান্ত সমশ্বসীমা	२१ - 0 - २ 0 % 9
সংশোধিত সময়সীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	27/08/2019 (CVV-01): Cutting section is not separated by fire rated construction from storage area. Location: Ground floor 07/09/2020 (CVV-02): In ground floor, Cutting section is not separated by fire rated construction from storage area. Storage area is also not separated from generator and sub-station room at ground floor. 5-08-2021 (CVV-03): In ground floor, Cutting section is not separated by fire rated construction from storage area. Storage area is also not separated from

generator and sub-station room at ground floor.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	Fire separation of boiler, generator, sub-station and chemical room
ক্যাপ আইটেয়	
ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি	

৮.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Generator: Generator room need to be protected with 4 hours rated construction & 2 hours rated opening / door from cutting section as well as from the bonded ware house located at ground floor. Substation: Substation room need to be protected with 4 hours rated construction & 2 hours rated opening / door from cutting section as well as from the bonded ware house located at ground floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Required rated fire doors and wall will be set in the recommended areas as per timeline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	२ 🤄 – ० ७ – २ ० ५ १
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্যনি
মন্তব্য	27/08/2019 (CVV-01): Generator and sub-station is not separated by fire rated construction and fire rated opening protection from bonded warehouse as well as cutting section. Location: Ground floor. 07/09/2020 (CVV-02): Generator and sub-station is not separated by fire rated construction and fire rated opening protection from bonded warehouse as well as cutting section at ground floor. Boiler is not separated from production floor by fire rated construction at 2nd floor. 5-08-2021 (CVV-03):Generator and sub-station is not separated by fire rated construction and fire rated opening protection from bonded warehouse as well as cutting section at ground floor. Boiler is not separated from production floor by fire rated construction at 2nd floor.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ক্রণ	
ক্যাপ	\Box
ক্যাউ।গরি	

কাৰ্যক্ৰম	All the stairs need to be protected with fire and smoke resistant enclosures and opening (2 hours rated enclosure and 1.5 hours rated door) and provide a protected route from all though the stairway to the final exits.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide separation as per suggested guideline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্বসীমা	₹ ₹ - 0 9 - ₹ 0 \$ 9
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-203/®
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
মন্তব্য	27/08/2019 (CVV-01): Staircases are not protected by fire rated opening from working area. Staircases are fully open with production floor. Location: Stair 1 & 2. 07/09/2020 (CVV-02): Staircases are not protected by fire rated opening from working area. Staircases are fully open with production floor. Location: Stair 1 & 2. 5-08-2021 (CVV-03): Staircases are not protected by fire rated opening from working area. Staircases are fully open with production floor. Location: Stair 1 & 2.

২০. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Adequacy of centralized fire detection system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	i

কাৰ্যক্ৰম	Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	We will provide centralized fire detection system as soon as possible according to NTPA guide line.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	₹ € - 0 © - ₹ 0 % 9
সংশোধিত সমশ্রসীমা	08-07-505/2
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্বনি
মন্তব্য	27/08/2019 (CVV-01): Centralized fire alarm and detection system is not installed yet. 07/09/2020 (CVV-02): Centralized fire alarm and detection system is not installed yet. $5-08-2021$ (CVV-03): Centralized fire alarm and detection system is not installed yet.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ড	Installation of fire alarm system and call point
ক্যাপ	
শাহ(७भ ক্যাটাগরি	r

3.3. THY	
	<u></u>
কাৰ্যক্ৰম	The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied floors, including other tenanted floors of the building.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	we will provide lire alarm system and call point according to NTPA guide line.
<u>অগ্রা</u> খিকার	্ভিমাস
চুডান্ত সমশ্বসীমা	₹%-0@-₹0%9
সংশোধিত সমশ্রসীমা	08-0%-2050
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	27/08/2019 (CVV-01): Centralized Fire Alarm and Detection system is not installed yet. Call point is not available in the factory. Factory installed manual operated alarm call point. 07/09/2020 (CVV-02): Centralized fire alarm and detection system is not installed yet. Call point is not available in the factory. Factory installed non-standard manual operated alarm call point. 5-08-2021 (CVV-03): Centralized fire alarm and detection system is not installed yet. Call point is not available in the factory. Factory installed non-standard manual operated alarm call point.

২২. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	Availability of control panel for automatic fire detection and alarm system
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	

*1510"ZI	Factory needs to install control panel for centralized automatic smoke detection &
কাৰ্যক্ৰম	fire alarm system according to NTPA Guideline.
সুপারিশের	
<u>ত্থ্যসূত্র</u>	
	Qualified Fire Protection Engineer will be engaged for the design of detection
	system.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমর্মসীমা	२१-०७-२०५१
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্ত ব্য	27/08/2019 (CVV-01): Centralized fire alarm and detection system is not installed yet. Control panel of automatic fire alarm and detection system is not available in the factory. 07/09/2020 (CVV-02): Centralized Fire Alarm and Detection system is not installed yet. Control panel of automatic fire alarm and detection system is not available. 5-08-2021 (CVV-03): Centralized Fire Alarm and Detection system is not installed yet. Control panel of automatic fire alarm and detection system is not available.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Availability of standpipe system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যত্র	৩.১. কার্বক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install proper standpipe system with having at least 75 mm dia of riser.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম	Qualified Fire Protection Engineer will be engaged for the design of standpipe system with hydraulic calculation.	
অগ্রাধিকার 	৬ মাস	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	₹%-0७-₹0%9	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	08-0%-2029	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্বনি	
মন্তব্য	27/08/2019 (CVV-01): Factory has non standard standpipe system (25 mm plastic hose). Standard standpipe system is not installed yet in the factory. 07/09/2020 (CVV-02): Factory has non-standard standpipe system (25 mm plastic hose). Standard standpipe system is not installed yet in the factory. 5-08-2021 (CVV-03): Factory has non-standard standpipe system (25 mm plastic hose). Standard standpipe system is not installed yet in the factory.	

২৪. প্রথ্বেঃ	२४. १४(५%)		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Adequate number of hoses		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	Ì		

7141.11	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Factory need to be installed by 1 riser per 1000 sqm of floor area with at least 38 mm dia of fabric hose with variable nozzle.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	We will provide hose pipe as per suggested NTPA guideline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	₹ (- 0 0 - ₹ 0 % 9
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
মন্তব্য	27/08/2019 (CVV-01): Factory has non-standard hose connection but standard standpipe system is not installed yet in the factory. 07/09/2020 (CVV-02): Factory has non-standard hose connection but standard standpipe system is not installed yet in the factory. 5-08-2021 (CVV-03): Factory has non-standard hose connection but standard standpipe system is not installed yet in the factory.

২৬. পর্ববেক্ষণ		
পার্থপূর্ণ Maximum throw of hose pr+C35:C36essure at the highest point		
काृ्श्		
আইটেম্		
ক্যাটাগরি		

৫.১. কাৰ্যত্ৰ	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	Install standard standpipe and hose system as well as fire pump system to ensure required hose pressure at the highest and most remote part of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
	We will ensure enough hose pressure at highest and most remote part of the building.
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	२.%-०.⊚
সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	27/08/2019 (CVV-01): Standard standpipe system as well as fire pump system are not yet installed to ensure required hose pressure at the highest and most remote part of the building. 07/09/2020 (CVV-02): Standard standpipe system including fire pump is not installed yet to ensure required hose pressure at the highest and most remote part of the building. 5-08-2021 (CVV-03): Standard standpipe system including fire pump is not installed yet to ensure required hose pressure at the highest and most remote part of the building.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ণণ	Availability of Siamese connection for fire department
ক্যাপ	
পাহ(৬৸ ক্যাটাগরি	

	Eactory people to be installed with Siamose connection for to the standaine system
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system located outside the building and accessible to the fire department connection.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide siamese connection .
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	२ ﴾ - ○ ७ - २ ० % 9
সংশোধিত সময়সীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্র্যনি
মন্তব্য	27/08/2019 (CVV-01): Siamese connection for fire department is not found as standard standpipe system is not available in the factory. 07/09/2020 (CVV-02): Siamese connection for fire department is not found as standard standpipe system is not available in the factory. 5-08-2021 (CVV-03): Siamese connection for fire department is not found as standard standpipe system is not available in the factory.

২৭. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

২৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have dedicated fire pump with backup power system & sufficient capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Qualified Fire Protection Engineer will engaged for the design of fire pump.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	₹ € - 0 © - ₹ 0 % 9
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2039
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	27/08/2019 (CVV-01): Dedicated fire pump is not found in the factory as standpipe system is not available in the factory. 07/09/2020 (CVV-02): Dedicated fire pump is not found in the factory as standpipe system is not available in the factory. 5-08-2021 (CVV-03): Dedicated fire pump is not found in the factory as standpipe system is not available in the factory.

२৮ . পর্ববেহ্মণ	
পরিদর্শন ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
প্রাবিশাণ প্রবিশ্বেষ্ট্রণ Water capacity for fire–fighting	
ক্যাপ অইটেম	
ক্যাটাগরি	

৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Factory need to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to feed fire-fighting equipment and at least 1900ltr x 75min=142500 liters water storage tank.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
1)	We will take action about water reservoir tank for fire-fighting according to NTPA guide line.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্বসীমা	२.﴿-०७-२०५٩
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বনি
মন্তব্য	27/08/2019 (CVV-01): Over head water tank is found at roof top but required dedicated water storage tank for fire fighting is not found during visit. 07/09/2020 (CVV-02): Over head water tank is found at roof top but required dedicated water storage tank for fire fighting is not found during visit. 5-08-2021 (CVV-03): Over head water tank is found at roof top but required dedicated water storage tank for fire fighting is not found during visit.

পৰিদৰ্শন Design & drawing of central fire alarm and detection system is not found during the পর্যবেষ্কণ visit.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগনি

২৯.১. কাৰ্যক্ৰম

	,
কাৰ্যক্ৰম	Prepare proper design & drawing for central fire alarm and detection system for the premises. Design & drawing should be submitted to DIFE for approval.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড	
সম্প্রসীমা	
সংশোধিত	02-02-229
সমশ্রসীমা	20 20 90 I
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হ্ৰ্যনি
অবস্থা	
মন্তব্য	07/09/2020 (CVV-02): Design drawing of fire alarm and detection system is not found during the visit. No action has been taken yet to prepare the drawing. 5-08-2021 (CVV-03): Design drawing of fire alarm and detection system is not found during the visit. No action has been taken yet to prepare the drawing.

৩০. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন Drawing & design of fire protective construction and separation drawing with প্রবিষ্কণ evacuation layout is not available in the factory.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৩০.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The factory need to get approval for fire protective construction and separation drawing with evacuation layout from DIFE.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	07/09/2020 (CVV-02): Fire protection / separation construction/ exit doors and stairs design and drawing is not prepared yet. Factory is not submitted the design and drawing to DIFE yet. 5-08-2021 (CVV-03): Fire protection / separation construction/ exit doors and stairs design and drawing is not prepared yet. Factory is not submitted the design and drawing to DIFE yet.

পরিদর্শন Design drawing of standpipe & hose system including fire pump and water storage পর্যবেষ্কণ capacity is not found during the visit.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাড়াগনি

৩১.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Prepare proper design & drawing of standpipe & hose system which should be submitted to DIFE for approval.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি
মন্তব্য	07/09/2020 (CVV-02): Design drawing of standpipe & hose system including fire pump and water storage capacity is not found during the visit. No action has been taken yet to prepare the drawing. 5-08-2021 (CVV-03): Design drawing of standpipe & hose system including fire pump and water storage capacity is not found during the visit. No action has been taken yet to prepare the drawing.

৩২. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Stair tread are found less than required requirement at stair-2.
ক্যাপ	
আহ(৬ম ক্যাটাগরি	

৩২.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	The factory need to increase stair trade size at least 215 mm as per NTPA guideline.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-205@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	07/09/2020 (CVV-02): Stair tread are found same as previous. No action has been taken yet. Stair tread measure 140 mm at stair-2. 5-08-2021 (CVV-03): Stair tread are found same as previous. No action has been taken yet. Stair tread measure 140 mm at stair-2.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	Aisles are found blocked by combustible materials. Location: Ground floor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Remove combustible materials from aisles to ensure safe exit.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> ূথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u> অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য নর
<u> </u>	
<u> সময়সীমা</u>	
সংশ <u>ো</u> ধিত	02-02-2290
<u> শৃমশ্রশীমা</u>	0 3 - 0 3 - 3 0 7 0
অগ্র গতির	শুৰু হৰ্মনি
<u> থবস্থা</u>	
	07/09/2020 (CVV-02): Aisles are found blocked by combustible materials at al
ন ন্তব্য	floors. Aisles are also faded in all floors. 5-08-2021 (CVV-03): Aisles are found
	blocked by combustible materials at all floors. Aisles are also faded in all floors.