



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুরক্ষা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	এস আর বি ক্যাশনস লিঃ
ঠিকানা	13448, Satarkul Bazar,
কারখানার কোড	DHK562
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: **অগ্নি মূল্যায়ন** পর্যবেক্ষণের তারিখ: **২৩-০১-২০২৩**

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Obstruction in means of escape route.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all temporary obstructions from all escape routes, aisles and passageways.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Allready we have completed.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	20-9-2020 (CVV1): All temporary obstructions from all escape routes, aisles and passageways was removed. Main exit also free form any obstruction. 13-09-2021: All temporary obstructions from all escape routes, aisles and passageways was removed. Main exit also free form any obstruction. 03.08.2022: During the inspection, all temporary obstructions from all escape routes, aisles and passageways was removed. Main exit also free form any obstruction. 23.01.2023: Completed

সংযুক্তিসমূহ (২)



২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Conductivity & record of fire drill
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure adequate numbers of fire drills.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will conduct and record of fire drill.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১০-১০-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-9-2020 (CVV1): Conductivity & record of fire drill was not found. 13-09-2021: Conductivity & record of fire drill was not found. 03.08.2022: During the Inspection, Conductivity & record of fire drill was not found. 23.01.2023: During the Inspection, Conductivity & record of fire drill was not found.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Minimum and total width of aisles
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Maintain minimum effective width of corridors, passageways and aisles.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Allready we have completed.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	20-9-2020 (CVV1): Minimum and total width of aisles was found but not marked properly. 13-09-2021: Minimum and total width of aisles was found but not marked properly. 03.08.2022: At the time of inspection, the factory maintained the minimum effective width of corridors, aisles and aisles. 23.01.2023: Completed

সংযুক্তিসমূহ (২)



৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of As Built Drawing with machine layout & escape route
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into fire-rated enclosure equipped with fire-rated side swinging doors of required dimensions opening in the direction of travel at each floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Allready we have completed.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	20-9-2020 (CVV1): Factory submitted design to DIFE & 24th Task force approved all fire design. Factory unable to show any design drawing during this visit. 13-09-2021: Factory submitted design to DIFE & 24th Task force approved all fire design. Factory unable to show any design drawing during this visit. 03.08.2022: During the inspection, found As Built Drawing with machine layout & escape route. Also got approval all fire drawing from DIFE but factory unable to show any design drawing during this visit. 23.01.2023: Completed

সংযুক্তিসমূহ (২)



৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Adequate number of portable fire extinguishers
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure easy access to portable extinguishers and monitor and maintain the same at required interval as per guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Allready we have completed.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	20-9-2020 (CVV1): Adequate number of portable fire extinguishers was found during this visit. 13-09-2021: Adequate number of portable fire extinguishers was found during this visit. 03.08.2022: During the inspection, the factory ensured easy access to portable fire extinguishers. Also monitored and maintained at required intervals as per guidelines. 23.01.2023: Completed

সংযুক্তিসমূহ (২)



৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Visibility and uniformity of exit signs
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide proper directional sign and exit sign in Bangla and English as per guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Allready we have completed.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	20-9-2020 (CVV1): Visibility and uniformity of exit signs was found . 13-09-2021: Visibility and uniformity of exit signs was found . 03.08.2022: During the inspection, Visibility and uniformity of exit signs was found. 23.01.2023: Completed

সংযুক্তিসমূহ (২)



৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of final exit routes
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Produce proper drawing and plans to create horizontal and vertical fire-rated separation for stairways of appropriate specifications, grills, storage and assembly areas, offices, work areas. Also design to ensure proper separation of high risk areas (e.g., boiler room) as per guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will install fire door according to guideline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	20-9-2020 (CVV1) : Factory submitted design to DIFE & 24th Task force approved all fire design. Factory unable to show any design drawing during this visit. 13-09-2021: Factory submitted design to DIFE & 24th Task force approved all fire design. Factory unable to show any design drawing during this visit. 03.08.2022: Fire separation drawings are approved by DIFE but the factory could not show any design drawings during this visit. 23.01.2023: Completed

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Type of exit doors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all collapsible gates/roller shutters/sliding doors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will install fire door according to guideline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	20-9-2020 (CVV1): Factory submitted design to DIFE & 24th Task force approved all fire design. Factory unable to show any design drawing during this visit. 13-09-2021: Factory submitted design to DIFE & 24th Task force approved all fire design. Factory unable to show any design drawing during this visit. 03.08.2022: Fire separation drawings are approved by DIFE but factory not removed all collapsible gates/roller shutters/sliding doors. 23.01.2023: Same as previous visit.

সংযুক্তিসমূহ (২)



৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Adequacy of centralized fire detection system
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide design to install proper detection and alarm system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	we will install control panel for automatic fire detection and alarm system
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	20-9-2020 (CVV1): Factory submitted design to DIFE & 24th Task force approved all fire design. Factory unable to show any design drawing during this visit. 13-09-2021: Factory submitted design to DIFE & 24th Task force approved all fire design. Factory unable to show any design drawing during this visit. 03.08.2022: Fire alarm & detection system drawing are approved by DIFE but the factory could not show any design drawings during this visit. 23.01.2023: Completed

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of storage area
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install horizontal and vertical fire-rated separation for stairways of appropriate specifications, grills, storage and assembly areas, offices, work areas.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Required rated fire doors and wall will install of storage
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	20-9-2020 (CVV1): Factory submitted design to DIFE & 24th Task force approved all fire design. Factory unable to show any design drawing during this visit. 13-09-2021: Factory submitted design to DIFE & 24th Task force approved all fire design. Factory unable to show any design drawing during this visit. 03.08.2022: Fire separation drawings are approved by DIFE but the factory has not yet started the fire separation work in the storage area. 23.01.2023: Same as previous visit.

সংযুক্তিসমূহ (২)



১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of boiler, generator, sub-station & chemical room
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure proper fire separation of high risk areas (e.g., generator, boiler, transformer and substation rooms) as per approved design.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Required rated fire doors and wall will install boiler, generator, sub-station and chemical room as per timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	20-9-2020 (CVV1) : Factory submitted design to DIFE & 24th Task force approved all fire design. Factory unable to show any design drawing during this visit. 13-09-2021: Factory submitted design to DIFE & 24th Task force approved all fire design. Factory unable to show any design drawing during this visit. 03.08.2022: Fire separation drawings are approved by DIFE but the factory has not yet started the fire separation work in the boiler, generator, sub-station & chemical room. 23.01.2023: Same as previous visit.

সংযুক্তিসমূহ (৩)



১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire and smoke protection of staircases
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install fire rated enclosure and doors of appropriatedimensions at exit to the stairs to prevent smoke and firepropagation as per approved design.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	we will provide smoke proof staircase.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	20-9-2020 (CVV1): Factory submitted design to DIFE & 24th Task force approved all fire design. Factory unable to show any design drawing during this visit. 13-09-2021: Factory submitted design to DIFE & 24th Task force approved all fire design. Factory unable to show any design drawing during this visit. 03.08.2022: Fire separation drawings are approved by DIFE but the factory has not yet started the fire separation work in the staircases. 23.01.2023: Same as previous visit.

১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Adequacy of centralized fire detection system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install proper detection and alarm system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide centralized fire detection system.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-9-2020 (CVV1): Factory submitted design to DIFE & 24th Task force approved all fire design. Factory unable to show any design drawing during this visit. 13-09-2021: Factory submitted design to DIFE & 24th Task force approved all fire design. Factory unable to show any design drawing during this visit. 03.08.2022: Fire alarm & detection system drawing are approved by DIFE but the factory has not yet started to installation work of fire alarm & detection system. 23.01.2023: Installation work is not started yet.

১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Type of exit doors
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide fire rated enclosure, install self-closing fire rated door as per guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will install fire door according to guideline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-9-2020 (CVV1): Factory submitted design to DIFE & 24th Task force approved all fire design. Factory unable to show any design drawing during this visit. 13-09-2021: Factory submitted design to DIFE & 24th Task force approved all fire design. Factory unable to show any design drawing during this visit. 03.08.2022: Fire separation drawings are approved by DIFE but the factory has not yet started the fire separation work of exit area by fire rated doors. 23.01.2023: Installation work is not started yet.

১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of standard standpipe, hose and fire pump system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install standard standpipe, hose and fire pump system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will be taken action as soon as possible according to NTPA guide line.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-9-2020 (CVV1): Factory submitted design to DIFE & 24th Task force approved all fire design. Factory unable to show any design drawing during this visit. 13-09-2021: Factory submitted design to DIFE & 24th Task force approved all fire design. Factory unable to show any design drawing during this visit. 03.08.2022: Fire stand pipe & hydrant system drawing are approved by DIFE but the factory has not yet started to installation work of fire stand pipe & hydrant system. 23.01.2023: Installation work is not started yet.