

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	ইয়ারা নীট ওয়্যার লিঃ
ঠিকানা	Natun Sonakanda, Busstand Rohitpur, Keranigonj
কারখানার কোড	DHK640
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যায়ন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ: ১১–০৯–২০২২
১. পর্যবেষ্ণণ	

পরিদর্শন Dissimilarities found between structural drawing and as constructed arrangement of the পর্যবেষ্ণণ factory. Column size C3 (15 x25) mentioned in drawing, but on field 12 x20 found. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১.১. কাৰ্যক্ৰম

2.2. At Jan	3.8. YI TOM	
	Puilding Engineer needs to survey as constructed building. As built structural	
কাৰ্শক্ৰম	Building Engineer needs to survey as constructed building. As built structural drawing needs to be prepared showing the current as constructed layout.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	All drawings will be prepared by the Engineer.	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সময়সীমা	22-02-2028	
সংশোধিত সমরসীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল	
মন্তব্য	29/09/2020: The factory has not contacted with any consultancy firm and no step is taken regarding this issue. 13/12/2020: There was no As built structural drawing were available on site. 07.09.2021: There was no As built structural drawing were available on site. 11.09.2022: They has been submitted all DEA design drawing with retrofit documents to DIFE for approval. Also approved factory layout drawing found on site.	
সংযুক্তিসমূহ (৩) x x x		

১.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Update calculations showing the structural adequacy of the building structure taking into account the factory design imposed loading and the as built structure. Prepare controlled loading plans for all floors designating where storage can be placed and cannot be placed.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Structural adequacy of the building with calculations and Floor load plan will be prepared by the Engineer.
অগ্রাধিকার	
চুডান্ড সময়সীমা	\$0-02-20\$9
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
ম্ভব্য	20/09/2020: The factory has not contacted with any consultancy firm to check the structural adequacy of the buildings with calculation. 13/12/2020:There was no technical documents & floor load plan were available on site. 07.09.2021:There was no technical documents & floor load plan were available on site. 11.09.2022: They has been submitted all DEA design drawing with retrofit documents to DIFE for approval.
সংযুক্তিসমূহ (৩)	
×	×

প্রিদর্শন প্রবিদর্শন পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্য Soil test report, floor load plan and material test report have not been found. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

কাৰ্শক্ৰম	Structural Engineer need to prepare soil test report and manage floor load plan (where storage can be placed or not to be placed).
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
চারখানার চার্শক্রম	Soil test report has been prepared and floor load plan will be prepared by the Engineer.
<u>শ্বা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
্বড়ান্ত নমশ্রসীমা	22-02-2020
নংশোধিত নমশ্রসীমা	07-07-7940
মগ্রগতির মবস্থা	সংশোধিত
ন ন্তব্য	29/09/2020 The factory has only soil test report of 5-storied building but other 3-storied buildings have no soil test report found. 13/12/2020:There was no soil test report or technical documents load plan were available on site. 07.09.2021:There was no soil test report or technical documents load plan were available on site. 11.09.2022: They has been submitted all DEA design drawing with retrofit documents to DIFE for approval. Also soil test report available on site

কাৰ্যক্ৰম	Continue to implement load plan.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যথানার কার্যক্রম	Floor load plan will be implemented by the factory.
<u> অগ্রাখিকার</u>	
চুডান্ত সমশ্বসীমা	50-05-5059
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-229
মগ্রগতির মবস্থা	চলমান
ম ন্তব্য	29/09/2020: The factory has not contacted with any consultancy firm and no step is taken regarding this issue. 13/12/2020: No load management program has bee found on site. 07.09.2021: No load management program has been found on site. 11.09.2022: They has been submitted all DEA design drawing with retrofit documents to DIFE for approval. But floor load plan has not posted on floor. They were waiting for approved floor load plan.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Dampness has been observed on side walls.
ক্যাপ আইন্টেম	
ক্যাটাগরি	į

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Under the guidance of a qualified structural engineer address all areas of needed maintenance by correcting the concerned issues. Also, a maintenance program
	should be developed, which will help to address the areas need maintenance at times and repair them as soon as possible.
সুপারিশের	
ভ্খ্যসূত্র	
কারখানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ড	
সমর্মীমা	
সংশোধিত	02-02-2290
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	চলমান
অবস্থা	03 4 4
মন্তব্য	13/12/2020: Dampness has been found on sample building almost all the floors at periphery wall. 07.09.2021: No remedial action was found regarding this issue.
	11.09.2022: Dampness has been found on the building. Factory management says
	that they remediate some dampness & cracks.
সংযুক্তি	মুমুহ (২)
×	