

মুল্যায়নের ধরণ: বৈঘুতিক মুল্যায়ন

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

পর্ববেষ্ফণের তারিখ:

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	এসিই এ্যাপারেলস লিঃ
ঠিকানা	Sataish Gazipura, Dag-744(P), Tongi, Gazipur
কারখানার কোড	GZP010
কালার কোড	

Tours the table to table to the table to the table to	
১. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন Un-terminated cables are found inside distribution boards.	
श्री(व्यक्षन )	
कग्रंथ	
আইটেম্	
ক্যাটাপরি	
১.১. কার্যক্রম	
	٦
Isolate/make safe all unused cables first and then remove from distribution	
কাৰ্যক্ৰম   boards. If necessary make sure cables are properly terminated at its point of	
termination using appropriate size and type of lug.	41
সুপারিশের	
তিখ্যসূত্ৰ	
কাৰখানাৰ [Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the	71
কাৰ্যজন   recommendation be carried out? ]	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	11
<b>प्रांति</b>	11
ব্রুবাজ   ০১-০১-১১৭০   সময়সীমা	
সংশ্যাধিত	11
সম্প্ৰসীমা   ৩১-০১-১৯৭০	
অগণ্যক্রিব	11
। <b>অবস্থা</b> সংশোধিত	
09.02.2021. (CVV-3): Un-terminated cables are found inside distribution boards.	1
মন্তব্য On 24-Aug-2021 (CVV4): Un-terminated cables were not found inside	
distribution boards.	
distribution sources.	-
	_

### ২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Distribution boards are earthed but the earthing cables are inadequate in size. Panel প্রবস্থেপ doors are not earthed. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

## ২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Ensure all distribution boards (including panel door) are earthed properly using appropriate type and size of cables and the earthing cables have continuity up to main earth/earthing pit.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	১ সপ্তাহ
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	22-04-3033
সম্যুসীমা	22-04-4044
<b>অ</b> গ্রগতির	সংশোধিত
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	02.11.2020: Earthing provided 10.08.2020 Earthing provided 09.02.2021. (CVV-3): All Distribution boards (including panel doors) are properly grounded. On 24-Aug-2021 (CVV4): Panel doors were earthed.

### ৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণন Distribution boards are not free of dirt and debris.	
ক্যাপ্	
আইটেম্	
ক্যাভাগার	

# ৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Isolate the panel from the electrical service and clean interior components from dust and debris. Seal all openings within the enclosure to prevent dust and debris from entering.
সুপারিশের	
ভঁখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	চলছে
চুডান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	02.11.2020: Distribution Boards clean and free from dust. 10.08.2020 Distribution boards are not free of dirt and debris. 09.02.2021. (CVV-3): All Distribution Boards clean and free from dust were found. On 24-Aug-2021 (CVV4): Distribution boards were free of dirt and debris.

পরিদর্শন Earthing systems have provision for periodical inspection but inspection is not done till পর্ববেষ্ষণ now. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

# ৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Ensure inspection of all earthing system is being completed and documented.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	চলছে
চুডান্ড	
<b>मेमग्रमीमा</b>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	02-02-2940
অগ্রগতির	E-ACTION IN CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PRO
অবস্থা	চলমাল
	02.11.2020: Earthing system inspection report was not available. 10.08.2020
	Earthing system inspection report was not available. 09.02.2021. (CVV-3):
<u>মন্তব্য</u>	Earthing system inspection report are not available. On 24-Aug-2021 (CVV4):
	Earthing systems have provision for periodical inspection but inspection was not
	done till now.

### ৫. পর্ববেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন Rubber mats are not kept in front of some distribution boards and Inadequate rubber পৰ্যবেষ্ণন mats are found in front of some distribution boards.
ক্যাপ
আইটেম

৫ ১ কার্যক্রম

ক্যাটাগরি|

<del>213/231</del>	Theurs graded rubber mate are provided in front of all distribution boards
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	Ensure graded rubber mats are provided in front of all distribution boards.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	প্রবোজ্য নয়
<u> চুডান্ড</u>	
<u> </u>	
সংশোধিত	14 (2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.
সময়সীমা	?&-∘₽-≤∘≤≤
<u>অগ্রগতির</u>	Townson Townson
অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	02.11.2020:Rubber mats found. 10.08.2020 Rubber mats found. 09.02.2021. (CVV-3): Electrical insulation mats are providing in front of LT and H
	Panel in the Substation room. On 24-Aug-2021 (CVV4): Rubber mats were available.

পরিদর্শন 📗	п
পর্যবেষ্ণণ Tr	ansformer breather soil cup is empty.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
,	
৬.১. কাৰ্যক্ৰম	<u> </u>
   কাৰ্যক্ৰম	Fill the transformer breather oil cup with fresh Oil.
সুপারিশের	
ভূখ্যসূত্র	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
l <b>-</b>	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	%€-0₽-5055
সম্প্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুমুনি
अनु श	02.11.2020: Transformer breather soil cup is empty. 10.08.2020 Transformer oil
<b>মন্ত</b> ব্য	cup has been refiled. 09.02.2021. (CVV-3): Transformer breather soil cup is full
	were found. On 24-Aug-2021 (CVV4): Transformer breather soil cup seemed
	empty.
	Jempty.

ৰ্যবেষ্কণ	
রিদর্শন শবেষ্ফণ	ne generator is earthed at one point only
াপ াইটেম াটাগরি	
১. কাৰ্যক্ৰম	
কার্যক্রম সুপারিশের তথ্যসূত্র	Provide two separate and distinct connections of earthing for the generator.
কার্থানার কার্বক্রম	প্রশোগ্য লয়
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	\$&−0B−₹0₹₹
মগ্রগতির মবস্থা	চলমাল
<b>ম</b> ন্তব্য	02.11.2020: Two separate earthing provided for generator 10.08.2020 Two separate earthing provided for generator 09.02.2021. (CVV-3): The generator is earthed at one point only On 24-Aug-2021 (CVV4): The generator was earthed a one point only

## ৮. পর্ববেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন Each circuit is not provided with a dedicated earthing. There is no marking to identify প্ৰবেষ্ণন earthing cable for specified circuit.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগবি

# ৮.১. কার্যক্রম

কাৰ্শক্ৰম	Provide dedicated & adequate size of earthing with proper identification for each circuit and ensure continuous earth path is back to main building intake.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চূডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-5055
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	02.11.2020: There is marking by separate marking tape. 10.08.2020 There is marking by separate marking tape, 09.02.2021.(CVV-3): There is marking by separate marking tape, On 24-Aug-2021 (CVV4): There was no marking to identify earthing cable for specified circuit.

### ৯. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন Looping of cables at circuit breakers and multiple connections of cables at bus-bar পর্যবেষ্ণন terminal and circuit breaker terminal are observed within distribution boards.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

### ১ ১ কার্যক্রম

১.১. কাশক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Rewire to i) Ensure each incoming supply to an MCB has a dedicated supply from bus-bar.ii) Avoid the use of multiple cables on outgoing side of MCB[]s.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	7.6. − o.β. − 5 o 5 5
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	02.11.2020: Multi looping and bunch of cables are observed at circuit breakers and bus-bar terminal within distribution boards. 10.08.2021 Factory concer was working to solve multiple looping & they need few days to complete this 09.02.2021. (CVV-3): Multi looping and bunch of cables are observed at circuit breakers and bus-bar terminal within distribution boards were not found. On 24-Aug-2021 (CVV4): Multi looping and bunch of cables were not observed.

১০. পর্যবৈষ্কণ		
	<u> </u>	
পার্বদশন	Electrical cables are not sized according to capacity of circuit breakers.	
পর্যবেষ্ফণ	Lifetifical cables are flot sized according to capacity of circuit breakers.	
ক্যাপ		
আইনেম		
- गार्राजन क्याह्मेश्राद्ध		
[स्मानाग्राप्त		

् क्रांत	TI T
০.১. কাৰ্যত্ৰ	<u>'</u>
কাৰ্বক্ৰম	Consult with a qualified electrical engineer and ensure all electrical cables are sized according to capacity of circuit breakers.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	26-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	02.11.2020: Electrical cables are sized according to capacity of circuit breakers such 10.08.2020 Except only one DB rest of the DB cables are sized according to the capacity of circuit breakers. 09.02.2021. (CVV-3): Electrical cables are sized according to capacity of circuit breakers such as 185mm2 cable is connecting to 630A TP MCCB. On 24-Aug-2021 (CVV4): Electrical cables were sized according to capacity of circuit breakers.

- 1	22. JJ(J	PI
-		
	পরিদর্শন পর্ববেক্ষণ	Mechanical guards are not provided for electrical cable laid on the floor.
	ক্যাপ	
	<u>আইটেম</u>	
١	কাটোগরি	

	ম
কাৰ্শক্ৰম	Provide adequate support or mechanical guards for electrical wiring where necessary.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থীনার কার্বক্রম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	2€-0P-5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	02.11.2020: Machanical guards has been provided . 10.08.2020 Machanical guards has been provided 09.02.2021. (CVV-3): Mechanical guards are properly providing for electrical cables laid on the floor. On 24-Aug-2021 (CVV4): Mechanical guards were provided for electrical cable laid on the floor.

১২. প্রথবেঞ্চণ	
পরিদর্শন   <sub>Cablect</sub>	pints are not made in proper way
পর্ববেষ্ডণ  <sup>Cables</sup>	oints are not made in proper way.
ক্যাপ	
1 411.1	
ଆ୬୍(୭୬	
ক্যাটাগার	

২.১. কার্বক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Ensure cable joints are made through porcelain/PVC connectors with PIB tape wound around joint in respect of conductivity, insulation and mechanical strength.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-3033
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	02.11.2020: Cables joints are making in proper way. 10.08.2020 In one DB Cables joints are not made in proper way .09.02.2021. (CVV-3): Cables joints are made in proper way. On 24-Aug-2021 (CVV4): Cables joints were made in proper way.

# <mark>১৩. পৰ্ববেষ্ণ্ডণ</mark> পরিদৰ্শন Metal in the building (water pipe, metal rebar in concrete, cable channel) are not প্র্যবেষ্ণণ connected to the building earthing. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

<u> ৩.১. কাৰ্যক্ৰ</u>	એ -
কাৰ্যক্ৰম	Connect all metal in the building to the building earthing system such as metal rebar in concrete, metal water pipe and cable channel.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	26-0P-5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<b>ম</b> ন্তব্য	02.11.2020: Metal in the building are connecting to the earthing system 10.08.2020 Metal in the building (water pipe, metal rebar in concrete, cable channel) are not connected to the building earthing. 09.02.2021. (CVV-3): Metal in the building are connecting to the earthing system. On 24-Aug-2021 (CVV4): Metal bonding was provided.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Electrical single line diagram and layout drawings are not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

# ১৪.১. কাৰ্যক্ৰম

30.3. 11144		
	Have a qualified electrical engineer to develop an electrical layout diagram and an	
কাৰ্শক্ৰম	as-built single line diagram detailing key components and capacity of the electrical system.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্ৰ		
কার্থানার কার্যক্রম		
<u> অগ্রা</u> খিকা	ৰ ৬ মাস	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	08-07-404@	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি	
	02.11.2020: Electrical single line diagram and layout drawings now available DB board & MDB board . 10.08.2020 Electrical single line diagram and layout drawings	
<u> মন্তব্য</u>	are not available. 09.02.2021. (CVV-3): Electrical single line diagram and layout	
	drawings are not available. On 24-Aug-2021 (CVV4): SLD and ELD was not available.	

### ১৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Testing and inspection of insulation and earth resistance are not done.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Establish a periodical Insulation and earth resistance measurement program and record the related testing data. Also ensure that insulation resistance of power cable and earth pit resistance are $>=5$ M $=100$ respectively.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খাসত্র	
কার্থানার	
1 )	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
<u>চুডান্ড</u>	
<u> </u>	
সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	02.11.2020: Testing and inspection of insulation and earth resistance are not conducted. 10.08.2020 Testing and inspection of insulation and earth resistance are not done. 09.02.2021. (CVV-3): Testing and inspection of insulation and earth resistance are not conducted. On 24-Aug-2021 (CVV4): IR, ER was not executed yet.

### ১৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	The electrical panel boards are not inspected.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

# ১৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Inspect electrical switchgear and panel boards on an annual basis to ensure that the equipment is in good working condition.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	02.11.2020: Electrical panel boards are inspected & they have logbook. 10.08.2020 Electrical panel boards are inspected & they have logbook. 09.02.2021. (CVV-3): The electrical panel boards are not inspected. On 24-Aug-2021 (CVV4): Panel board inspection was conducted.

# <mark>পরিদর্শন</mark> The substation room does not have minimum area as per NTPA standard. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৭.১. কাৰ্যত্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	Ensure substation room has minimum area as per NTPA Table-4.3 respectively.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	[ 등 위기 
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির	শুৰু হৰ্মনি
<u>অবস্থা</u>	[
মন্তব্য	02.11.2020: The size of substation room is appropriated according to BNBC/ NTPA 10.08.2020 The substation room does not have minimum area as per NTPA standard. 09.02.2021.(CVV-3): The substation room are not have minimum area as per NTPA standard. On 24-Aug-2021 (CVV4): The substation room does not have minimum area as per NTPA standard.

L	১৮. প্ৰ-(ৰঞ্চণ
I	
١	পরিদর্শন  The substation room is adjacent to the production building but does not have adequate
	পর্যবেষ্ণ্যণ fire separation.
١	ক্যাপ
١	আইটেম
١	ক্যাটাগৰি

৮.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Ensure the substation room has adequate fire separation from the production building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	02.11.2020: Generator room is adjacent to the sub-station, which is separated by fire door at ground floor. 10.08.2020 The substation room is adjacent to the production building but does not have adequate fire separation. They provided onl fire door for substation room 09.02.2021. (CVV-3): Generator room is adjacent to the sub-station, which is separated by fire door at ground floor were found. On 24-Aug-2021 (CVV4): The substation room have adequate fire separation.

# ১১. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন Cables are laid inside substation room without following standard cable laying পর্যবেষ্ণণ techniques. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৯.১. কাৰ্যত্ৰ	ম্
কাৰ্যক্ৰম	Ensure all high tension cables are laid following standard cable laying techniques.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2050
<u>অগ্রগতির</u>	চলমাল
অবস্থা	
মন্তব্য	02.11.2020: Cables are laid inside substation room without following standard cable laying techniques. 10.08.2020 Cables are laid inside substation room without following standard cable laying techniques .09.02.2021. (CVV-3): Transformer High tension cables are not laid following standard cable laying techniques. On 24-Aug-2021 (CVV4): Cables were laid inside substation room without following standard cable laying techniques.

## ২০. পর্যবেষ্কণ

পরিদর্শন	The generator room is adjacent to the production building but does not have adequate
পর্ববেষ্ষণ	fire separation.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Ensure the generator room has adequate fire separation from the production building.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
<u> অগ্রাখিকার</u>	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
ষ্থগ্রির ষবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	02.11.2020: Generator room is adjacent to the sub-station, which is separated by fire door at ground floor. 10.08.2020 The generator room is adjacent to the production building but does not have adequate fire separation. 09.02.2021. (CVV-3): The generator room is adequate fire separation from the production building were found. On 24-Aug-2021 (CVV4): The generator room have adequate fire separation.

२५. ११(त्र्यः		
পরিদর্শন The generator room is not appropriately sized in order to properly access the ge পর্যবেষ্কণ to perform routine maintenance activities.	enerator	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		

১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Ensure appropriate generator room size in order to properly access the generator to perform routine maintenance activities.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্বনি
মন্তব্য	02.11.2020: Generator room was smaller than required size. 10.08.2020 The generator room is not appropriately sized in order to properly access. 09.02.2021. (CVV-3): The generator room is not appropriately sized in order to properly access the generator to perform routine maintenance activities. On 24–Aug-2021 (CVV4): The generator room was not appropriately sized.

# পৰিদৰ্শন Cable entry and exit points are not properly sealed for the distribution boards. Also প্ৰ্যবেষ্ণন some places the panel doors have openings. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি

২.১. কাৰ্যত্ৰ	<b>&gt;</b>
কাৰ্যক্ৰম	Ensure distribution boards have no opening and all live internal components are concealed properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	02.11.2020: In some place cable entry & exit pointwas not properly sealed. 10.08.2020 In some place cable entry & exit point has been sealed but they still working to solve this cap 09.02.2021. (CVV-3): Cable entry and exit points are not properly sealed for the distribution boards. Also at few panel doors have close. On 24-Aug-2021 (CVV4): Cable entry and exit points was not properly sealed for the distribution boards.

### ২৩. পর্যবেষ্কণ

পরিদর্শন	Each circuit is not provided with a dedicated neutral. There is no marking to identify
পর্ববেষ্ণণ	neutral cable for specified circuit.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম		
কাৰ্শক্ৰম	Provide dedicated & adequate size of neutral with proper identification for each circuit.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস	
চুডান্ড সময়সীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2029	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি	
মন্তব্য	02.11.2020: Dedicated neutral has been provided. 10.08.2020 Dedicated neutral has been provided 09.02.2021. (CVV-3): The circuit is not provided with a dedicated neutral. There is no marking to identify neutral cable for specified circuit. On 24-Aug-2021 (CVV4): There was no marking to identify neutral cable for specified circuit.	

## ২৪. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন	List and diagram of the circuits are not available for distribution boards. Also there are
পর্ববেষ্ণণ	no means of identification mark for cables.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

### ২৪.১. কাৰ্যক্ৰম Ensure each distribution board is provided with a circuit list indicating current rating of circuit and size of fuse element/ breaker. Also ensure the means of কাৰ্যক্ৰম identification (separate color coding, marking tape, tagging, or other approved means) of cable is provided as per circuit list. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার**|৬ মাস চুডান্ত <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত 08-05-2029 সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা 02.11.2020: List and diagram of the circuits are properly on all distribution boards. 10.08.2020 List and diagram of the circuits are not available for distribution মন্তব্য boards. 09.02.2021. (CVV-3): List and diagram of the circuits are not properly on

all distribution boards. On 24-Aug-2021 (CVV4): There were no means of identification mark for cables and proper diagram was not maintained.

### ২৫. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন Stranded conductors are not provided with proper cable terminator (cable sockets, পর্যবেষ্ণণ sleeve ferrules).
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

## ২৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide cable sockets for stranded conductors having a nominal cross-sectional area 6mm <sup>2</sup> . or greater or solder together all strands at the exposed ends or are crimped using suitable sleeve or ferrules for stranded conductors having a nominal cross-sectional area less than 6mm <sup>2</sup> .
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	02.11.2020: Stranded conductors are provided with cable sockets/lugs. 10.08.2020 Stranded conductors are provided with cable sockets/lugs 09.02.2021.(CVV-3): Stranded conductors are not provided with proper cable terminator (cable sockets, sleeve ferrules). On 24-Aug-2021 (CVV4): Stranded conductors were provided with proper cable terminator (cable sockets, sleeve ferrules).

## ২৬. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	Distribution boards are not marked separately for lighting and power circuit.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

## ২৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Install separate distribution boards for lighting and power circuits.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ ঘাস
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি
মন্তব্য	02.11.2020: Distribution boards are properly marking separately for lighting and power circuit. 10.08.2020 Distribution boards are marked separately for lighting and power circuit. 09.02.2021. (CVV-3): Distribution boards are not marked separately for lighting and power circuit. On 24-Aug-2021 (CVV4): Distribution boards was not marked separately for lighting and power circuit.

২৭. পর্ববেক্ষণ		
পরিদর্শন Lightning protection system is not installed on the building.		
প্ৰব্ৰেষ্ণ্ডন বিশ্বন ব	_	
আইটেম ক্রাট্রগুলি		
אורישוניץ		

৭.১. কাৰ্যজ	<u>M</u>
কাৰ্যক্ৰম	Consult with an expert electrical engineer to review requirements, calculate risk index, prepare drawing etc. to make sure the building is secured against lightning. Also ensure following as per NTPA based on the building size.i) Air termination network vertical/horizontal conductors are appropriately spaced.ii) Appropriate numbers of down conductors are installed.iii) Resistance of earth conductor within limit (<=101).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2039
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	02.11.2020: Lightning protection system is not installed on the building. 10.08.2020 LPS is not installed 09.02.2021.(CVV-3): Lightning protection system is not installed on the building. On 24-Aug-2021 (CVV4): LPS was not installed yet