

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	এপেক্স উইভিং এন্ড ফিনিশিং মিলস লিঃ
ঠিকানা	East Chandora, Shafipur, Gazipur,
কারখানার কোড	GZP 031
কালার কোড	

HILL III	: ବାଠା(କା ୭୭ ବୁସ) । ଏହ	শ্ব(বঞ্চ(ণর ভাার্য
পর্ববেষ্ফণ		
ারিদর্শন বিবেষ্কণ	ghly Stressed Column	
ন্যাপ শাইটেম ন্যাটাগরি		
.১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ	
কাৰ্যক্ৰম	No excessive storage was observed on the floors columns are highly stressed hence not to use the precaution until DEA not performed.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্যানার কার্যক্রম	We engaged a cosulting firm to perform the DEA office within the given timeline. DEA report prepare	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	5 € - 0 9 - 5 0 5 9	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান	
<u>মন্তব্য</u>	2022-07-05 00:00:00	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ighly Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
ורוויוטוניין	
২.১. কাৰ্যক্ৰঃ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	The engaged consulting firm will complete the issue during DEA.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চূডান্ত সমশ্রসীমা	\$&-09-\\\0\9
সংশোধিত সমরসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	2022-07-05 00:00:00
1	

৩. পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ghly Stressed Column	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৩.১. কার্যক্রঃ	न <u>्</u>	
কাৰ্শক্ৰম	Verify in situ concrete stresses by 100mm dia. cores for central C2, D2, E2, F2 & G2 columns.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্শক্রম	We have completed the Core Tests, ferro scan of Columns, Beams & Slabs to verify in–situ concrete stresses and rebars etc. Preparing by Arko consultants Ltd.	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর	
চুড়ান্ত সময়সীমা	\$&−09−₹0\$9	
সংশোধিত সমর্মীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল	
<u> মন্তব্য</u>	2022-07-05 00:00:00	
		Ш

৪. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	ighly Stressed Column	
ক্যাপ আইটেম্		
ক্যাটাগরি		
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	স	
কাৰ্যক্ৰম	A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced, see attached Scope.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম	We engaged a cosulting firm to performed the DEA report and submitted to DIFE office within the given timeline. DEA report preparing by Aroko Consultants Ltd.	
<u>অগ্রা</u> খিকার	থবোগ্য নর	71
চুডান্ত সমশ্রসীমা	26-04-5024	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290	

৫. পর্ববেষ্কণ		
প্রবিদর্শন		
পর্ববেষ্ণণ	ighly Stressed Column	
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
৫.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম	We engaged a cosulting firm to performed the DEA report and submitted to DIFE office within the given timeline. DEA report preparing by Aroko Consultants Ltd.	
	প্রযোগ্য নয়]
চুডান্ত সময়সীমা	\$€-09-20\$9	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান	
মন্তব্য	2022-07-05 00:00:00	

৬. পর্ববেষ্ণণ

অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য চলমান

2022-07-05 00:00:00

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	ighly Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Detail Engineering Assessment to be completed.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার	We engaged a cosulting firm to performed the DEA report and submitted to DIFE

কাৰ্যক্ৰম	Detail Engineering Assessment to be completed.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	We engaged a cosulting firm to performed the DEA report and submitted to DIFE
কাৰ্যক্ৰম	office within the given timeline. DEA report preparing by Aroko Consultants Ltd.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	\$&-09-20\$9
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	2022-07-05 00:00:00

পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	ghly Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
i.১. কাৰ্যক্ৰ <mark>ু</mark>	
কাৰ্যক্ৰম	Continue to implement load plan.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
	We engaged a cosulting firm to performed the DEA report and submitted to DIFE office within the given timeline. DEA report conducted by Aroko Consultants Ltd.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্সীমা	26-04-5024
সংশোধিত সমশ্বসীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	No load plan has been prepared yet. On 10 th February 2021: No load plan found at the time of inspection. Factory submitted the DEA report to DIFE for review on 9th september 2020. Design drawing found on site at the time of inspection along with DEA. Two nos R.C.C building and a shed is used for Apex Weaving & Finishing Mills Ltd. but as built drawing found for one R.C.C building only.

৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক	Significance slender column observed
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি 	i

৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Building Engineer to check design of column whether is slender design done or not. If not, provide internal tie beam or increase the section of column to mitigate slenderness effect of columns.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থ্যনার কার্যক্রম	We engaged a cosulting firm to performed the DEA report and submitted to DIFE office within the given timeline. DEA report conducted by Aroko Consultants Ltd.
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	\$€-09-20\$9
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	2022-07-05 00:00:00

৯. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Lack of Lateral Stability System
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	

১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Building Engineer to check the design of flat slab. Lateral system is required to ensure stability of the structure.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কাৰ্যক্ৰম	We engaged a cosulting firm to performed the DEA report and submitted to DIFE office within the given timeline. DEA report conducted by Aroko Consultants Ltd. প্রযোগ্য নাম
চুড়ান্ত সময়সীমা	\$€-09-₹0\$9
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	2022-07-05 00:00:00

১০. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ <u>ড</u> ণ	Dampness in Structural Member
ক্যাপ আইন্টেম	
না ং ডেগ ক্যাটাগরি	

১০.১. কাৰ্যক্ৰম

2 · 0 · 4 H-1		
কাৰ্যক্ৰম	Sections of plaster finish to wall and stair concrete to be removed to investigate if dampness penetrates into the building structure. Investigation needed to determine why dampness occurring.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কাৰ্যক্ৰম	We have not been taken any action but agreed to completed the issue within the given timeline.	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রবোগ্য নর	
চুডান্ড সমশ্বসীমা	26-04-5074	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হর্মনি	
মন্তব্য	Source of dampness was not removed. No investigation has been done to solve the issue. On 10 th February 2021:Dampness was observed at roof slab. No investigation has been donein this regard. 09.08.2021: Dampness observed on different walls.Water ponding found on roof.	