

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	মেমার্স ক্র্যাশ এ্যাপারেলম লিমিটেড
ঠিকানা	118/2, Kathaldia, Tongi, Gazipur-1711, .
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 124
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্ববেষ্ণণ	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Moderate over stress has been found in edge columns.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

্.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র কারখানার	
	We will be asign with design and consultant firm they will take action accordingly
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্বসীমা	09-77-507@
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	February 10, 2020: No approved design drawings were shown to prove that NC was done. On 25.8.2020: Core Test was done. They show their deed made with consultant. On 05.11.2020: Found the submission copy of DEA report to DIFE on 15 oct 2020 and not found design drawing on site. 19.08.2021: DEA report and designs and drawings were submitted on 15th October 2020 for review. No report was seen on site.

১.২. কাৰ্যক্ৰ	১.২. কাৰ্শক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম	Verify in-situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for [the identified columns] or [100mm dia. cores from 4 columns].	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	We will be asign with design and consultant firm they will take action accordingly and they will complete	
অগ্রাধিকার		
চূড়ান্ত সমশ্বসীমা	09-77-5079	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-290	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	February 10, 2020: Core Test was done. On 25.8.2020: Core Test was done. On 05.11.2020: Core Test was done and report also found. 19.08.2021: Core test report was found on site.	

.৩. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Our concern design and consultant firm will provide loading plan and we will implement properly
<u>অগ্রা</u> খিকার	
চুডান্ড সময়সীমা	⟨₹₽−0⟩−⟩⟩⟩00
সংশোধিত সময়সীমা	0?-0?-?940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	February 10, 2020: No approved design drawings were shown to prove that NC was done. On 25.8.2020: Core Test was done. They show their deed made with consultant to verify the structural stability and to produce load plan. On 05.11.2020: Found the submission copy of DEA report to DIFE on 15 oct 2020 and not found design drawing on site 19.08.2021: DEA report and designs and drawings were submitted on 15th October 2020 for review. No report was seen on site.

২. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন	Columns (All the column of grid no-1, 2, 7, and 8) are not match with their structural (documents)
পর্ববেষ্ণণ	drawing. Column dimension in the drawing was 18[1x18] but physically found 12[1x20].
ক্যাপ আইটেম	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্যক্ৰম	ু কার্যক্রম	
11 147-		
কাৰ্শজ্ঞম	As built drawing to be prepared.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	We will be asign with design and consultant firm.they will take action accordingly and they will complete	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	09-77-5076	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল	
মন্তব্য	February 10, 2020: No approved design drawings were shown to prove that NC was done. On 25.8.2020: They show their deed made with consultant to verify the structural stability and to produce load plan, as built drawing .On 05.11.2020: Found the submission copy of DEA report to DIFE on 15 oct 2020 and not found design drawing on site 19.08.2021: DEA report and designs and drawings were submitted on 15th October 2020 for review. No report was seen on site.	

.২. কাৰ্বক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Building Engineer to verify the structural integrity with the changes.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	Our concern design and consultant firm will take action accordingly and they will complete
<u>অগ্রা</u> খিকার	
চুডান্ড সমশ্বসীমা	09-77-5070
সংশোধিত সমশ্বসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	February 10, 2020: No approved design drawings were shown to prove that NC was done. On 25.8.2020: They show their deed made with consultant to verify the structural stability and to produce load plan, as built drawing .On 05.11.2020: Found the submission copy of DEA report to DIFE on 15 oct 2020 and not found design drawing on site 19.08.2021: DEA report and designs and drawings were submitted on 15th October 2020 for review. No report was seen on site.

৩. কাৰ্যক্ৰঃ	
কাৰ্যক্ৰম	Develop a set of as-built drawings showing structure details loading, dimension, Plan, Section and Elevation.
মুপারিশের ছখ্যসূত্র	
চারখানার চার্বক্রম	We will be asign with design and consultant firm they will take action accordingly and they will complete
<u> শ্র্থাখিকার</u>	
চূড়ান্ত সময়সীমা	₹₽ <b>-</b> 07-7900
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
<b>ম</b> ন্তব্য	February 10, 2020: No approved design drawings were shown to prove that NC was done. On 25.8.2020: Core Test was done. They show their deed made with consultant to verify the structural stability and to produc. On 05.11.2020: Found the submission copy of DEA report to DIFE on 15 oct 2020 and not found design drawing on site 19.08.2021: DEA report and designs and drawings were submitted on 15th October 2020 for review. No report was seen on site.

### ৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Water ponding have been found on roof top. Water stored in the roof for inadequate পর্যবেষ্কণ sloping. Ongoing Construction work is the source of water.
ক্যাপ

আইটেম ক্যাটাগরি

### ৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Adequate slope and proper drainage system should be implemented by the factory engineer.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
[কাশক্রম	we have make slope and we will continue our work and we will complete	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস	
চুডান্ড সমশ্বসীমা	₹₽-0 <i>2-22</i> 00	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি	
মন্তব্য	February 10, 2020: No ponding found as it's winter season but they did nothing to correct this NC. Garbage too found on the rooftop. On 25.8.2020: Water ponding observed at roof and no steps have been taken to remidiate the cap. On 05.11.2020: No ponding has been found but they did nothing to correct this issue. 19.08.2021: Water ponding was not found but they didn't take any action regarding this NC.	

#### ৪. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ণণ	There found some exposed rebar in Grade beam and slab and beam for extension.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Provide protective coating to cover the exposed rebar from corrosion.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্শক্রম	We will take action accordingly and we will complete	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস	
চুড়ান্ড সময়সীমা	₹₽-0%-%%00	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
<b>ম</b> ন্তব্য	February 10, 2020: All exposed rebars have been removed. On 25.8.2020: No exposed rebar observed at the time of inspection. On 05.11.2020: All exposed rebars have been removed. 19.08.2021: No exposed rebar was seen.	

.২. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Continue to monitor for corrosion on an regularly.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্যথানার কার্যক্রম	We will take action accordingly and we will continue our monitoring
অগ্রাধিকার	
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	₹₽-0%-%%00
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<b>মন্ত</b> ব্য	February 10, 2020: All exposed rebars have been removed. On 25.8.2020:No exposed rebar observed at the time of inspection. On 05.11.2020 : All exposed rebars have been removed. 19.08.2021: No Exposed rebar was seen.