



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	ইগল ক্যাশল লিঃ
ঠিকানা	42 No. Mouza, Mariali, Joydevpur, Gazipur Sadar, Gazipur
কারখালার কোড	GZP100
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ১৭-০৫-২০২২
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Cursory calculations indicate high punching shear stress in slabs.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Verify in-situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data. Cores to be taken from 4 different areas of slab at different level.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	[Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the recommendation be carried out?]
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	August 20, 2020: They have done the core tests and they have achieved Business As Usual Certificate from DIFE.

১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Results of flat plate review to be input to Loading Plan. Continue to implement load management plan.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধার্থিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	August 20, 2020: They have done the core tests and they have achieved Business As Usual Certificate from DIFE.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exposed rebar was found
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Provide protective coating to cover the exposed rebar from corrosion.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	August 20, 2020: No exposed rebars were found.

৩. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Structural design drawing, approval Drawing, floor load plan and soil test report have not been found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Building Engineer need to survey this factory. Prepare as built structural drawing, soil test report and floor load plan, prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	August 20, 2020: They have done the drawings and also DEA. They have achieved Business As Usual Certificate from DIFE.