



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুরক্ষা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	এক এন্ড এক কেরিক প্রিন্টিং
ঠিকানা	Bathua, Miar Baper Coloney, Ward: 04, P.O.-Nurali Bari, Hathazari, Chattogram
কারখানার কোড	CHT060
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
--------------------------------------	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	-Location- Office room. - Electrical Single Line Diagram was not available and the factory maintenance person doesn't have enough knowledge about overall electrical system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. Provide updated SLD matching the existing installation at the factory. 2. SLD to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets. 3. SLD to be approved by the engineer-in-charge.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have already completed this issue by our consultant
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Recommended for Approval Updated Electrical Single Line Diagram was available In 13/02/2020, The SLD Available but not installed as per drawing. 16/07/2020: Same as before At 24.08.2021: SLD not submitted till now.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Office room. ' - Updated [As built Electrical Layout Drawings] wasn't available in the factory and the factory maintenance person doesn't have enough knowledge about electrical layout drawing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineer-in-charge.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have already completed this issue by our consultant
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Recommended for Approval Updated [As built Electrical Layout Drawings were available] In 13/02/2020, The SLD Available but not installed as per drawing. 16/07/2020: Same as before At 24.08.2021: Design not submitted till now.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Generator at Ground Floor - Ventilation was inadequate at generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate ventilation arrangements for indoor generator.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Previous Timeline 1 March 2017 Given Timeline 29 October 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline In 13/02/2020 ,we found same condition .factory concern person not taken any action . 16/07/2020: Same as before At 24.08.2021: Ventilation is adequate.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- MDB and COS at 1st Floor – Rubber mats were not provided in front of all distribution boards.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide rubber mats of adequate size in front of all distribution panels.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have already completed this issue by our consultant
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	Approved Rubber mats were provided in front of all distribution boards. 16/07/2020: Same as before At 24.08.2021: Rubbermat found only in front of MDB.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Generator at Ground Floor – Fire extinguisher and smoke detector were not available at generator room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install smoke detection and provide firefighting equipment in the generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline (N/A) Factory claimed completed during CAP01 Given Timeline 29 August 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline 16/07/2020: Same as before At 24.08.2021: Fire extinguisher found but it is out of date.

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Generator at Ground Floor – Fire rated wall and fire door was not available at generator room located in front of EXIT stair and main gate.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide 4 hour fire rated walls all around the generator room on ground level.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will engage a consultancy firm to complete this issue.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline 1 March 2017 Given Timeline 29 October 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline At 24.08.2021: Fire separation not provided in generator room.

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Generator room at Ground Floor – Area of the generator room for 175kVA was 11m2 and for 120kVA was 11m2 and there was provision to increase the room size.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Modify Area of generator room to meet requirements of Table 4.4, RMG Guideline; the area should be 36m2 and 30m2 respectively or relocate the generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline 1 March 2017 Given Timeline 29 October 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline 16/07/2020: Same as before At 24.08.2021: Not increase the room till now, but they have option to increase the room.

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Generator room at Ground Floor – Proper working clearance was not maintained around the generator and the provision for increase of room size was available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide and maintain proper clearance in all sides of generator for ease of maintenance.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline 1 March 2017 Given Timeline 29 October 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline 16/07/2020: Same as before At 24.08.2021: Proper working clearance not maintain around generator.

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Main distribution board – Cable / wire was found exposed or open live.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All strands cables at exposed ends should be properly soldered / crimped and insulated.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	১ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০২-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Previous Timeline (N/A) Factory claimed completed during CAP01 Given Timeline 29 August 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline 16/07/2020: Same as before At 24.08.2021: Exposed cable not found during visit.

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Facility – Insulated support was not provided for high overhead service entries.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide supports for main service line complete with adequate insulation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline 10 October 2016 Given Timeline 29 August 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline 16/07/2020: Same as before At 24.08.2021: Insulated support not provided where required.

১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- MDB at 1st Floor – Over current protection device was not installed for outgoing circuit at main distribution panel.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Over current protection devices (Circuit breakers) should be installed at all distribution panels.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have already completed this issue by our consultant
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Approved Over current protection device was installed At 24.08.2021: Till now used Cut out fuse in mail line.

১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- MDB at 1st Floor – Electrical connections was not properly secured with lugs and glands.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at MDB/SDB's. Ensure that all the electrical connections are properly secured with lugs and glands.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	Previous Timeline (N/A) Factory claimed completed during CAP01 Given Timeline 29 August 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline At 24.08.2021: They used cable lug in busbar side but not used in Breaker side.

১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Facility – MCCB & MCB was higher sized according to cable.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Select conductors and MCCB/MCB with adequate sizing without exceeding permissible current carrying capacity for insulation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline 10 October 2016 Given Timeline 29 October 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline At 24.08.2021: Higher size MCCB found.

১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- MDB at 1st Floor – Looping & bunching at MCCB/MCB and Bus bar terminal was observed in the panels.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Avoid loop & bunch of cable at MCCB/MCB and bus bar terminal, use individual circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the distribution boards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline (N/A) Factory claimed completed during CAP01 Given Timeline 29 August 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline At 24.08.2021: Looping found busbar and breaker side.

১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- MDB at 1st Floor – Wiring diagram/ circuit list with proper current ratings were not available on every distribution boards.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, marking for DBs identifying end use load, voltage, number of phases.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have already completed this issue by our consultant
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Approved Wiring diagram/ circuit list with proper current ratings were available At 24.08.2021: Wiring diagram not available

১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- MDB at 1st Floor – Non standard cable joints was observed in electrical circuit.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide cable joints of porcelain / PVC connectors with PIB tape wound around before placing the cable in the box.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline (N/A) Factory claimed completed during CAP01 Given Timeline 29 August 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline At 24.08.2021: Non standerd cable joint found.

১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- MDB at 1st Floor – Common neutrals was observed for more than one circuit.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Each circuit should have a separate neutral (use of common neutral for more than one circuit shall not be permitted).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline (N/A) Factory claimed completed during CAP01 Given Timeline 29 October 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline At 24.08.2021: Common neutral observed.

১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Near MDB at 1st Floor - Electrical wiring was not properly covered in conduit pipes.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide the wiring in PVC conduits or in metallic GI pipes. Ensure that all electrical wiring should be covered in proper conduit pipes.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline (N/A) Factory claimed completed during CAP01 Given Timeline 29 October 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline At 24.08.2021: Electrical wiring not covered properly.

১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- COS & MDB at 1st Floor - Cable entry-exit point to the panel was not properly sealed.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Seal the cable entry-exit points of (MDB/SDB)'s with non-flammable materials. In addition: 1. Ensure that HT / LT panels / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline (N/A) Factory claimed completed during CAP01 Given Timeline 29 October 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline At 24.08.2021: Cable entry and exit point not sealed properly.

২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Generator at Ground Floor – Earthing connection was not provided to the generator frame.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide proper separate earthing/grounding to generator. Ensure that generator body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	১ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০২-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	Previous Timeline (N/A) Factory claimed completed during CAP01 Given Timeline 29 August 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline At 24.08.2021: One earth connection found in Generator frame.

২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- MDB at 1st Floor – Earth Continuity Conductor (ECC) was not adequate and dedicated.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. Provide the ECC to meet minimum cross-sectional area as per table 4.5. 2. Ensure that connections between conductors / equipments provided to durable electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline (N/A) Factory claimed completed during CAP01 Given Timeline 29 October 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline At 24.08.2021: ECC found but not adequate.

২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Pad lock M/C, Over lock M/C, Plain M/C, Two Needle M/C, Hand cutting M/C - Earthing was not provided on all electrical equipments.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide separate earthing connection to electrical equipments. Ensure that earth potential provided for all parts of equipment / installation (other than live parts) and that continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline (N/A) Factory claimed completed during CAP01 Given Timeline 29 August 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline At 24.08.2021: Earth connection for M/C not found.

২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- COS & MDB at 1st Floor - Earthing was not provided to all distribution board for its body & door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate earthing to body and doors to all DBs. Ensure that all electrical panels provided with proper and separate earth potential.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	Previous Timeline (N/A) Factory claimed completed during CAP01 Given Timeline 29 August 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline At 24.08.2021: Earth connection for body found but door earthing found in only one portion.

২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Roof top, Main building - Lightning protection was not installed at building roof top.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels at roof top of building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline 1 March 2017 Given Timeline 29 October 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline 16/07/2020: Same as before At 24.08.2021: Design not submitted yet.

২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Office room - Periodical inspection and testing for earth resistance, insulation resistance, operation test of equipments were not done.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have already completed this issue by our consultant
অগ্রাধিকার	চলছে
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Approved Periodical inspection and testing for earth resistance, insulation resistance was available In 13/02/2020, Periodical inspection found in 2017 16/07/2020: Same as before At 24.08.2021: They cannot show us such documents during visit.