



# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

## ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	এ্যাডামস এ্যাপারেলস লিঃ
ঠিকানা	ICC Bhaban, Plot 1/15-16, Block D, Lane 6, Shaheedbag, Section-12, Pallabi, Dhaka-1216
কারখালার কোড	DHK020
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <b>অল্প মূল্যায়ন</b>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: <b>—</b>
<b>১. পর্যবেক্ষণ</b>	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Inadequate horizontal separation <input type="checkbox"/> Inadequate vertical separation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Provide design drawings to demonstrate how designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with fire-rated walls and doors according to the Guideline occupancy separation will be achieved.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	We will take the recommend action as per suggestion within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৪-১০-২০২১
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

<b>২. পর্যবেক্ষণ</b>
----------------------

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Inadequate horizontal separation <input type="checkbox"/> Inadequate vertical separation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall under <b>Mixed Occupancy</b> (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with firerated walls and doors according to the Guidelines. <input type="checkbox"/> Different occupancy in different floors should be separated with fire-rated construction according to the Guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will take the recommend action as per suggestion within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ গ্রাম
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৪-১০-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

## ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not equivalent to the fire resistance rating of the wall
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Retrofitting drawing of internal layout needed as per guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will take the recommend action as per suggestion within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৪-১০-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

## ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not equivalent to the fire resistance rating of the wall
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide fire-rated separation to prevent smoke and fire propagation through staircases and grills on the interior walls
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will take the recommend action as per suggestion within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-৯০-২০৯৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Previous Timeline: N/A (Factory claimed it was completed during CAP explanation), New Timeline: 04-10-2017 9-3-2020: Fire separation drawing is submitted to DIFE on 17-9-2018 for approval. 2-9-2020 (CVV-02): Fire door has installed in every floor. Thus, staircase is fire separated.

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Absence of exit door separating stairways and adjacent working area. □ Main exit doors are Collapsible & Sliding type. □ Aisles/Passageways width less than minimum □ Corridors/Aisles/Passageways are obstructed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide drawings to arrange adequate number of doorways at each floor as per the Guidelines and produce the plan for construction of these doorways
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have already started work regarding decision and completed within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৫-০৭-২০৯৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলগাল
মন্তব্য	Previous Timeline: N/A (Factory claimed it was completed during CAP explanation), New Timeline: 04-07-2017 9-3-2020: Fire separation drawing is submitted to DIFE on 17-9-2018 for approval. 2-9-2020 (CVV-02): Fire separation drawing is submitted to DIFE on 17-9-2018 for approval.

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	Absence of exit door separating stairways and adjacent working area. □ Main exit doors are Collapsible & Sliding type. □ Aisles/Passageways width less than minimum □ Corridors/Aisles/Passageways are obstructed.
---	--

#### ৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Doors on all escape routes to open in the direction of travel □ Ensure adequate number of doorways in each floor according to the occupant load as per the Guidelines. □ Internal retrofitting needed to create safe passage, corridors and exits as per the guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will take the recommend action as per suggestion within timeline.
অধার্থিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৮-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলগাল
মন্তব্য	Previous Timeline: N/A (Factory claimed it was completed during CAP explanation), New Timeline: 04-10-2017 9-3-2020: Exit door separating stairways and adjacent working area. 2-9-2020 (CVV-02): Fire door has installed in every floor. Thus, staircase is fire separated. Retrofitting drawing of internal layout is found during the visit. But, this drawing has not been approved by the DIFE office

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	Absence of exit door separating stairways and adjacent working area. □ Main exit doors are Collapsible & Sliding type. □ Aisles/Passageways width less than minimum □ Corridors/Aisles/Passageways are obstructed.
---	--

#### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Keep corridors and passageways on escape routes free of any obstructions to ensure unobstructed path of travel along the aisles, corridors, and passageways to the exits □ Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have already started work regarding decision and completed within timeline.
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৫-০৭-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলগাল
মন্তব্য	Previous Timeline: N/A (Factory claimed it was completed during CAP explanation ), New Timeline: 04-07-2017 9-3-2020: Corridors, passageway and aisles are found obstructed at all floors. Temporary storage, work benches and passageways aisles are found 0.8m wide on some escape routes. 2-9-2020 (CVV-02) : Corridors, passageway and aisles are found obstructed at all floors. Temporary storage, work benches and passageways aisles are found 0.8m wide on some escape routes.

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by providing fire rated enclosures around the openings along with seals in shafts and ducts at floor separations
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will take the recommend action as per suggestion within timeline.
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-১০-২০২৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures □ Open grills in walls between staircase and floor spaces □ The ground floor exits not enclosed. □ Sum of Riser height and Tread depth is not within limits □ Number of Handrails less than required □ Stairway door not Fire Door □ Exit Doorway opens onto a flight of stairs □ No Auto door closer □ Obstruction in Stairway
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৯. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into fire-rated enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will take the recommend action as per suggestion within timeline.
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-১০-২০২৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

#### ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures □ Open grills in walls between staircase and floor spaces □ The ground floor exits not enclosed. □ Sum of Riser height and Tread depth is not within limits □ Number of Handrails less than required □ Stairway door not Fire Door □ Exit Doorway opens onto a flight of stairs □ No Auto door closer □ Obstruction in Stairway
কাপ আইটেম ক্যাটগরি	

#### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Convert all interior stairways into firerated enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. □ Close wall openings adjacent to the exterior staircases to prevent fire and smoke propagation □ The ground floor exits should be enclosed so as to ensure safe pathway for escape from the premises. □ Provide continuous smoke-proof fire protected pathway along all the stairways from roof to the final exit. □ Provide stairways of adequate dimensions and of appropriate specifications according to the Guidelines as required for the occupancy load. □ Remove all collapsible security gates from all exit stairway access doors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যকালাব্দ কার্যক্রম	We will take the recommend action as per suggestion within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-৯০-২০৯৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures    Open grills in walls between staircase and floor spaces    The ground floor exits not enclosed.    Sum of Riser height and Tread depth is not within limits    Number of Handrails less than required    Stairway door not Fire Door    Exit Doorway opens onto a flight of stairs    No Auto door closer    Obstruction in Stairway
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove obstructions from stairways
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will take the recommend action as per suggestion within timeline.
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-৯০-২০৯৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবারি
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No Fire Door    No/Improperly illuminated exit sign    Tortuous and obstructed travel path    Absence of proper separation using fire rated walls and doors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide easily identifiable escape routes, clear and free of obstruction.    Provide clearly visible illuminated exit sign to indicate exit from storage area.    Provide cover on naked light.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will take the recommend action as per suggestion within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-৯০-২০৯৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. <input type="checkbox"/> Naked lights in storage <input type="checkbox"/> Others same as above
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide fire doors as approved by the Guidelines <input type="checkbox"/> Provide fire-rated solid walls from floor to ceiling to ensure fire separation of the storage area from others or maintaining proper storage size and distance between stored items as per the Guideline
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have already started work regarding decision and completed within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৫-০৭-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবার
মন্তব্য	Previous Timeline: N/A (Factory claimed it was completed during CAP explanation), New Timeline: 04-07-2017 9-3-2020: I found Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. Naked lights in storage. 2-9-2020 (CVV-02) : I found Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. Naked lights in storage.

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Directional signs missing <input type="checkbox"/> Inappropriate emergency lighting system
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Post directional signs at appropriate locations.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have already started work regarding decision and completed within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাসাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৫-০৭-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	Previous Timeline: N/A (Factory claimed it was completed during CAP explanation), New Timeline: 04-07-2017 9-3-2020: I found Inadequate directional signs in every floors and Inappropriate emergency lighting system 9-2-2020 (CVV-02) : I found Inadequate directional signs in every floors and Inappropriate emergency lighting system

## ১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Directional signs missing □ Inappropriate emergency lighting system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটগরি	

## ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency lighting requirements of the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have already started work regarding decision and completed within timeline.
অঞ্চাকিকার	৬ গ্যাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৫-০৭-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	Previous Timeline: N/A ( Factory claimed it was completed during CAP explanation ), New Timeline: 04-07-2017 9-3-2020: I found old Emergency Lighting system. 9-2-2020 ( CVV-02 ): I found old Emergency Lighting system.

## ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Basement staircase is not enclosed with materials of 2 hours fire resistance.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটগরি	

## ১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of a fire-rated construction with smoke proof enclosure from roof to ceiling with vestibule separation from basement or by other provisions provided in the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will take the recommend action as per suggestion within timeline.
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৪-১০-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

## ১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Basement, ground floor and high risk areas are not separated from the stairways by fire rated enclosures □ Vestibules are not provided in high risk areas which open directly into exit pathway
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৭. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Enclose Basement stairs with a fire-rated construction with smoke proof enclosure from roof to ceiling with vestibule separation from basement or by other provisions provided in the Guidelines. □ Install fire-rated self-closing swing doors to the fire-rated enclosure to prevent the spread of smoke and heat into the stairs
সুপারিশের তথ্যমূল্য	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will take the recommend action as per suggestion within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৪-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলগাল
মন্তব্য	Previous Timeline: N/A (Factory claimed it was completed during CAP explanation), New Timeline: 04-10-2017 9-3-2020: Fire separation drawing is submitted to DIFE on 17-9-2018 for approval. 2-9-2020 (CVV-02): Fire doors are installed in base ment.

#### ১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Ramps are not properly segregated
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Steps to be taken for proper segregation
সুপারিশের তথ্যমূল্য	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will take the recommend action as per suggestion within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৪-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	Previous Timeline: N/A (Factory claimed it was completed during CAP explanation), New Timeline: 04-10-2017 9-3-2020:I found ramps are not properly segregated. 2-9-2020 (CVV-02): No action has been taken yet to ramps are not properly segregated.

## ১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Non-standard Command Station
ক্যাপ আইটেম ক্যাটগরি	

### ১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Equip Command Station with all facilities required to meet the Guidelines requirements.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have already started work regarding decision and completed within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৫-০৭-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	Previous Timeline: N/A ( Factory claimed it was completed during CAP explanation ), New Timeline: 04-07-2017 9-3-2020: I found command station with all facilities. 2-9-2020 ( CVV-02 ) : I found command station with all facilities.

## ২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Non-standard Cylinder color
ক্যাপ আইটেম ক্যাটগরি	

### ২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have already started work regarding decision and completed within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ স্ট্রাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৫-০৭-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

## ২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No Siamese connection available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure that Siamese connections are available as specified by the Guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will take the recommend action as per suggestion within timeline.
অঞ্চাকার	৬ গ্যাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৪-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাক্তির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline: N/A ( Factory claimed it was completed during CAP explanation ), New Timeline: 04-10-2017 9-3-2020: I found no Siamese connection available. 2-9-2020 ( CVV-02 ) : I found no Siamese connection available.

#### ২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No fire pump present
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide Fire pump with specifications to meet the Guidelines requirements
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will take the recommend action as per suggestion within timeline.
অঞ্চাকার	৬ গ্যাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৪-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাক্তির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline: N/A ( Factory claimed it was completed during CAP explanation ), New Timeline: 04-10-2017 9-3-2020: I found no fire pump in present 2-9-2020 ( CVV-02 ) : I found no fire pump in present . No action has been taken yet to prepare Fire stand pipe and hose pipe system drawing and submit to DIFE for approval.

#### ২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy □ No fire rated composite door at the boiler entrance □ No fixed temperature smoke detector
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the boiler room. □ Provide firefighting equipment as required by the Guidelines.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will take the recommend action as per suggestion within timeline.
অংগাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৪-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অংগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

#### ২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy □ No fire rated composite door at the boiler entrance □ No fixed temperature smoke detector
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the boiler room. □ Install appropriate detectors
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will take the recommend action as per suggestion within timeline.
অংগাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৪-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অংগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	Previous Timeline: N/A ( Factory claimed it was completed during CAP explanation ), New Timeline: 04-10-2017 9-3-2020: I do not found fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the boiler room. No detector in Boiler room. 2-9-2020 ( CVV-02 ): Fire doors are installed in Boiler floor.

#### ২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Non-standard fire alarm system □ Non-standard detectors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, ( with appropriate specifications and drawings ) showing how they will be implemented along with implementation plan.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have already started work regarding decision and completed within timeline.
অণ্ডাখিকার	৬ মন্ত্র
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৪-১০-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অণ্ডাখিকার অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

#### ২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Non-standard fire alarm system □ Non-standard detectors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install the fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation ( based on appropriate specifications and drawings ).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have already started work regarding decision and completed within timeline.
অণ্ডাখিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৪-১০-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অণ্ডাখিকার অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	Previous Timeline: N/A ( Factory claimed it was completed during CAP explanation ), New Timeline: 04-10-2017 9-3-2020: I do not found Install the fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation. 2-9-2020 ( CVV-02 ): No action has been taken yet to install the fire detection and alarm systems in accordance with the guideline.