



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	এ্যাডামস এ্যাপারেলস লি:
ঠিকানা	ICC Bhaban, Plot 1/15-16, Block D, Lane 6, Shaheedbag, Section-12, Pallabi, Dhaka-1216
কারখানার কোড	DHK020
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: [কাঠামোগত মূল্যায়ন](#) পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Floor Load Plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The factory owner has been instructed to prepare and submit a load plan for vetting. Once it is submitted by the factory owner, it will be duly vetted.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have done Floor load plan and submitted.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-০৫-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০১-১৯০০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Inadequate Slab Thickness
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Slab thickness of 4" or 5" is not adequate for the 15 ft by 15 ft grid of flat slab. The factor of safety of floor system of this building has been found to be very low with the existing gravity load , it is recommended to have a detail assessment of the structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have done DEA by Benchmark consultants .
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-০৫-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	Previous Timeline (N/A-factory claimed it was completed during CAP01) Final Time Line 15/5/2017 30-04-2019: This issue is a part of DEA. DEA is done by consultant submitted to DIFE for approval. 09.03.2020: Same as previous visit 02.09.2020:This issue is a part of DEA. Their consultancy firm already complete the entire activites of the DEA, and they will submit the overall documents within short period at the RCC head-quarter. CVV Date: 01/12/2020 The factory is preparing to submit all design-drawings including DEA to DIFE within two weeks. On 10.08.2021: Factory has been submitted their required design drawing for approval.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Technical Documents
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	As built structural drawings to be prepared for 6 storey building. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built. construction.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have done it and submitted to DIFE
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-০৫-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	Previous Timeline (N/A-factory claimed it was completed during CAP01) Final Time Line 15/5/2017 30-04-2019: Technical documents is prepared by consultant And submitted to DIFE for approval. 09.03.2020: Same as previous visit 02.09.2020: Their consultancy firm already complete the entire activities of the DEA, and they will submit the overall documents within short period at the RCC head-quarter. CVV Date: 01/12/2020 The factory has made its as-built structural and architectural drawings including DEA and they have also soil test report. On 10.08.2021: Factory has been submitted their required design drawing for approval.

8. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Coring
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Coring with 4 nos. 4 in. cores (3 in. when taken from column) for the building and scanning of rebars in the GF.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have done Core as a part of DEA.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-০৫-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Previous Timeline (N/A-factory claimed it was completed during CAP01) Final Time Line 15/5/2017 30-04-2019: Core test is a part of DEA. Core test is Done by consultant as a part of DEA. 09.03.2020: Same as previous visit 02.09.2020: same as previous visit CVV Date: 01/12/2020 Core test is done but test report is not found in the factory. On 10.08.2021: Core test is done as a part of DEA.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্টিত	Structural Analysis
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Structural analysis to ascertain safety of the structure and recommending remedial measures if required.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have completed the DEA
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-০৫-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	Previous Timeline (N/A-factory claimed it was completed during CAP01) Final Time Line 15/5/2017 30-04-2019: Structural analysis work is in progress by consultant as a part of DEA. 09.03.2020: Same as previous visit 02.09.2020: Their consultancy firm already complete the entire activities of the DEA, and they will submit the overall documents within short period at the RCC head-quarter. CVV Date: 01/12/2020 The factory is preparing to submit all design-drawings including DEA to DIFE within two weeks. On 10.08.2021: Factory has been submitted their required design drawing for approval.