

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	এ্যাডামস এ্যাপারেলস লিঃ
- ঠিকানা	ICC Bhaban, Plot 1/15-16, Block D, Lane 6, Shaheedbag, Section-12, Pallabi,
	Dhaka-1216
কারখানার কোড	DHK020
কালার কোড	

ল্যামনের ধরণ: কাঠামোগত সুল্যামন পর্ববেক্ষণের তারিখ:		
১. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্শবেষ্ণ্ডণ ক্যাপ আইটেম্		
১.১. কার্যক্রম		
The factory owner has been instructed to prepar vetting. Once it is submitted by the factory owner		
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম We have done Floor load plan and submitted.		
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য লয়		
চূড়ান্ত সমশ্যমীমা ১৫-০৫-২০১৭		
সংশোধিত সমশ্মীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
<b>মন্তব্য</b> 2022-06-25 00:00:00		

#### ২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Inadequate Slab Thickness
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Slab thickness of 4" or 5" is not adequate for the 15 ft by 15 ft grid of flat slab. The factor of safety of floor system of this building has been found to be very low with the existing gravity load, it is recommended to have a detail assessment of the structure.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	We have done DEA by Bemchmark consultants .
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	26-06-5029
সংশোধিত সমশ্রসীমা	o&-ob-2o22
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	Previous Timeline (N/A-factory claimed it was completed during CAPO1) Final Time Line 15/5/2017 30-04-2019: This issue is a part of DEA. DEA is done by consultant submitted to DIFE for approval. 09.03.2020: Same as previous visit 02.09.2020: This issue is a part of DEA. Their consultancy firm already complete the entire activites of the DEA, and they will submit the overall documents within short period at the RCC head-quarter. CVV Date: 01/12/2020 The factory is preparing to submit all design-drawings including DEA to DIFE within two weeks. On 10.08.2021: Factory has been submitted their required design drawing for approval.

#### ৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Technical Documents
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	As built structural drawings to be prepared for 6 storey building. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the asbuilt. construction.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We have done it and submiited to DIFE
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	%€-0€-₹0%9
সংশোধিত সময়সীমা	o № − o ₽ − ₹ o ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	Previous Timeline (N/A-factory claimed it was completed during CAPO1) Final Time Line 15/5/2017 30-04-2019: Technical documents is prepared by consultant And submitted to DIFE for approval. 09.03.2020: Same as previous visit 02.09.2020: Their consultancy firm already complete the entire activites of the DEA, and they will submit the overall documents within short period at the RCC head-quarter. CVV Date: 01/12/2020 The factory has made its as-built structural and architechtural drawings including DEA and they have also soil test report. On 10.08.2021: Factory has been submitted their required design drawing for approval.

## ৪. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ	
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Coring with 4 nos. 4 in. cores (3 in. when taken from column) for the building and
	scanning of rebars in the GF.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	M/s have done Cove as a new of DEA
কাৰ্যক্ৰম	We have done Core as a part of DEA.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	%0%>0%9
<u> </u>	26-06-5024
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	o ⋈ − o ษ − ₹ o ₹ ₹
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	
মন্তব্য	Previous Timeline (N/A-factory claimed it was completed during CAPO1) Final
	Time Line 15/5/2017 30-04-2019: Core test is a part of DEA. Core test is Done by
	consultant as a part of DEA. 09.03.2020: Same as previous visit 02.09.2020: same
	as previous visit CVV Date: 01/12/2020 Core test is done but test report is not
	found in the factory. On 10.08.2021: Core test is done as a part of DEA.

#### ৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফ	Structural Analysis	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি	₹	

Structural analysis to acertain safety of the structure and recommending remidial measures if required.

## ৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম

সুপারিশের তথ্যসূত্র

	We have completed the DEA
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চূডান্ড সমশ্বসীমা	<i></i>
সংশোধিত সময়সীমা	o ७ − o ৳ − ₹ o ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	Previous Timeline (N/A-factory claimed it was completed during CAPO1) Final Time Line 15/5/2017 30-04-2019: Structural analysis work is in progress by consultant as a part of DEA. 09.03.2020: Same as previous visit 02.09.2020: Their consultancy firm already complete the entire activites of the DEA, and they will submit the overall documents within short period at the RCC head-quarter. CVV Date: 01/12/2020 The factory is preparing to submit all design-drawings including DEA to DIFE within two weeks. On 10.08.2021: Factory has been submitted their required design drawing for approval.