

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ফেমাস ডিজাইন লিঃ
ঠিকানা	246/1/F, West Agargaon, Sher-E-Bangla Nagar
কারখানার কোড	DHK201
কালার কোড	

গ্যামনের ধর	া: কাঠামোগত মুল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্শবেষ্ <u>ড</u> ণ	uilding Approval	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰয়	1	
	'	
কাৰ্যক্ৰম	As built architectural and engineering drawing to approval by appropriate authority for the rear bubuilding engineer will be required to make a number design as described in the following recommendations.	ilding. As part of this process ber of check on the structural
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রব্যেজ্য ন্য	
চুডান্ত সমশ্বসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	o & - o b - 2 o 2 ?	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল	
মন্তব্য	On 01/10/2018: Factory not engaged any consul factory owner have made an agreement with an are working on it. On 30/12/2019: The factory m design & drawings to DIFE and waiting for taskfo 20.10.2020: Same as privious visit. 07.01.2021: I 30.06.2019 and a review has been found from tasubmitted yet. On 31/08/2021:DEA has been sureview has been found from taskforse but review	enlisted consulting firm and they nanagement have submitted their rce meeting decision from DIFE. DEA has been submitted on skforse but reviewed item is not bmitted on 30.06.2019 and a

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	As build design drawing
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	İ

কাৰ্যক্ৰম	The owner has to prepare as build drawing with scanning of the rebards in columns
	for the three lower tiers within 2 months.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোগ্য ন্য
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	3.6.−0.p.−5.0.55
সমশ্বসীমা	₹ <i>V</i> = 5 0 = ₹ 0 ₹ ₹
<u>অগ্রগতির</u>	চলমান
অবস্থা	0414114
মন্তব্য	On 01/10/2018: Factory not engaged any consultant firm. On 04/12/2018: This factory owner have made an agreement with an enlisted consulting firm and they are working on it. On 30/12/2019: The factory management have submitted their design & drawings to DIFE and waiting for taskforce meeting decision from DIFE. 20.10.2020: Same as privious visit 07.01.2021: As built design drawing has been submitted on 30.06.2019. On 31/08/2021: As built design drawing has been submitted on 30.06.2019.

৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	The tin shed structure on roof.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The undocumented roof top constructions (tin shed and RC slab portion) above the six storey roof have to be removed with in three months.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	\$&-09-2022
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	On 30/12/2019: The tin shed structure on roof found demolished on the visiting date. 20.10.2020: Tin shed prayer room on roof top has not demolished yet. On 31/08/2021:No remedial action was found regarding this issue.

8	<u>. পথ(বঞ্চণ</u>		
	পরিদর্শন ,	Intercity of floor leading	
	পর্ববেষ্ফণ [।]	ntensity of floor loading	
	* * * * * * *		
	ক্যাপ্		
	আইটেম		
	ক্যাটাগরি		
'	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	0 1	ST CONTRACTOR OF THE CONTRACTO	
	৪.১. কার্যত্র	<u> </u>	
	l —		- I
		The factory owner is asked to shift all storage of ground floor immediately. More	
	,	over the consultant strongly recommend storing any type of cartoon boxes	

४.১. भारकन		
কাৰ্বক্ৰম	The factory owner is asked to shift all storage of ground floor immediately. More over the consultant strongly recommend storing any type of cartoon boxes, finished products and fabrics in such a manner so that intensity of loading should not exceed 80 psf (4KN/m2).	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থ্যানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়	
চুডান্ত সময়সীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	o₽-o₽-5o55	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	On 30/12/2019: The factory management have submitted their design & drawings to DIFE and waiting for taskforce meeting decision from DIFE. 20.10.2020: Same as privious visit. 07.01.2021: No overload found during inspection day. On 31/08/2021: No overloading has been found on the date of inspection.	

৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্ডণ	
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগাৰ	

কাৰ্যক্ৰম	No horizontal and vertical extension shall be made with out detail investigation and no further construction is to be carried out on this building untill check structural adequacy.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <i>€</i> −%₹−₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30/12/2019: No horizontal or vertical extension found on the visiting date 20.10.2020: Same as privious visit. 07.010.2021: No horizontal or vertical extension found on the inspection day. On 31/08/2021: There was no horizontal or vertical extension found on the inspection date.

৬. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	Floor load plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	The factory owner has to prepare and submit the load plan for all floors with in three weeks for approval and has to arrange displaying the vetted load plan of each floor on the wall in a conspicuous location.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুড়ান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%6-04-5055
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 01/10/2018: Factory not engaged any consultant firm. On 04/12/2018: This factory owner have made an agreement with an enlisted consulting firm and they are working on it. On 30/12/2019: The factory management have submitted their design & drawings to DIFE and waiting for taskforce meeting decision from DIFE. 20.10.2020: Same as privious visit. 07.01.2021: Floor load plan has been submitted on 30.06.2019. On 31/08/2021:Floor load plan has submitted on 30.06.2019.

৭. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Distress in primary structural elements
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	i

কাৰ্শক্ৰম	The owner or user of the building should be vigiland about development of any distress, particularly in primary structural elements of the building. If cracks appear, propagate and widen, detailed assessment and adoption of remedial measures may become necessary.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	56-75-5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30/12/2019: No distress in primary structural eliments found on the visiting date. 20.10.2020: Same as privious visit. 07.01.2021: No distress in primary structural eliments found on the inspection day. On 31/08/2021:There was no major distress found in any structural primary elements on the date of inspection.