



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

### ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	কাউলিন ক্যাপশন লিমিটেড।
ঠিকানা	PLOT NO.-1, ROAD NO.-14, SHAMPUR KADAMTALI I/A, DHAKA
কারখানার কোড	DHK216
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অঙ্গ মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---------------------------------	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Inadequate horizontal separation. <input type="checkbox"/> Inadequate vertical separation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide design drawings to demonstrate how designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with fire-rated walls and doors according to the Guideline occupancy separation will be achieved. <input type="checkbox"/> Retrofitting of internal layout needed with appropriate drawings following guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken Initiative but it will be completed within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-১১-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 29/11/2020: No technical/on submission to DIFE documents were available on site . 10-2-2021 ( CVV-02 ) : No action has been taken yet to prepare Fire separation systems drawing and submit to DIFE for approval. 15-9-2021 ( CVV-03 ) : No action has been taken yet to prepare Fire separation systems drawing and submit to DIFE for approval.

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Inadequate horizontal separation. <input type="checkbox"/> Inadequate vertical separation
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall under <input type="checkbox"/> Mixed Occupancy (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with firerated walls and doors according to the Guidelines. <input type="checkbox"/> Different occupancy in different floors should be separated with fire-rated construction according to the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken Initiative but it will be completed within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ গ্রাম
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৫-০৩-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 29/11/2020: No progress found regarding this issue. 10-2-2021 ( CVW-02 ) : Factory has not taken any action to regarding this issue. 15-9-2021 ( CVW-03 ) : Factory has not taken any action to regarding this issue.

## ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Protection against propagation of fire through voids between floors and interior walls ( including stairways ) not equivalent to the fire resistance rating of the wall.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce drawings and show methods to demonstrate how prevention of smoke and fire propagation through voids between floors and interior walls ( including stairways ) will be ensured with fire-rated assembly according to the Guidelines
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken Initiative but it will be completed within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-১১-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 29/11/2020: No technical/on submission to DIFE documents were available on site . 10-2-2021 ( CVV-02 ) : No action has been taken yet to prepare Fire separation systems drawing and submit to DIFE for approval. 15-9-2021 ( CVV-03 ) : No action has been taken yet to prepare Fire separation systems drawing and submit to DIFE for approval.

#### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Protection against propagation of fire through voids between floors and interior walls ( including stairways ) not equivalent to the fire resistance rating of the wall.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Prevent smoke and fire propagation through voids between floors and interior walls ( including stairways ) with fire-rated assembly according to the Guidelines.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken Initiative but it will be completed within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 29/11/2020: No progress found regarding this issue. 10-2-2021 ( CVV-02 ) : Factory has not taken any action to regarding this issue. 15-9-2021 ( CVV-03 ) : Factory has not taken any action to regarding this issue.

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	☒ Exit access doors are not side-swinging type. ☒ Exit doors do not open in the direction of traffic flow. ☒ Exit corridor and passageways effective widths are less than minimum. ☒ Exit corridors/aisles/passageways are obstructed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide drawings to arrange adequate number of doorways at each floor as per the Guidelines and produce the plan for construction of these doorways.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken Initiative but it will be completed within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-১১-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 29/11/2020: No technical/on submission to DIFE documents were available on site . 10-2-2021 ( CVV-02 ) : No action has been taken yet to prepare Fire separation systems drawing and submit to DIFE for approval. 15-9-2021 ( CVV-03 ) : No action has been taken yet to prepare Fire separation systems drawing and submit to DIFE for approval.

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Exit access doors are not side-swinging type. □ Exit doors do not open in the direction of traffic flow. □ Exit corridor and passageways effective widths are less than minimum. □ Exit corridors/aisles/passageways are obstructed</li> </ul>
---	---

#### ৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Doors on all escape routes to open in the direction of travel □ Ensure adequate number and width of doorways in each floor according to the occupant load as per the Guidelines. □ Internal retrofitting needed to create safe passage, corridors and exits as per the guidelines</li> </ul>
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken Initiative but it will be completed within timeline.
অণ্ডাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৩-২০২১
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 29/11/2020: No progress found regarding this issue. 10-2-2021 ( CVV-02 ): Factory has not taken any action to regarding this issue. 15-9-2021 ( CVV-03 ): Factory has not taken any action to regarding this issue.

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Exit access doors are not side-swinging type. □ Exit doors do not open in the direction of traffic flow. □ Exit corridor and passageways effective widths are less than minimum. □ Exit corridors/aisles/passageways are obstructed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Keep corridors and passageways on escape routes free of any obstructions to ensure unobstructed path of travel along the aisles, corridors, and passageways to the exits □ Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken Initiative but it will be completed within timeline.
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	গুরু হয়নি
মন্তব্য	On 29/11/2020: Aisle are obstructed with temporary storage of goods in a scattered manner. Width of the aisles are still less than the minimum (0.9 m) according to the NTPA guideline. 10-2-2021 (CVV-02): Factory has not taken any action to regarding this issue. 15-9-2021 (CVV-03): Factory has not taken any action to regarding this issue.

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by providing fire rated enclosures around the openings along with seals in shafts and ducts at floor separations.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken Initiative but it will be completed within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 29/11/2020: No progress found regarding this issue. 10-2-2021 ( CVW-02 ) : Factory has not taken any action to regarding this issue. 15-9-2021 ( CVW-03 ) : Factory has not taken any action to regarding this issue.

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures Discontinuous steel stairway Exterior staircase susceptible to fire and smoke propagating through wall openings Open grills in walls between staircase and floor spaces. The ground floor exits not enclosed Stairways not continuous from roof to the final exit Stair width less than required Max number of steps in a single flight more than 15 Stairway door not Fire Door No Auto door closer
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into smoke-proof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken Initiative but it will be completed within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-১১-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	On 29/11/2020: No technical/on submission to DIFE documents were available on site . 10-2-2021 ( CVV-02 ) : No action has been taken yet to prepare Fire separation systems drawing and submit to DIFE for approval. 15-9-2021 ( CVV-03 ) : No action has been taken yet to prepare Fire separation systems drawing and submit to DIFE for approval.

#### ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures □ Discontinuous steel stairway □ Exterior staircase susceptible to fire and smoke propagating through wall openings □ Open grills in walls between staircase and floor spaces. □ The ground floor exits not enclosed □ Stairways not continuous from roof to the final exit □ Stair width less than required □ Max number of steps in a single flight more than 15 □ Stairway door not Fire Door □ No Auto door closer
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Convert all interior stairways into smokeproof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. □ Close wall openings adjacent to the exterior staircases to prevent fire and smoke propagation □ The ground floor exits should be enclosed so as to ensure safe pathway for escape from the premises. □ Provide continuous smoke-proof fire protected pathway along all the stairways from roof to the final exit. □ Provide stairways of adequate dimensions and of appropriate specifications according to the Guidelines as required for the occupancy load. □ Remove all collapsible security gates and roller shutters from all exit stairway access doors. □ Remove Sliding doors from all Final Exits. Where sliding doors are provided at final exits, these shall not be relied on for means of exit
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken Initiative but it will be completed within timeline.
অধ্যাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অধিগতির অবস্থা	শুরু হবালি
মন্তব্য	On 29/11/2020: No progress found regarding this issue. 10-2-2021 ( CVV-02 ) : Factory has not taken any action to regarding this issue. 15-9-2021 ( CVV-03 ) : Factory has not taken any action to regarding this issue.

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures □ Discontinuous steel stairway □ Exterior staircase susceptible to fire and smoke propagating through wall openings □ Open grills in walls between staircase and floor spaces. □ The ground floor exits not enclosed □ Stairways not continuous from roof to the final exit □ Stair width less than required □ Max number of steps in a single flight more than 15 □ Stairway door not Fire Door □ No Auto door closer
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove obstructions from stairways
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken Initiative but it will be completed within timeline.
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চলিক অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 29/11/2020: Stairways are obstructed with temporary storage of goods in a scattered manner. 10-2-2021 ( CVV-02 ) : During visiting time, Stairway was found free of obstruction. 15-9-2021 ( CVV-03 ) : During visiting time, Stairway was found free of obstruction.

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No Fire Door □ No/Improperly illuminated exit sign □ Absence of proper separation using fire rated walls and doors □ Width of Passageway less than required
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide easily identifiable escape routes, clear and free of obstruction. □ Provide clearly visible illuminated exit sign to indicate exit from storage area. □ Provide cover on naked light.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken Initiative but it will be completed within timeline.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-১১-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 29/11/2020: Naked lights are found. Escape routes are found obstructed with temporary storage of goods. 10-2-2021 ( CVV-02 ) : Factory has not taken any action to regarding this issue. 15-9-2021 ( CVV-03 ) : Factory has not taken any action to regarding this issue.

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. □ Naked lights in storage □ Others same as above
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide fire doors as approved by the Guidelines □ Provide fire-rated solid walls from floor to ceiling to ensure fire separation of the storage area from others or maintaining proper storage size and distance between stored items as per the Guideline
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has taken
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 29/11/2020: Naked lights are found in the storage area. No fire doors found. 10-2-2021 ( CVV-02 ) : Factory has not taken any action to regarding this issue. 15-9-2021 ( CVV-03 ) : Factory has not taken any action to regarding this issue.

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. Naked lights in storage Others same as above
ক্যাপ আইটেম ক্যাটগরি	

#### ১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Rearrange storage items to ensure proper clearance from ceiling.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has taken
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	—
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতিৰ অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 29/11/2020: Storage are found with violation of the 1/3 rule which commands to maintain a minimum clearance from the ceiling height in terms of storing items. 10-2-2021 ( CVV-02 ) : Storage are found with violation of the 1/3 rule which commands to maintain a minimum clearance from the ceiling height in terms of storing items. 15-9-2021 ( CVV-03 ) : Storage are found with violation of the 1/3 rule which commands to maintain a minimum clearance from the ceiling height in terms of storing items.

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exit signs not illuminated at all times Means of exits not signposted Exit signs not clearly visible Directional signs missing Means of Escape lack Emergency Lighting
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate number and type of illuminated exit signs so that exits can be seen from all corridors and evacuation paths. Remove and replace incorrect directional signs. Provide English and Bangla Exit instructions where necessary. Post directional signs at appropriate locations.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has taken
অগ্রাধিকার অবস্থা	৬ মাসাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 29/11/2020: No exit direction signs are found on the walls adjacent to the stairways. 10-2-2021 ( CVV-02 ) : Factory has not taken any action to regarding this issue. 15-9-2021 ( CVV-03 ) : Factory has not taken any action to regarding this issue.

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exit signs not illuminated at all times Means of exits not signposted Exit signs not clearly visible Directional signs missing Means of Escape lack Emergency Lighting
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency lighting requirements of the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken Initiative but it will be completed within timeline.
অগ্রাধিকার অবস্থা	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 29/11/2020: Emergency lighting system is not appropriate as per NTPA guideline. 10-2-2021 ( CVV-02 ) : Emergency lighting system is not appropriate as per NTPA guideline. 15-9-2021 ( CVV-03 ) : Emergency lighting system is not appropriate as per NTPA guideline.

## ১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No Log book Found □ Training of the Trainers not performed
কাপ আইটেম ক্যাটগরি	

### ১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Ensure adequate number of Fire Drills as per the Guidelines □ Provide training to the Trainers □ Include Fire Drill and Training of the Trainers in Fire Safety Management Plan
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken Initiative but it will be completed within timeline.
অঞ্চাকিকার	পর্যাজ্য লব্য
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 29/11/2020: Fire drills are maintained properly including training from fire service deperiment. 10-2-2021 ( CVV-02 ) :Factory management could not show me fire drills document. 15-9-2021 ( CVV-03 ) : Factory management could not show me fire drills document.

## ১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Non-standard Cylinder color □ Validation certificate not monitored regularly □ Cylinder expired
কাপ আইটেম ক্যাটগরি	

### ১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken Initiative but it will be completed within timeline.
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশ্লাধিত
মন্তব্য	On 29/11/2020: Fire extinguishers found which are not meeting the requirements of the Guidelines 10-2-2021 ( CVV-02 ) :Factory has taken to provide fire extinguishers. 15-9-2021 ( CVV-03 ) : Factory has taken to provide fire extinguishers.

## ১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Non-standard Cylinder color Validation certificate not monitored regularly Cylinder expired
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection and expiry/re-service labels.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken Initiative but it will be completed within timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 29/11/2020: Regular monitoring of the fire extinguishers is not maintained according to the guidelines. 10-2-2021 ( CVV-02 ) : Regular monitoring of the fire extinguishers is not maintained according to the guidelines. 15-9-2021 ( CVV-03 ) : Regular monitoring of the fire extinguishers is not maintained according to the guidelines.

#### ২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No sand bucket No water filled bucket No Gloves/Masks/Fire Axe/ Steel Cutter/Helmet
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate number of additional fire-fighting equipment to meet the Factory Rules
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken Initiative but it will be completed within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলগাল
মন্তব্য	On 29/11/2020: No fire fighting equipments in working floors including water filled buckets and drums are found to meet the required guidelines. 10-2-2021 ( CVV-02 ) : No fire fighting equipments in working floors including water filled buckets and drums are found to meet the required guidelines. 15-9-2021 ( CVV-03 ) : No fire fighting equipments in working floors including water filled buckets and drums are found to meet the required guidelines.

## ২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ The generator room smaller than the required size □ The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy □ No detector in generator room □ No firefighting equipment is present in the generator room □ Combustible materials inside generator room □ One point frame earthing of generator instead of two □ No over current or earth fault protection provided □ No cover on the cable trench
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Generator room. □ Provide firefighting equipment as required by the Guidelines. □ Provide over current and earth fault protection
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken Initiative but it will be completed within timeline.
অঞ্চাকার	৬ মণ্ডাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৬-১১-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হৰণি
মন্তব্য	On 29/11/2020: No technical/on submission to DIFE documents were available on site . 10-2-2021 ( CVV-02 ) : No action has been taken yet to prepare Fire separation systems drawing and submit to DIFE for approval. 15-9-2021 ( CVV-03 ) : No action has been taken yet to prepare Fire separation systems drawing and submit to DIFE for approval.

## ২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Non-standard fire alarm system <input type="checkbox"/> Non-standard distribution of detectors
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, ( with appropriate specifications and drawings ) showing how they will be implemented along with implementation plan
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken Initiative but it will be completed within timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-১১-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 29/11/2020: No technical/on submission to DIFE documents were available on site . 10-2-2021 ( CVV-02 ) : No action has been taken yet to prepare Fire sdetection and alarm systems drawing and submit to DIFE for approval. 15-9-2021 ( CVV-03 ) : No action has been taken yet to prepare Fire sdetection and alarm systems drawing and submit to DIFE for approval.

#### ২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Non-standard fire alarm system <input type="checkbox"/> Non-standard distribution of detectors
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install the fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation ( based on appropriate specifications and drawings ).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken Initiative but it will be completed within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৩-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 29/11/2020: No progress found regarding this issue. 10-2-2021 ( CVV-02 ) : Factory has not taken any action to regarding this issue. 15-9-2021 ( CVV-03 ) : Factory has not taken any action to regarding this issue.

