

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	টপস্টার ক্যাশন লি:
ঠিকানা	N/224, Nazma Ahmed Complex, Dewanhat, Chattagram
কারখানার কোড	CHT181
কালার কোড	

ল্যায়নের ধর	া: কাঠামোগত মুল্যায়ন পর্ববেষ্ফণের তারিখ: ১৪–০৯–২০২
. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ ক্যাপ	igh Stress Column
আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰ	7
কাৰ্শক্ৰম	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses of the total factory building.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	We have hired Arko Consultants to complete the DEA.
l	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	50-07-7900
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্ত ব্য	On 14/11/2018: DEA & Design drawing submission letter found on dated 30/9/2018 On 21/01/2019: They are working on 81st Taskforce's correction On 10/12/2019: Not submitt any document after 81st taskforces correction On 15/10/2020: Same as previous comment On 04/02/2021: Still not taken any action regarding review design drawing. On 10/08/2021: Still not taken any action regarding review design drawing. 14/09/2022: The DEA report should be prepared and resubmitted to DIFE as soon as possible.
সংযুক্তি ×	प्रमूर् (১)

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	Highly Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	jer i de la companya

11 1 T	
	ha is 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
কাৰ্যক্ৰম	Verify in-situ concrete stresses by 100mm dia. core for F1 column of the factory
	building.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	We have hired Arko Consultants to complete the DEA and core cutting is
কাৰ্যক্ৰম	completing under it.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য নয়
চুডান্ত	
<u> </u>	\$@-0_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
সংশোধিত	
সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা	
	On 14/11/2018:Completed On 21/01/2019: Core test result:
	2550,3270,2070,2870,3350,4530,4640,2740,3650,3240 psi. On 10/12/2019:
মন্তব্য	core test done On 15/10/2020: Same as previous comment. On 04/02/2021: Core
	test completed and submitted to DIFE. On 04/02/2021: Core test completed and
	submitted to DIFE 14/09/2022: Core Test report was found during inspection date.
সংযক্তিসমূহ (১)	
×, %	(4, 1, 1, 1)

৩. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Highly Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

 কাৰ্যক্ৰম	A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced, see attached
	Scope.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	We have hired Arko Consultants to complete the DEA.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	2 Ø − 0 ½ − ½ ∑ 0 0
সময়সীমা	
সংশোধিত	02-02-229
अभग्रभाभा	- 0 - 0 0 0 1 -
<u>অগ্রগতির</u>	চলমান
অবস্থা	
	On 14/11/2018: DEA & Design drawing submission letter found on dated
	30/9/2018 On 21/01/2019: They are working on 81st Taskforce's correction On
	10/12/2019: Not submitt any drawing after 81st taskforces correction On
<u> মন্তব্য</u>	15/10/2020: Same as previous comment. On 04/02/2021: Still not taken any
	action regarding review design drawing. On 10/08/2021: Still not taken any action
	regarding review design drawing. 14/09/2022: The DEA report should be prepared
	and resubmitted to DIFE as soon as possible.

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Highly Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	İ

কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates of the factory building, giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	We have hired Arko Consultants to complete the DEA which included load plan.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	<i>2</i> ⊚ − 0 <i>3</i> − <i>3 3</i> 0 0
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 14/11/2018: DEA & Design drawing submission letter found on dated 30/9/2018 On 21/01/2019: They are working on 81st Taskforce's correction On 10/12/2019: Not submitt any document after 81st taskforces correction On 15/10/2020: Same as previous comment. On 04/02/2021: Still not taken any action regarding review design drawing. On 10/08/2021: Still not taken any action regarding review design drawing. 14/09/2022: The DEA report should be prepared and resubmitted to DIFE as soon as possible.

ধ. পর্ববেষ্

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফ	Highly Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	ji
1710111	<u>'</u>

৫.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Detail Engineering Assessment to be completed. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার We have hired Arko Consultants to complete the DEA. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড 30-07-7900 সংশোধিত 02-02-2290 **সমশ্বসী**মা অগ্রগতির অবস্থা On 14/11/2018: DEA & Design drawing submission letter found on dated 30/9/2018 On 21/01/2019: They are working on 81st Taskforce's correction On 10/12/2019: Not submitt any document after 81st taskforces correction On মন্তব্য 15/10/2020: Same as previous comment. On 04/02/2021: Still not taken any

action regarding review design drawing. On 10/08/2021: Still not taken any action regarding review design drawing. 14/09/2022: The DEA report should be prepared

and resubmitted to DIFE as soon as possible.

৬. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Highly Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্যক্ৰম	Continue to implement load plan for the building.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	After vetting of DEA we will implement load plan.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	<i>₹७-01-15</i> 00
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্ত ব্য	On 14/11/2018: DEA & Design drawing submission letter found on dated 30/9/2018 On 21/01/2019: After approved load plan they will implement the floor load On 10/12/2019: Not submitt any document after 81st taskforces correction O 15/10/2020: Same as previous comment. On 04/02/2021: Still not taken any action regarding review design drawing. On 10/08/2021: Still not taken any action regarding review design drawing. 14/09/2022: The DEA report should be prepared and resubmitted to DIFE as soon as possible.

৭. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Approval and as-built drawings
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	As-built architectural and structural drawings of the building to be prepared and
	submitted for approval by appropriate authority. As part of this process the building engineer will be required to make a number of checks on the inconsistencies between the structural design and the as-built construction.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	As built drawing is included under DEA package.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	20-01-1200
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2990
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	On 14/11/2018: DEA & Design drawing submission letter found on dated 30/9/2018 On 21/01/2019: They are working on 81st Taskforce's correction On 10/12/2019: Not submitt any document after 81st taskforces correction On 15/10/2020: Same as previous comment. On 04/02/2021: As build architectural and structural drawing submitted to DIFE. On 10/08/2021: As build architectural and structural drawing submitted to DIFE. 14/09/2022: The DEA report should be prepared and resubmitted to DIFE as soon as possible.

৮. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	Exposed rebar found at roof
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Under the guidance from a qualified structural engineer, address all areas of needed maintenance by correcting the identified issues.
সপারিশের	
ভিখ্যসত্র	
কারখানার	
1	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্রব্যোজ্য নর
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	02-02-2940
অগ্রগতির	m-r = mfr
<u>অবস্থা</u>	শুৰু হৰ্মনি
	On 04/02/2021: Still not taken any action. On 10/08/2021: Still not taken any
<u> মন্তব্য</u>	action. 14/09/2022: Exposed rebar was observed at roof top during inspection
' "	Idate.
	dute.

- प्रश्यूकिममूश (১) |×|