



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	আজমেরী গার্মেন্টস (ইন্ডাস্ট্রিজ) লিঃ		
ঠিকানা	79/8/2, Gate # 4 (Bibir Bagicha) North Jatrabari, Dhaka		
কারখানার কোড	DHK082		
কালার কোড			
মূল্যায়নের ধরণ: কঠামোগত মূল্যায়ন		পর্যবেক্ষণের তারিখ: -	

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	High over stress has been found in corner and edge columns.
কাপ আইটেম কাটাশনি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Areas of overstress should not to be used for storage.
মুদাখিলের উপস্থাপন	
কর্মপালন কার্যক্রম	We have followed as per recommendation of assessment report.
অন্যকার	অন্যকার
উদ্ভূত সমস্যা	১১-০৬-২০১৬
সংশোধিত সমস্যা	০১-০১-১৯৭০
অন্যকার	শুধু হালি
মন্তব্য	13-08-2020: Factory did not take any initiative for this issue. On 02/11/2020:There was no technical documents were available on site & no evidence found on submission to DIFE. On 06/01/2021:There was no technical documents were available on site & no evidence found on submission to DIFE. On 05.09.2021: There was no technical documents were available on site & no evidence found on submission to DIFE.

১.২. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above.
মুদাখিলের উপস্থাপন	
কর্মপালন কার্যক্রম	We have engaged a engineering consulting firm to comply the CAP
অন্যকার	অন্যকার
উদ্ভূত সমস্যা	১১-০৬-২০১৬
সংশোধিত সমস্যা	-
অন্যকার	শুধু হালি
মন্তব্য	13-08-2020: Factory did not take any initiative for this issue. On 02/11/2020:There was no technical documents were available on site & no evidence found on submission to DIFE. On 06/01/2021:There was no technical documents were available on site & no evidence found on submission to DIFE. On 05.09.2021: There was no technical documents were available on site & no evidence found on submission to DIFE.

১.৩. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Verify in situ concrete stresses either by 100mm dia. Cores or existing cylinder strength data for [the identified columns] or [100mm dia. cores from 4 columns].
মুদাখিলের উপস্থাপন	
কর্মপালন কার্যক্রম	We have engaged a engineering consulting firm to comply the CAP
অন্যকার	অন্যকার
উদ্ভূত সমস্যা	১১-০৬-২০১৬
সংশোধিত সমস্যা	-
অন্যকার	শুধু হালি
মন্তব্য	13-08-2020: Factory did not take any initiative for this issue. On 02/11/2020:There was no technical documents were available on site & no evidence found on submission to DIFE. On 06/01/2021:There was no technical documents were available on site & no evidence found on submission to DIFE. On 05.09.2021: There was no technical documents were available on site & no evidence found on submission to DIFE.

১.৪. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced, see attached Scope.
মুদাখিলের উপস্থাপন	
কর্মপালন কার্যক্রম	We have engaged a engineering consulting firm to comply the CAP
অন্যকার	অন্যকার
উদ্ভূত সমস্যা	১১-০৬-২০১৬
সংশোধিত সমস্যা	-
অন্যকার	শুধু হালি
মন্তব্য	13-08-2020: Factory did not take any initiative for this issue. On 02/11/2020:There was no technical documents were available on site & no evidence found on submission to DIFE. On 06/01/2021:There was no technical documents were available on site & no evidence found on submission to DIFE. On 05.09.2021: There was no technical documents were available on site & no evidence found on submission to DIFE.

১.৫. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
মুদাখিলের উপস্থাপন	
কর্মপালন কার্যক্রম	We have engaged a engineering consulting firm to comply the CAP
অন্যকার	অন্যকার
উদ্ভূত সমস্যা	০৪-০৭-২০১৬
সংশোধিত সমস্যা	০১-০১-১৯৭০
অন্যকার	শুধু হালি
মন্তব্য	13-08-2020: Factory did not take any initiative for this issue. On 02/11/2020:No load management program has been found on site. On 06/01/2021:No load management program has been found on site. On 05.09.2021: No load management program has been found on site.

১.৬. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Detail Engineering Assessment to be completed.
মুদাখিলের উপস্থাপন	
কর্মপালন কার্যক্রম	We have engaged a engineering consulting firm to comply the CAP
অন্যকার	অন্যকার
উদ্ভূত সমস্যা	০৪-০৭-২০১৬
সংশোধিত সমস্যা	-
অন্যকার	শুধু হালি
মন্তব্য	13-08-2020: Factory did not take any initiative for this issue. On 02/11/2020:There was no technical documents were available on site & no evidence found on submission to DIFE. On 06/01/2021:There was no technical documents were available on site & no evidence found on submission to DIFE. On 05.09.2021: There was no technical documents were available on site & no evidence found on submission to DIFE.

১.৭. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Continue to implement load plan.
মুদাখিলের উপস্থাপন	
কর্মপালন কার্যক্রম	We have engaged a engineering consulting firm to comply the CAP
অন্যকার	অন্যকার
উদ্ভূত সমস্যা	১১-১২-২০১৬
সংশোধিত সমস্যা	০১-০১-১৯৭০
অন্যকার	শুধু হালি
মন্তব্য	13-08-2020: Factory did not take any initiative for this issue. On 02/11/2020:No load management program has been found on site. On 06/01/2021:No load management program has been found on site. On 05.09.2021: No load management program has been found on site.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Cursory calculations indicate high punching shear stress in suspended slabs of Main Factory Building.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	As part of Detail Engineering Assessment (see Item 1), Factory Engineer to review design, loads and punching stresses in slabs
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have engaged a engineering consulting firm to comply the CAP
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৯-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	13-08-2020: Factory did not take any initiative for this issue. On 02/11/2020: There was no technical documents were available on site & no evidence found on submission to DIFE. On 06/01/2021: There was no technical documents were available on site & no evidence found on submission to DIFE. On 05.09.2021: There was no technical documents were available on site & no evidence found on submission to DIFE.

২.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Results of flat slab review to be input to Loading Plan.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have engaged a engineering consulting firm to comply the CAP
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-০৭-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	13-08-2020: Factory did not take any initiative for this issue. On 02/11/2020: There was no technical documents were available on site & no evidence found on submission to DIFE. On 06/01/2021: There was no technical documents were available on site & no evidence found on submission to DIFE. On 05.09.2021: There was no technical documents were available on site & no evidence found on submission to DIFE.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Hairline cracks have been found in two columns near stair case of the 8th floor. Width of crack is 2mm and cause of crack is temperature and shrinkage.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Sections of plaster finish to columns to be removed to investigate if cracks penetrate the building structure. Building Engineer to review further if cracks are found to penetrate into building structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have engaged a engineering consulting firm to comply the CAP
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৯-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	13-08-2020: Factory did not take any initiative for this issue. On 02/11/2020:Crack has been observed on column at 1st floor and brick wall crack at almost all the floors at periphery wall. No investigation report has been found for crack. On 06/01/2021: No investigation report has been found for crack. On 05.09.2021: No investigation report has been found for crack.

৩.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Carry out repair remedial works as required.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have followed as per recommendation of assessment report.
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-০৭-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	13-08-2020: Factory did not take any initiative for this issue. On 02/11/2020:No remedial action was found regarding this issue. On 06/01/2021:No remedial action was found regarding this issue. On 05.09.2021: No remedial action was found regarding this is

৩.৩. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Continue to monitor for cracks on an ongoing basis
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have followed as per recommendation of assessment report.
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	১১-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	13-08-2020: Factory did not take any initiative for this issue. On 02/11/2020:No remedial action was found regarding this issue. On 06/01/2021:No remedial action was found regarding this issue. On 05.09.2021: No remedial action was found regarding this issue.

