



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুরক্ষা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | | | |
|--|--|-----------------------|--|
| কারখানার নাম | মিথৈলা টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি | | |
| ঠিকানা | Khanpara, Duptara, Araihaazar, Narayanganj . | | |
| কারখানার কোড | NRY171 | | |
| কালার কোড | | | |
| মূল্যায়নের ধরণ: কঠামোগত মূল্যায়ন | | পর্যবেক্ষণের তারিখ: - | |
| ১. পর্যবেক্ষণ | | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | There is lack of horizontal bracing in the roofing system. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Design should be checked by the Building Engineer to verify the structural integrity of the roofing frame against wind force. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will be assign with design and consultant firm. they will take action accordingly |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০৯-১০-২০১৬ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | On 03-Dec-2020 No design documents and stability check of steel shed have been found on site. |

১.২. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Install horizontal bracings if required. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will take action accordingly and we will complete |
| অগ্রাধিকার | |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৭-০১-১৯০০ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | |

২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Cracks have been found on east side wall. Width cracks are 7mm width and length is approximately 20 ft on the non-structural masonry wall. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Sections of plaster finish to be removed to investigate if cracks penetrate the building structure and carry out required repair work. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will take action accordingly and we will complete |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৭-০১-১৯০০ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | On 03-Dec-2020 They have demolished the wall. |

৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Full set of approval plan and structural drawing have not been found. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Structural engineer to prepare approval plan and full set of as built structural drawing, taking into account as built structure. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will be assign with design and consultant firm. they will take action accordingly and they will complete |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৭-০১-১৯০০ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | On 03-Dec-2020 Some AS Built structural Drawings have been found but no design & drawings and DEA report are available on site. |