



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুরক্ষা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|--------------|---|
| কারখানার নাম | এম্পিরিক অ্যাটাক্সারস লিমিটেড |
| ঠিকানা | Plot-B: 404,405, BSCIC 1/E, Fatullah, Narayanganj |
| কারখানার কোড | NRV072 |
| কালার কোড | |

| | |
|--|-----------------------|
| মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন | পর্যবেক্ষণের তারিখ: - |
|--|-----------------------|

১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Highly stressed column |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have not taken action but it will be implemented within final timeline. |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ৩১-১০-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | Previous timeline: N/A Final Timeline: 10/31/2017 Factory has not taken action but they have agreed to implement within final timeline. CVV2: 11-Oct-2020: Factory has not taken action to remediate retrofitting works. |

২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Highly stressed column |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Verify insitu concrete stresses by taking 100mm diameter cores from ground floor indicated columns. Verify reinforcement grade, diameter and number of bars in column |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have not taken action but it will be implemented within final timeline. |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ৩১-১০-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | Previous timeline: N/A Final Timeline: 10/31/2017 Factory has not taken action but they have agreed to implement within final timeline. CVV2: 11-Oct-2020 Factory has not taken action to remediate retrofitting works. |

৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Highly stressed column |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have not taken action but it will be implemented within final timeline. |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ৩১-১০-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | Previous timeline: N/A Final Timeline: 10/31/2017 Factory has not taken action but they have agreed to implement within final timeline CVV2: 11-Oct-2020: Factory has not taken action to remediate retrofitting works. |

৪. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Unapproved Vertical Structure |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | As-built architectural and structural drawings to be prepared for 6th, 7th & 8th floor and submitted for approval by appropriate authority. As part of this process the building engineer will be required to make a number of checks on the structural design as described in the following recommendation. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have not taken action but it will be implemented within final timeline. |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ৩১-১০-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | Previous timeline: N/A Final Timeline: 10/31/2017 Factory has not taken action but they have agreed to implement within final timeline. CVV2: 11-Oct-2020: Factory has not taken action to remediate retrofitting works. |