



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুরক্ষা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | | | |
|---|---|-----------------------|--|
| কারখানার নাম | এ ক কে টেক্সটাইল মিলস | | |
| ঠিকানা | 203/1, Godenail road, Arambagh, Siddirganj, Narayanganj | | |
| কারখানার কোড | NRY078 | | |
| কালার কোড | | | |
| মূল্যায়নের ধরণ: কঠামোগত মূল্যায়ন | | পর্যবেক্ষণের তারিখ: - | |
| ১. পর্যবেক্ষণ | | | |

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Undocumented non-engineered shed has been found over roof top. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Building engineer to assess light weight roof structure and confirm its ability to withstand all wind loading pressure suctions and uplift forces. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will appoint consultant for design report so that they can calculate the structural adequacy of the light weight roof shed |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০৪-০৯-২০১৬ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | 10-11-2020, They construct new non-engineering shed, which design drawing not found during inspection. |

১.২. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Install horizontal bracings if required. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will install horizontal bracings if required |
| অগ্রাধিকার | |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৪-০১-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | 10-11-2020, they removed old non engineering shed. |

২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Water ponding was found in the roof due to lack of adequate sloping during the rain. Source of water is rainfall. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Adequate slope and proper drainage system to be maintained to drain out stored water. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will arrange proper sloping and will apply waterproofing material in the roof under the guidance of a qualified engineer soon. |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৪-০১-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 10-11-2020, We did not found any water ponding at roof top during inspection. |

৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Structural drawing, floor load plan and As built machine layout plan have not been found. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Develop set of as-built drawings showing structure details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will engaged an engineer to set as built machine layout plan, structural drawing and floor load plan.. |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৪-০১-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | 10-11-2020, They did not submitted any design drawing at DIFE head office and we did not found design drawing during inspection . |

৪. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Exposed rebar has been found on roof. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | All of the exposed rebar to be coated with proper weather coating. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | we will coat all the exposed rebar by proper weather coating . |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৪-০১-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 10-11-2020, They allrady removed exposed rebar on roof top. |