



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুরক্ষা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	ক্যালকন টেক্স লিমিটেড
ঠিকানা	A-11, Bscic I/E, Kanchpur, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY082
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Some affected columns were observed in ground floor due to collision and water infiltration.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install edge protection surrounding the columns and take necessary steps to prevent water intrusion in columns.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	CVV1: 20-Sep-2020 Affected column has been repaired but no edge protection has been installed surrounding the column. No steps has been observed to prevent the water intrusion in columns. On 14/03/2021-Affected column has been repaired but no edge protection has been installed surrounding the column. No steps has been observed to prevent the water intrusion in columns. CVV2:16-08-2021: Affected column has been repaired but no edge protection has been installed surrounding the column. No steps has been observed to prevent the water intrusion in columns.

১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Continue to maintenance works.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	CVV1: 20-Sep-2020 Affected column has been repaired but no edge protection has been installed surrounding the column. No steps has been observed to prevent the water intrusion in columns. On 14/03/2021-Affected column has been repaired but no edge protection has been installed surrounding the column. No steps has been observed to prevent the water intrusion in columns. CVV2:16-08-2021: Affected column has been repaired but no edge protection has been installed surrounding the column. No steps has been observed to prevent the water intrusion in columns.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Documents like structural drawing, soil test report, floor load plan, machine layout plan were not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Develop set of as-built drawings showing structural details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 20-Sep-2020 DEA reports, As-built drawings & Structural Retrofitting drawing have been approved from DIFE dated on 22.10.2020. Hard copy of As-built drawings and Retrofitting drawing were available but no hard copy of DEA report was found on-site during the visit. Factory authority send the soft copy of DEA report through email. On 14/03/2021-Hard copy of As-built drawings, load plan and Retrofitting drawing were available but no hard copy of DEA report was found on-site during the visit. CVV2:16-08-2021: Structural drawing & drawing, soil test report, floor load plan, machine layout plan, DEA report and retrofitting drawing were not available.