

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	কতুল্লা
ঠিকানা	Post Office Road, Fatullah
কারখানার কোড	NRY088
কালার কোড	

নুল্যায়নের ধরণ	: কাঠামোগত সুল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:	<u> </u>
্. পর্ববেষ্ণণ	*		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	oderately stressed column		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰম	ſ		
কাৰ্যক্ৰম	Factory Engineer to review design, loabove D12 column.	ads and columns stresses in area ide	ntified
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কাৰ্যক্ৰম	We have completed the DEA report a was conducted by WASO Engineering		v. DEA
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ		
চূডান্ত সমশ্রসীমা	08-09-507d		
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290		
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল		
মন্তব্য	2022-07-04 00:00:00 30/08/2022: but load plan was not found posted o work was started.		
সংযুক্তি × ×	মমূহ (৩) ×		

২. পর্যবেষ্ফণ

শ্ব(বঞ্চণ	oderately stressed column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	Verify insitu concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for the identified D12 column.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কাৰ্যক্ৰম	we have completed the Core Tests, ferro scan of Columns, Beams & Slabs to verify in–situ concrete stresses and rebars etc. conducted by Human Properties.
অগ্রাধিকার	ি৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	08-0%-50%9
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
<u>ম</u> ন্তব্য	2022-07-04 00:00:00 30/08/2022: DEA report has received approval from DIFE but load plan was not found posted on floor during inspection date. Retroffiting work was started.
সংসুক্তি × ×	সমূহ (৩) ×

৩. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	sed column
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাশক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	We have completed the DEA report and submitted to DIFE office for review. DEA
কাৰ্যক্ৰম	was conducted by WASO Engineering & Consultants (BD) Ltd.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	08-09-509
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	Earthal
অবস্থা	চলমান
	Previous timeline: 27/01/2017 Final Timeline: 04/09/2017. Factory has conducted
प्राह्मता	analysis for tresses of columns but not checked yet. It is Included in DEA.
মন্তব্য	30/08/2022: DEA report has received approval from DIFE but load plan was not
	found posted on floor during inspection date. Retroffiting work was started.

