



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	কতুল্লা
ঠিকানা	Post Office Road, Fatullah
কারখানার কোড	NRYO88
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কার্ঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ৩০-০৮-২০২২
--	---------------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Moderately stressed column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above D12 column.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have completed the DEA report and submitted to DIFE office for review. DEA was conducted by WASO Engineering & Consultants (BD) Ltd.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৪-০৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	2022-07-04 00:00:00 30/08/2022: DEA report has received approval from DIFE but load plan was not found posted on floor during inspection date. Retrofitting work was started.

সংযুক্তিসমূহ (৩)



২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Moderately stressed column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Verify insitu concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for the identified D12 column.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	we have completed the Core Tests, ferro scan of Columns, Beams & Slabs to verify in-situ concrete stresses and rebars etc. conducted by Human Properties.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৪-০৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	2022-07-04 00:00:00 30/08/2022: DEA report has received approval from DIFE but load plan was not found posted on floor during inspection date. Retrofitting work was started.

সংযুক্তিসমূহ (৩)



৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Moderately stressed column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have completed the DEA report and submitted to DIFE office for review. DEA was conducted by WASO Engineering & Consultants (BD) Ltd.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৪-০৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	Previous timeline: 27/01/2017 Final Timeline: 04/09/2017. Factory has conducted analysis for tresses of columns but not checked yet. It is Included in DEA. 30/08/2022: DEA report has received approval from DIFE but load plan was not found posted on floor during inspection date. Retrofitting work was started.

সংযুক্তিসমূহ (৩)

