

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	গার্নিশ সোয়েটারস লিমিটেড
ঠিকানা	Digiborabo, Rupgang, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY098
কালার কোড	

্যার্নের ধরণ: কাঠামোগ্ত মূল্যার্ন		পর্ববেষ্ফণের তারিখ: ৩০-০৮-২
<u> শ্ববেষ্</u> ডণ		
মিপুন্ধ Th	Mismatch found between structural despere are no cantilever in structural draperth side (grid no. C/4, C/5, C/6)."	sign drawing and as constructed structure. wing but we found 3 -0 x28 -0 cantilever in
াইটেম গ্যাটাগরি		
.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	prepare/update calculations showing	structural drawing, floor load plan and the structural adequacy of the floor system n imposed loading and the as built structure."
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
	[Whom is going to carry out the recorecommendation be carried out?]	mmendation?] [How will the
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস	
চুড়ান্ত সময়সীমা	02-02-2290	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল	
মন্তব্য	November-2018. As-built drawing ha Also no as-built drawing for extension inspection. 24-01-2021, During inspection at factory. The factory author 22-11-2018. On 24/08/2021-During drawing at factory. The factory author 22-11-2018. 30/08/2022- Any type during inspection. The factory author	submitted as built drawings to DIFE on 22- as not been found at site during inspection. In part has been found at site during section we did not found any types design pority submitted as build drawing to DIFE on inspection we did not found any types design pority submitted as build drawing to DIFE on s design & drawing has not found at factory ity submitted just a as build drawing to DIFE sign report has not submit to DIFE yet."

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Corrosion found at rebar due to exposed condition.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

र.১. कानकन		
	Drawida mustastiva sasting to saver the synapsed rehar from saversian	
কাষক্রম	Provide protective coating to cover the exposed rebar from corrosion.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	৬ মাস	
চুডান্ত		
<u> </u>		
সংশোধিত	02-02-2290	
সমশ্রসীমা	02-02-2040	
অগ্রগতির	সংশোধিত	
অবস্থা		
ম্ন্তব্য	"On 18–10–2020 – Protective coating for the exposed rebar has been observed	
	during inspection. 24–01–2021, The factory authority already provided protective	
	coating to cover the exposed rebar from corrosion. On–24/08/2021–The factory	
	authority already provied protective coating to cover the exposed rebar from	
	corrosion. 30–08–2022: The factory authority already provied protective coating to	
	cover the exposed rebar from corrosion. "	
य•ञाक्टि	प्राव ())	