



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সমৃদ্ধ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	গার্লিশ মোবাইলস লিমিটেড
ঠিকানা	Digiborabo, Rupgang, Narayanganj
কারখানার কোড	NR098
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <b>কার্ঠামোগত মূল্যায়ন</b>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: <b>৩০-০৮-২০২২</b>
--	---------------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	"Mismatch found between structural design drawing and as constructed structure. There are no cantilever in structural drawing but we found 3'-0"x28'-0" cantilever in north side (grid no. C/4, C/5, C/6)."
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	"Structural engineer prepare as built structural drawing, floor load plan and prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure."
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	[Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the recommendation be carried out?]
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	" On 18-10-2020-Factory authority submitted as built drawings to DIFE on 22-November-2018. As-built drawing has not been found at site during inspection. Also no as-built drawing for extension part has been found at site during inspection. 24-01-2021 , During inspection we did not found any types design drawing at factory . The factory authority submitted as build drawing to DIFE on 22-11-2018. On 24/08/2021-During inspection we did not found any types design drawing at factory . The factory authority submitted as build drawing to DIFE on 22-11-2018. 30/08/2022- Any types design & drawing has not found at factory during inspection .The factory authority submitted just a as build drawing to DIFE on 22-11-2018. But no drawing & design report has not submit to DIFE yet."

সংযুক্তিসমূহ (১)



২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Corrosion found at rebar due to exposed condition.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide protective coating to cover the exposed rebar from corrosion.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	"On 18-10-2020- Protective coating for the exposed rebar has been observed during inspection. 24-01-2021 , The factory authority already provied protective coating to cover the exposed rebar from corrosion. On-24/08/2021-The factory authority already provied protective coating to cover the exposed rebar from corrosion. 30-08-2022: The factory authority already provied protective coating to cover the exposed rebar from corrosion. "

সংযুক্তিসমূহ (২)

