



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	আকরাই ড্রেসেস লি.
ঠিকানা	75/B, Sagorica Complex, CDA Market, Pahartoli, Chattogram
কারখানার কোড	CHT004
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরন: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
--	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Moderately Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous timeline: 31/08/2016, Final Timeline: 15/12/2017 Factory has not taken action but they have agreed to implement within final timeline. On 13/02/2020: They are working with enlisted firm. 02.07.2020: Factory completed design & drawing. Still not submitted to DIFE. On 01/11/2020: Factory working with enlisted consultancy firm. 02.02.2021: Factory completed foundation test, core test. Rebar test still not started. 12.08.2021: No update available since the last visit.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Moderately Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Verify insitu concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for E2, E10 & E14 column.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	Previous timeline: 31/08/2016, Final Timeline: 15/12/2017 Factory has not taken action but they have agreed to implement within final timeline. On 13/02/2020: They are working with enlisted firm. 02.07.2020: Factory completed design & drawing. Still not submitted to DIFE. On 01/11/2020: Factory completed core test but report still not submitted to DIFE. 02.02.2021: No update available regarding this issue. 12.08.2021: No update available since the last visit.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Moderately Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous timeline: 20/01/2017, Final Timeline: 15/12/2017 Factory has not taken action but they have agreed to implement within final timeline. On 13/02/2020: They are working with enlisted firm. 02.07.2020: This issue will cover by DEA . 01.11.2020: Same as previous comment. 02.02.2021: Load plan not submitted to DIFE. 12.08.2021: No update available since the last visit.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Uncontrolled Storage
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The stacking of fabrics need to be reduced and store it in organized way following load plan
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous timeline: 31/08/2016, Final Timeline: 15/12/2017 Factory has not taken action but they have agreed to implement within final timeline. On 13/02/2020: They are working with enlisted firm. 02.07.2020: Factory do not take any steps regarding this issue. 01.11.2020: Same as previous comment. 02.02.2021: Still not take any action regarding this issue. 12.08.2021: No update available since the last visit.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Cracking in beam
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Sections of plaster finish to wall-column joint to be removed to investigate if cracks penetrate into the building structure. Investigation needed to determine why cracks occurring.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Previous timeline: 20/01/2017, Final Timeline: 15/12/2017 Factory has not taken action but they have agreed to implement within final timeline. On 13/02/2020: They repair this cracks. 02.07.2020: Same as previous comment. 01.11.2020: Same as previous comment. 02.02.2021: This issue is solved. 12.08.2021: This issue is solved.