



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন
বাংলাদেশের অঙ্গীকার

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	রিহাম কেবরিকস লিমিটেড
ঠিকানা	Plot-A-57, Bscic I/E, Fidc Road, Kalurghat, Chattogram
কারখানার কোড	CHT149
কালার কোড	
মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্বেক্ষণ	Noticeable crack has been found in the beam of ground floor. The width of crack is 3-5 mm. The cause of crack is dampness and poor concreting. As a result, corrosion of rebar in beam and spalling of concrete have been occurred.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Sections of plaster finish to be removed to investigate if cracks penetrate the building structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	21.09.2020: Factory do not take any action regarding remediation work. 05.09.2021: No action taken yet

১.২. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Building Engineer to review further if cracks are found to penetrate into building structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	21.09.2020: Factory do not take any action regarding remediation work. 05.09.2021: No action taken yet

১.৩. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Continue to monitor for cracking on an on-going basis.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Factory will continue to monitor for cracking on an on-going basis.
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	21.09.2020: Factory do not take any action regarding remediation work. 05.09.2021: No action taken yet

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Approval plan, full set of as built structural drawing, soil test report are not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Develop set of as-built drawings showing structure details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	All drawings will be prepared by the Engineer.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	21.09.2020: Factory do not take any action regarding remediation work. 05.09.2021: No action taken yet