

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	প্রীত্তম নীটওস্যান প্রাইভেট লিমিটেড
ঠিকানা	168, (BJC) Godnail, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY207
কালার কোড	

সুল	ল্যারনের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যারন পর্ববেষ্ফণের তারিখ: ৩১–০৮–২০২			
۵.	পর্ববেষ্কণ	*		
9		esign Drawing		
ভ	চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি			
2	১. কাৰ্যক্ৰম			
	কাৰ্শক্ৰম	As-built structural drawings to be pre (Building-3) by appropriate authorit engineer will be required to make a n described in the following recommend	y. As part of this process the building umber of checks on the structural de	,
	সুপারিশের তথ্যসূত্র			
	কার্থানার কার্থক্রম	Building-2 & Building-3 merged with accordingly by building Engineer.	each other. As built drawings will be	updated
	অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়		
	চূড়ান্ত সময়সীমা	७०−० १−२०५ ९		
	সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940		
	অগ্রগতির অবস্থা	চলমান		
	মন্তব্য	21.12.2020-DEA has been prepared a No design & drawing has been found found. 31/08/2022: The DEA report sas soon as possible.	during inspection only submission le	tter were
	সংযুক্তি ×	মমূহ (১)		

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Unapproved Horizontal and Vertical Structure
ক্যাপ আইটেম	
হ.১. কার্য	<u> </u>

4.5. 竹中州		
কাৰ্শক্ৰম	As-built structural and architectural drawings to be prepared and submitted for approval of unapproved horizontal and vertical structure of Building-3 by appropriate authority. As part of this process the building engineer will be required to make a number of checks on the structural design as described in the following recommendation.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্যানার কার্যক্রম	we will complete the as built drawing and then submit it to approval authority.	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য ন্য	
চুডান্ড সময়সীমা	©0-0€-₹059	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল	
মন্তব্য	21.12.2020–Found unapproved horizontal and vertical sreucture .But DEA has been prepared and submitted to DIFE but not approved yet. No design & drawing has been found during inspection. 31/08/2022: The DEA report should be prepared and resubmitted to DIFE as soon as possible. Found unapproved horizontal and vertical sreucture during visit.	
সংসুক্তিসমূহ (২) ×		

৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	Unapproved Horizontal and Vertical Structure
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
1 17101 114	<u>'I</u>

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	We will appoint and engineer/consultant to do remedial action for the necessary
কাৰ্যক্ৰম	action.
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	25-09-507d
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	21.12.2020–Found unapproved horizontal and vertical sreucture .But DEA has been prepared and submitted to DIFE but not approved yet. No design & drawing has been found during inspection. 31/08/2022: The DEA report should be prepared and resubmitted to DIFE as soon as possible. Found unapproved horizontal and vertical sreucture during visit.
সংযুক্তি × ×	मभूश (२)

৪. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	amage of Structural Member
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	7
কাৰ্যক্ৰম	Effected ceiling needs to be checked by building engineer & carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	we have done replastering the damaged area.
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত সমশ্রসীমা	®° − ° € − ₹° 5 9
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940

21.12.2020-Damage of structural members has been found at the different place. They did not take any action about this issue yet now. 31/08/2022: Damage of Structural Member was found during inspection date. সংযুক্তিসমূহ (১)

চলমান

৫. পর্যবেষ্ণণ

অগ্রগতির

অবস্থা

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Damage of Structural Member
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

। কাৰ্যক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for damage
 भागक्रम	structural member.
সুপারিশের	
ভূখ্যসূত্র	
কারখানার	We have replastered the damaged area and re painted it. Our engineer will verify
কাৰ্যক্ৰম	the checking process.
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ত	
<u> </u>	75-09-5076
সংশোধিত	07-07-7940
সময়সীমা	03-03-3040
<u>অগ্রগতির</u>	চল্মান
<u>অবস্থা</u>	DAMIA
	21.12.2020 – Damage of structural members has been found at the different
ਪੂਰਤਾ	place.They did not take any action about this issue yet now.But DEA has been
মন্তব্য	prepared and submitted to DIFE but not approved yet. 31/08/2022: Damage of
	Structural Member was found during inspection date.
সংযক্তিসমূহ (১)	
×	'd', '-'

৬. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	on engineered connection and bracing system	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৬.১. কাৰ্যক্ৰয়	म	
কাৰ্যক্ৰম	The connection of MS angle and shed needs to be checked by building engineer. The bracing system and tie between purlin are required to ensure the stability of the steel shed.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্শক্রম	We will check the stability system of the steel shed by our factory engineer.	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	©0-0€-₹0%&	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল	
মন্তব্য	21.12.2020–Found non engineering connection bracing system But DEA has been prepared and submitted to DIFE but not approved yet. 31/08/2022: Non engineered connection and bracing system was found during inspection date. The DEA report should be prepared and resubmitted to DIFE as soon as possible.	
সংযুক্তিসমূহ (২) 		

৭. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Non engineered connection and bracing system
ক্যাপ	
পাহ(৬৸ ক্যাটাগরি	

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for no bracing
কাৰ্যক্ৰম	system and non-engineered connection.
সুপারিশের	
1 ~	
তখ্যসূত্র	
কার্খানার	We will do the necessary
কাৰ্যক্ৰম	we will do the necessary
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	
সময়সীমা	75-09-5076
সংশোধিত	
সময়সীমা	02-02-2940
অগ্রগতির	Tairria.
<u>অবস্থা</u>	চলমান
	21.12.2020–Found non engineering connection bracing system But DEA has been
	prepared and submitted to DIFE but not approved yet. 31/08/2022: Non
মন্তব্য	engineered connection and bracing system was found during inspection date. The
	DEA report should be prepared and resubmitted to DIFE as soon as possible.
সংবক্তি	মমহ (২)
V	'd', ' ' '
~ ~	