



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	রেডিস গার্মেন্টস
ঠিকানা	271, Joimat Khan Road, Pagar, Tongi, Gazipur
কারখানার কোড	GZP279
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <u>কাঠামোগত মূল্যায়ন</u>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
--	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Hair Cracking in beam
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Sections of plaster finish of beam to be removed to investigate if cracks penetrate the building structure. Investigation needed to determine why cracks occurring.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 22.September.2020:At the time of inspection some non structurak cracks obsrved under beam and partion wall. 10 Dec 2020: Hair crack has not been observed under beam. 25th August 2021:Cracks under beams are already been remidiated.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Dampness in slab
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Sections of plaster finish to concrete to be removed to investigate if dampness penetrates into the building structure. Investigation needed to determine the source of the damp and way to prevent it re-occurring.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 22.September.2020:Dampness observed in some areas. 10 Dec 2020: During inspection dampness has not been observed in slab at 2nd floor and 1st floor level. 25th August 2021:No dampness found in slabs.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exposed reinforcement has been found on rooftop.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	For durability and serviceability protective coating or rust proof paint on surface is recommended.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 22.September.2020:Exposed rebar are covered by pain on roof and stair areas. 10 Dec 2020: Protective paint work heen done. 25th August 2021:Exposed rebar are coated with colour coating.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	As built architectural drawing, structural drawing, load plan and design report are not available at site.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Under guidance of a qualified structural engineer prepare design documents accordance with as built condition supported by design report.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 22.September.2020:No As built architectural drawing, structural drawing, load plan and design report available at site.We found a soil test report,building approval plan and a working drawing.10 Dec 2020: As built architectural drawing, structural drawing, load plan and design report not available at site 25 th August 2021:As built design drawing found on site but not approved yet.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Water logging
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Water logging observed at roof.Need to take necessary steps to drain out the rain water properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 22.September.2020:At the time of inspection Water logging observed at roof. 10 Dec 2020: Water logging has not been observed. 25 th August 2021:Water logging not observed at roof.

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Improper anchorage to racks
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Racks are not anchored properly to floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 22.September.2020:At the time of inspection Improper anchorage obsrved between racks and floor.To avoid overturning Racks should be anchored properly. 10 Dec 2020::At the time of inspection Improper anchorage obsrved between racks and floor.To avoid overturning Racks should be anchored properly. 25 th August 2021:Racks are not properly anchored.