



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|--------------|--|
| কারখানার নাম | হাভেন ক্যাশন লিমিটেড। |
| ঠিকানা | Purbohati Road, Hemayetpur, Natun Para, Savar, Dhaka |
| কারখানার কোড | DHK251 |
| কালার কোড | |

| | |
|---|-----------------------|
| মূল্যায়নের ধরন: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | পর্যবেক্ষণের তারিখ: - |
|---|-----------------------|

১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | □ The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy □ No earth fault protection provided |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | □ Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Generator room. □ Provide over current and earth fault protection |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have not taken action but it will be implemented within final timeline. |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০৭-১১-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | 08-10-2020 on visit day Generator installed in ground floor , Poor illumination & ventilation for the generator room. Generator frame earthing (grounding) is provided at one separate points. On 21-01-2021 (CVV), 1.The generator room is not properly rated and physically separated from the remainder of the building. 2.Generator frame earthing (grounding) is not provided at two separate points. 3.No appropriate detectors installed for generator room 4.Generator room were not enclosed properly for fire propagation and no fire rated swing door found |

২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | □ The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy □ No earth fault protection provided |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | □ Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the Generator room □ Install appropriate detectors |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have not taken action but it will be implemented within final timeline. |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০৭-১১-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | 08-10-2020 on visit day Generator installed in ground floor , Poor illumination & ventilation for the generator room. Generator frame earthing (grounding) is provided at one separate points. On 21-01-2021 (CVV), 1.The generator room is not properly rated and physically separated from the remainder of the building. 2.Generator frame earthing (grounding) is not provided at two separate points. 3.No appropriate detectors installed for generator room 4.Generator room were not enclosed properly for fire propagation and no fire rated swing door found |

৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | □ No instruction for first aid to electrical shock □ Body & door not earthed □ No clear identification mark on distribution board □ MDB does not have duplicate earth list |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | □ Provide duplicate earth leads. □ Provide earthing to body & door. □ Provide earth bar/neutral bar □ Provide clear identification mark on distribution board. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We Have taken initiative & it will be completed within timeline. |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০৭-১১-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 08-10-2020 on visit day a) Electrical SLD approved by DIFE but does not match with actual circuit. b) Looping and bunch of cables are observed at circuit breakers within distribution boards. c) Body & door not earthed d) found instruction for first aid to electrical shock On 21-01-2021(CVV), 1.Electrical SLD approved by DIFE but does not match with actual circuit. 2.Single earth lead found terminated to earth bus bar. 3.Body & Door of DB is not properly earthed 4.No clear identification markings of distribution board 5.Instruction board for first aid and artificial respiration is not located in some position. |

৪. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | □ No instruction for first aid to electrical shock □ Body & door not earthed □ No clear identification mark on distribution board □ MDB does not have duplicate earth list |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | □ Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We Have taken initiative & it will be completed within timeline. |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০৭-১১-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 08-10-2020 on visit day a) Electrical SLD approved by DIFE but does not match with actual circuit. b) Looping and bunch of cables are observed at circuit breakers within distribution boards. c) Body & door not earthed d) found instruction for first aid to electrical shock On 21-01-2021 (CVV), 1.Electrical SLD approved by DIFE but does not match with actual circuit. 2.Single earth lead found terminated to earth bus bar. 3.Body & Door of DB is not properly earthed 4.No clear identification markings of distribution board 5.Instruction board for first aid and artificial respiration is not located in some position. |

৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | □ Lightning protection system not available |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | □ Provide appropriate Lightning protection system. □ Provide air termination network |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | □ LPS drawing was available & factory personnel agreed to implement within timeline. |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০৭-১১-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 08-10-2020 on visit day On the factory roof top Lightning protection system is not installed. On 21-01-2021 (CVV), Lightning protection system is not installed on the building roof top |

