

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	এস আই নিটিং লি:
ঠিকানা	26/1, Shataish Road, Tongi, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 292
কালার কোড	

ল্যায়নের ধরণ: अक्षि মূল্যায়ন পর্যবেষ্ফণের তারিখ: ২৩–০১–২০২০			
১. পর্ববেষ্ফণ	*		
পরিদর্শন ব্র্পার্ববেক্ষণ ব্র্বাপ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	Inadequate horizontal separation	Inadequate vertical separation	
১.১. কাৰ্যক্ৰয়	<u> </u>		
কাৰ্শক্ৰম	areas, offices and work areas shaccording to the Guideline occur	monstrate how designated storage areas, nould be separated with fire-rated walls an pancy separation will be achieved. Retrogriate drawings following guidelines	nd doors
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্থানার কার্থক্রম	We will provide design drawing guideline.	automatic fire detection system according	to
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নয়		
চুড়ান্ড সময়সীমা	07-07-7940		
সংশোধিত সময়সীমা	02-07-7940		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি		
মন্তব্য	can't show their design drawing submission. 01.09.2022: Factory	eir design drawing and it was approved. B copy. They also can't show us received co has not submitted drawing for approval f ot submitted drawing for approval from D	opy of from

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Inadequate horizontal separation [] Inadequate vertical separation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্শক্ৰম	Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall under Mixed Occupancy (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with firerated walls and doors according to the Guidelines. Different occupancy in different floors should be separated with fire-rated construction according to the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will install fire rated wall and door according to guideline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	07-07-7940
সংশোধিত	07-07-7940

11–08–2021: Office areas and store were not separated from production floor. 01.09.2022: Factory has not started installation of separation work with fire rating

materials yet. 23.01.2023: Factory has not started installation of separation work

with fire rating materials yet. সংযুক্তিসমূহ (२) × ×

05-05-5590

শুৰু হয়নি

৩. পর্ববেষ্ফণ

সময়সীমা অগ্রগতির

অবস্থা

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures. The ground floor exits not enclosed Stair width less than required Riser & Trade tolerance of a flight not within limit. Max number of steps in a single flight more than 15. Handrails height less than required Number of Handrails less than required Stairway door not Fire Door Exit access door not swing in the direction of flow. Height of Exit Doorway less than required. No Auto door closer. Obstruction in Stairway
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into smoke-proof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্ <u>থ</u> ক্রম	we will provide design drawing according to guideline.
<u> অগ্রাখিকার</u>	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	02-02-2290
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্ত ব্য	11–08–2021: They submitted their design drawing and it was approved. But they can't show their design drawing copy. They also can't show us received copy of submission. 01.09.2022: Factory has not submitted drawing for approval from DIFE. 23–01–2023: Factory has not submitted drawing for approval from DIFE.

 পরিদর্শন	Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures I The ground floor exits not enclosed I Stair width less than required I Riser & Trade tolerance of a flight not within limit I Max number of steps in a single flight more than 15 I Handrails height less than required I Number of Handrails less than required I Stairway door not Fire Door I Exit access door not swing in the direction of flow I Height of Exit Doorway less than required I No Auto door closer I Obstruction in Stairway
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কাৰ্যক্ৰম	
भागकन	☐ Convert all interior stairways into smokeproof enclosures equipped with Fire—rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. ☐ The ground floor exits should be enclosed so as to ensure safe pathway for escape from the premises. ☐ Provide continuous smoke—proof fire protected pathway along all the stairways from roof to the final exit. ☐ Provide stairways of adequate dimensions and of appropriate specifications according to the Guidelines as required for the occupancy load. ☐ Remove all collapsible security gates and roller shutters from all exit stairway access doors
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will do this work accoding to guideline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ত সমশ্রসীমা	07-07-790
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্যানি
মন্তব্য	11–08–2021: Collapsible gates were available. Handrails found on one side on stair. Stairways were not smokeproof. 01.09.2022: Factory has not started installation of separation work with fire rating materials yet. 23–01–2023: Factory has not started installation of separation work with fire rating materials yet.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures In the ground floor exits not enclosed Stair width less than required Riser & Trade tolerance of a flight not within limit Max number of steps in a single flight more than 15 Handrails height less than required Number of Handrails less than required Stairway door not Fire Door Exit access door not swing in the direction of flow Height of Exit Doorway less than required No Auto door closer Obstruction in Stairway	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৫.১. কার্	্র জিম	

কাৰ্শক্ৰম	Remove obstructions from stairways
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Obstruction will removed.
<u> অগ্রাখিকার</u>	প্রযোগ্য নয়
চূডান্ত সমশ্রসীমা	02-02-2290
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	11-08-2021: Obstruction found on Stairs. 01.09.2022: Obstruction found on Stairs. 23-01-2023: Obstruction found on Stairs.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	No Fire Door No illuminated exit sign Width of Passageway less than required
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাশক্রম	☐ Provide easily identifiable escape routes, clear and free of obstruction. ☐ Provide clearly visible illuminated exit sign to indicate exit from storage area.
সুপারিশের	
্ <u>ত</u> িখ্যসূত্র	
কারখানার	MA will do this work and do to the mildeline
কাৰ্যক্ৰম	We will do this work accoding to guideline.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড	07-07-7940
<u> </u>	02-02-2010
সংশোধিত	07-07-7940
সমশ্রসীমা	02-02-2940
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হৰ্ননি
<u>অবস্থা</u>	· 영화 환제에
	11-08-2021: Fire door not found and exit signs were not adequate. 01.09.2022:
<u> মন্তব্য</u>	Fire door not found and exit signs were not adequate. 23-01-2023: Fire door not
"	found and exit signs were not adequate.

সংযুক্তিসমূহ (२) ×

৭. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide fire doors as approved by the Guidelines
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	We will do this work accoding to guideline.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্বসীমা	07-07-7940
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বানি
মন্তব্য	11-08-2021: Store clearance was not proper. 01.09.2022: Factory has not provided fire door as per guidelines. 23-01-2023: Factory has not provided fire door as per guidelines.



. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন 🛮	No Smoke and Heat Vents
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	T
	Provide smoke and heat vents as required (e.g. Storage, etc.)
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will install smok detector and heat vents.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	02-02-2290
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7910
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	11–08–2021: No Smoke and Heat Vents found on factory 01.09.2022: No Smoke and Heat Vents found on factory . 23–01–2023: No Smoke and Heat Vents found on factory .

প্ৰথবেষ্ষণ	
রিদর্শন 🛮 । র্ববেষ্কণ	No Fire Lift in building
ন্যাপ Iাইটেম ন্যাটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰম	4
কাৰ্যক্ৰম	Provide drawings and plans for installation of Fire Lift as per the specifications provided in the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	we will provide drawing according to guideline.
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ড সমশ্বসীমা	07-07-7940
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	11–08–2021: They don't want to build fire lift. For that they remove temporary structure of their roof. Though they remove their temporary structure their building height was at most 80 feet. So they need to do it. 01.09.2022: Factory has not submitted drawing for approval from DIFE. 23–01–2023: Factory has not submitted drawing for approval from DIFE.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	No Fire Lift in building
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১০.১. কাৰ্যক্ৰম Provide Fire Lift in building matching the specifications provided in the কাৰ্যক্ৰম Guidelines. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার We will think about installing fire lift according to guideline. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড 05-05-5590 সময়সীমা সংশোধিত 02-02-2290 সমশ্রসীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 11-08-2021: They don't want to build fire lift. For that they remove temporary structure of their roof. Though they remove their temporary structure their building height was at most 80 feet. So they need to do it. 01.09.2022: During the inspection found, factory has not provided fire Lift in building matching the মন্তব্য specifications provided in the Guidelines. 23–01–2023: During the inspection found, factory has not provided fire Lift in building matching the specifications provided in the Guidelines.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Exit sign missing Exit signs not illuminated at all times Directional signs missing No Bangla and English Exit instructions in case of emergency Means of Escape lack Emergency Lighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

ক্যাভাগার			
<u> </u>	১১.১. কাৰ্বক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate number and type of illuminated exit signs so that exits can be seen from all corridors and evacuation paths. Provide English and Bangla Exit instructions where necessary. Post directional signs at appropriate locations		
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কারখানার কার্যক্রম	we will install exit sign .		
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর		
চুডান্ড সময়সীমা	07-07-7940		
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি		
মন্তব্য	11–08–2021: Exit signs directional signs and emergency light are not adequate. 01.09.2022: Exit signs directional signs and emergency light are not adequate. 23–01–2023: Exit signs directional signs and emergency light are not adequate.		
সংযুক্তি ×	मभूर (२)		

0	১২. পর্যবেষ্ণ্য		
	পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ ক্যাপ	Exit sign missing Exit signs not illuminated at all times Directional signs missing No Bangla and English Exit instructions in case of emergency Means of Escape lack Emergency Lighting	
	আইটেম ক্যাটাগরি		

<u> ২.১. কাশক</u>	.১. কার্শক্রম		
কাৰ্যক্ৰম	Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency lighting requirements of the Guidelines		
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কার্য্থানার কার্যক্রম	We will install exit sign .		
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়		
চুডান্ত সমশ্রসীমা	07-07-790		
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি		
মন্তব্য	11-08-2021: New Emergency light are not installed. 01.09.2022: New Emergency light are not installed. 23-01-2023: New Emergency light are not installed.		

	১৩. পূৰ্ব(ৰ্ষ্ণুণ			
পারদর্শন No Command Station		No Command Station	পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		बे	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Equip Command Station with all facilities required to meet the Guidelines requirements
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will install fire command station .
<u> অগ্রাখিকার</u>	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	02-02-2290
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2990
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
মন্তব্য	11–08–2021: Factory doesn't complete it yet. 01.09.2022: During the inspection, there has not found fire command station. 23–01–2023: During the inspection, there has not found fire command station.

	99. 17/7 4 91		
1			
	পরিদর্শন	\parallel Less than 4 times a year \parallel Training of the Trainers not performed \parallel Training of the	
	পর্ববেষ্কণ	Trainers not performed	
	ক্যাপ		
	আইটেম		
	ক্যাটাগরি		

ক)৷গাব			
১৪.১. কার্যক্রম			
কাৰ্শক্ৰম	Ensure adequate number of Fire Drills as per the Guidelines Provide training to the Trainers Include Fire Drill and Training of the Trainers in Fire Safety Management Plan		
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্বক্রম	We will conduct and record of fire drill.		
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নর		
চুডান্ত সময়সীমা	02-02-2290		
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি		
মন্তব্য	11-08-2021: Factory doesn't complete it yet. They don't do any fire drill. 01.09.2022: Factory doesn't complete it yet. They don't do any fire drill. 23-01- 2023: Factory doesn't complete it yet. They don't do any fire drill.		

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Non-standard Cylinder color [] Cylinder expired/faulty [] Cylinders not accessible
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কাৰ্খানাৰ Already we have done. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ত 07-07-7990 *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 07-07-7990 সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> সংশোধিত অবস্থা 11-08-2021: They take new extinguisher but not adequate in number. Within few days they will buy adequate number of Extinguisher. 01.09.2022: Factory has মন্তব্য Provided fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines. 23-01-2023: Factory has Provided fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines. সংখুক্তিসমূহ (২)

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Non-standard Cylinder color Cylinder expired/faulty Cylinders not accessible
ক্যাপ্	
<u>আইটেম</u>	
[ক্যান্তানার	

১৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection and expiry/re-service labels. Ensure easy accessibility to fire extinguishers.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	Already we have done.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্বসীমা	07-07-790
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-790
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	11–08–2021: They monitor and maintenance their extinguisher regularly. 01.09.2022: They monitor and maintenance their extinguisher regularly. 23–01–2023: They monitor and maintenance their extinguisher regularly.
সংযুক্তি × ×	नमूर (२)

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Non-standard Standpipe & Hose system Supply of water required for fire protection is not adequate Pressure in the standpipe is less than recommended The size (diameter) of the standpipe is less than the prescribed value No Siamese connection available
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

	M. Dravida standard Ctandring 9. Hase system that complies with the Cuidelines
কাৰ্যক্ৰম	☐ Provide standard Standpipe& Hose system that complies with the Guidelines requirements for supply of water, minimum pressure in the standpipe and size (diameter) of the standpipe. ☐ Ensure that Siamese connections are available as specified by the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will install standard stand pipe system.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ড সময়সীমা	02-02-2290
সংশোধিত সময়সীমা	02-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্ত ব্য	11–08–2021: 1 inch hose pipe found on spot. Need to replace with 1.5 inch hose pipe. Hose pressure was also not adequate and Siamese connection was not available 01.09.2022: Factory has not started installation of fire stand pipe & hydrant system work yet. 23–01–2023: Factory has not started installation of fire stand pipe & hydrant system work yet.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	No fire pump present
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide Fire pump with specifications to meet the Guidelines requirements
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	We will install fire pump.
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুড়ান্ড সময়সীমা	07-07-7940
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	11–08–2021: No fire pump available on factory. 01.09.2022: Factory has not started installation of fire stand pipe & hydrant system work yet. 23–01–2023: Factory has not started installation of fire stand pipe & hydrant system work yet.

1	9. 11/1 4 4	
I		
	পরিদর্শন 🛮 Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy 🖟 No fire rate	d
	পর্যবেষ্কণ composite door at the boiler entrance 🛘 Inadequate ventilation of the boiler room	
	ক্যাপ	
	<u>আইটেম</u>	
	ক্যাটাগরি	

৯.১. কাৰ্যত্ৰ	৯.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the boiler room.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide design drawing according to guideline.	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য ন্য	
চুডান্ড সময়সীমা	07-07-7940	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি	
মন্তব্য	11–08–2021:They submitted their design drawing and it was approved. But they can't show their design drawing copy. They also can't show us received copy of submission. 01.09.2022: Factory has not submitted drawing for approval from DIFE. 23–01–2023: Factory has not submitted drawing for approval from DIFE.	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy No fire rated composite door at the boiler entrance Inadequate ventilation of the boiler room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
เ≪าเ≺เ∿หม เ	Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the boiler room.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কাশক্রম	we will install life door according to guideline.
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নয়
চূডান্ত সময়সীমা	02-02-2290
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	11–08–2021: Factory doesn't complete it yet. 01.09.2022: Factory has not provided fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self closing swing door for the boiler room. 23–01–2023: Factory has not provided fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self closing swing door for the boiler room.

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy The generator room smaller than the required size Combustible material inside No over-current protection provided No earth-fault protection
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম					
কাৰ্যক্ৰম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Generator room. Provide over current and earth fault protection					
সুপারিশের তখ্যসূত্র						
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide design drawing according to guideline.					
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়					
চুডান্ড সময়সীমা	07-07-7940					
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940					
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি					
মন্তব্য	11-08-2021: They submitted their design drawing and it was approved. But to can't show their design drawing copy. They also can't show us received copy submission. 01.09.2022: Factory has not submitted drawing for approval from DIFE. 23-01-2023: Factory has not submitted drawing for approval from DIF					

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy The generator room smaller than the required size Combustible material inside No over-current protection provided No earth-fault protection
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

<u> ২২.১. কার্যত্র</u>	স
কাৰ্যক্ৰম	Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the Generator room I Install appropriate detectors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will install fire door according to guideline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ড সমশ্রসীমা	07-07-7960
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	11–08–2021: Generator room was not separated from Exit–2. 01.09.2022: Factory has not provided fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self closing swing door for the Generator room . Also not Installed appropriate detectors. 23–01–2023: Factory has not provided fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self closing swing door for the Generator room . Also not Installed appropriate detectors.
সংযুক্তি × ×	ममूर (२)

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy The generator room smaller than the required size Combustible material inside No over-current protection provided No earth-fault protection
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাসক্রম	Remove Combustible materials from generator room. Ensure accessibility and ventilation to generator Ensure double earthing of generator frame					
সুপারিশের তখ্যসুত্র						
	We will remove combustible materials from generator room.					
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়					
চুডান্ত সমশ্বসীমা	07-07-7940					
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940					
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বানি					
11-08-2021:Combustible materials found in generator room. 01.09.20 Combustible materials found in generator room. 23-01-2023: Combustible materials found in generator room.						

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	☐ No fire detection and alarm system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan.					
সুপারিশের						
ভ৾খ্যসূত্ৰ						
কার্খানার	We will provide design drawing for fire detection and alarm system.					
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়					
চুডান্ড সময়সীমা	07-07-7940					
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940					
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হর্মনি					
মন্তব্য	11-08-2021:They submitted their design drawing and it was approved. But they can't show their design drawing copy. They also can't show us received copy of submission. 01.09.2022: Factory has not submitted drawing for approval from DIFE. 23-01-2023: Factory has not submitted drawing for approval from DIFE.					

২৫. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	No fire detection and alarm system
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	1

২৫.১. কাৰ্যক্ৰম

6.2. 41 1d	~	
কাৰ্শক্ৰম	Install the fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings).	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্য্থানার কার্যক্রম	We will install smoke detector and alarm system.	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়	
চুডান্ত সময়সীমা	07-07-7940	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি	
মন্তব্য 11–08–2021: They have manual alarm system not automatic or according guideline 01.09.2022: The factory has not started installation of fire alarm detection system work yet. 23–01–2023: The factory has not started instal fire alarm & detection system work yet.		