



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন
বাংলাদেশের অঙ্গীকার

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	এস এন্ড এস সুইমওয়ার লি.
ঠিকানা	1293, D.T.Road (3rd & 4th floor) Dhanialpara, Chattogram
কারখানার কোড	CHT153
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরন: কাঠামোগত মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Unapproved vertical extension
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	As built architectural and structural to be prepared and submitted for approval by appropriate authorities. As part of this process the building engineer will be required to make a number of checks on the structural design as described in the following recommendations.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Factory has not taken any action yet but willing to done it before the given timeframe
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৫-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20.12.2020: No documents found regrading this issue. On 06.05.2021: Still not taken any action regarding this issue. 16.08.2021: CDA approved 3rd+4th floor on 10/5/1985 dated. Drawing found during inspection. But not found as built drawing.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Cracks observed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Sections of plaster finish to wall-column joint to be removed to investigate if cracks penetrate into the building structure. Investigation needed to determine why cracks occurring.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Factory has not taken any action yet but willing to done it before the given timeframe
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৫-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20.12.2020: factory still not take any action regarding this issue. On 06.05.2021: Cracks found at several beam during inspection. 16.08.2021: one crack found at top staircase beam at north side.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Dampness observed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Sections of plaster need to be removed to investigate if dampness penetrates into the building wall and take the remedial action as directed by building engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Factory has not taken any action yet but willing to done it before the given timeframe
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৫-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	20.12.2020: factory still not take any action regarding this issue. On 06.05.2021: Dampness found during inspection. 16.08.2021: Dampness on wall has been repairing. New painting woork in-progress.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No proper roof drainage and water proofing
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Water proofing and proper roof drainage system need to be implemented as directed by the guidance of building engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Factory has not taken any action yet but willing to done it before the given timeframe
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৫-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20.12.2020: factory still not take any action regarding this issue. On 06.05.2021: No update found during inspection. 16.08.2021: Proper roof drainage and water proofing not found.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Non-engineering canteen shed found at roof top.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Need detail engineering analysis and drawing for this unapproved canteen shed.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	16.08.2021: No design/drawing found.