



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন
বাংলাদেশের অঙ্গীকার

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	এম কে অ্যাপারেলস লি:
ঠিকানা	Plot # 60, Road # 7, Ward # 4, Block -A, Kukkumari
কারখানার কোড	DHK383
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <u>বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন</u>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The generator room smaller than the required size □ Inadequate ventilation of the generator room □ The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door □ No detector in generator room □ Combustible materials inside generator room □ No cover on the cable trench
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Generator room
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	01-03-2021 Visit Observation: The generator room are not smaller than the required size. The generator room is properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door. detector found in generator room. Combustible materials inside are not found generator room. 25-05-2021 Visit Observation: The generator room are not smaller than the required size. The generator room is properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door. detector found in generator room. Combustible materials inside are not found generator room.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Access to substation not easy □ Ventilation and illumination of substation is poor □ No Separating wall □ No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration □ Electric cables do not pass through service shaft or insulated conduits
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide easy access to the substation □ Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Substation room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	01-03-2021 Visit Observation: Access to substation is easy. Ventilation and illumination of substation is proper. Separating wall found. instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration found. 25-05-2021 Visit Observation: Access to substation is easy. Ventilation and illumination of substation is proper. Separating wall found. instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration found.

২.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure accessibility and ventilation to substation □ Provide instructions for first aid and artificial respiration from exposure to electrical shock. □ Provide cover on the cable trench
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01-03-2021 Visit Observation: Electric cables do not pass through service shaft or insulated conduits 25-05-2021 Visit Observation: Electric cables do not pass through service shaft or insulated conduits

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Access obstructed/barred <input type="checkbox"/> Connection without lug <input type="checkbox"/> Undressed wire inside <input type="checkbox"/> No clear identification mark on distribution board
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide clear identification mark on distribution board
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	01-03-2021 Visit Observation: clear identification mark found on distribution board. connection with lug. Undressed wire inside not Found 25-05-2021 Visit Observation: clear identification mark found on distribution board. connection with lug. Undressed wire inside not Found

৩.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove obstruction to ensure access to MDB/MCB Box <input type="checkbox"/> Ensure well-dressed cabling with lugs
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	01-03-2021 Visit Observation: access to MDB/MCB Box not Found 25-05-2021 Visit Observation: access to MDB/MCB Box not Found

8. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Electric cables do not pass through service shaft
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide service ducts conduits
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01-03-2021 Visit Observation:Electric cables do not pass through service shaf 25-05-2021 Visit Observation:Electric cables do not pass through service shaf