



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	এলাট ক্যাশন লি.
ঠিকানা	J. Alam Tower, Abdul Latif Road, Middle Halishar, Bandar, Chattogram
কারখানার কোড	CHT005
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরন: <u>কাঠামোগত মূল্যায়ন</u>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
--	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Moderately stressed columns
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will engage a DIFE enlisted firm to complete this issue
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	৩০-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	Previous timeline: 31 August 2016 Final timeline: 27 August 2017 Factory is planning to engage a DIFE enlisted firm to complete this issue On 20.02.2020: This issue will be solved by DEA. 16.11.2020: This issue will be solved by DEA. All documents submitted to DIFE except documents need to submit according to 81st task force meeting. 01.09.2021: Not submit the review correction.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Moderately stressed columns
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Verify in situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for B14, B1 & A4 column or 100mm dia. cores from 4 columns.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will engage a DIFE enlisted firm to complete this issue
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	Previous timeline: 31 August 2016 Final timeline: 27 August 2017 Factory is planning to engage a DIFE enlisted firm to complete this issue On 20.02.2020: Factory submitted core test report to DIFE. 16.11.2020: Factory submitted core test report to DIFE. DEA still not approved. 01.09.2021: core test report submitted to DIFE

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Moderately stressed columns
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will engage a DIFE enlisted firm to complete this issue
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	Previous timeline: 20 January 2017 Final timeline: 27 October 2017 Factory is planning to engage a DIFE enlisted firm to complete this issue On 20.02.2020: Over storage observed during inspection. 16.11.2020: Factory submitted load plan to DIFE. Still not approved. 01.09.2021: Load plan submitted.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Technical Documents
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	As built architectural and engineering drawing to be prepared. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the structural design.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have taken initiative and completed this issue
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	Recommended for approval On 20.02.2020: Factory submitted all design drawing to DIFE. Factory doesn't take action yet according to the decision made in 81st Task Force meeting. 16.11.2020: Factory submitted as built architectural and engineering drawing to DIFE. Still not approved. 01.09.2021: As built drawing submitted.