



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন  
বাংলাদেশের অঙ্গীকার

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	ইসলাম গার্মেন্টস লি: (টেক্সটাইল ডিভিশন)
ঠিকানা	Zarun, Konabari, Gazipur
কারখানার কোড	GZP161
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: **বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন** পর্যবেক্ষণের তারিখ: **০৭-১২-২০২২**

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Electrical cables do not run through separate Service ducts □ Not sealed with noncombustible material at each floor level for electrical services duct □ Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide service duct for electrical cables □ Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by providing fire rated enclosures around the openings along with seals and fire dampers in shafts and ducts at floor separations.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	On 10-03-2021 (CVV-1): Permission was not given to visit floor.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No separate room for the transformer <input type="checkbox"/> No illumination in transformer room <input type="checkbox"/> Silica gel is in poor condition. <input type="checkbox"/> Lint/dirt in transformer room
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide a separate room for transformer as per the guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Work process is ongoing
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	On 10-03-2021 (CVV-1): Permission was not given to visit floor.

### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	☐ Combustible/junk materials inside generator room ☐ No earth fault protection provided ☐ lint/dirt in generator room ☐ No detector in generator room
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	☐ Provide earth fault protection
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Work process is ongoing
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৪-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	On 10-03-2021 (CVV-1): Permission was not given to visit floor.

### ৩.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install appropriate detectors
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Work process is ongoing
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	On 10-03-2021 (CVV-1): Permission was not given to visit floor.

### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	☐ MDB/DB/SDB body and door not earthed ☐ No or empty earth bar/neutral bar ☐ Improper wiring/cablings on the floor
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	☐ Install MDB/DB/SDB/SB/MCCB on nonflammable board. ☐ Provide earthing to body and door of MDB/DB/SDB. ☐ Provide duplicate earth leads for MDB.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Work process is ongoing
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৪-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	On 10-03-2021 (CVV-1): Permission was not given to visit floor.

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	☐ Lightning protection system not available
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	☐ Provide appropriate earthing and lightning protection system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	On 10-03-2021 (CVV-1): Permission was not given to visit floor.