



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন
বাংলাদেশের অঙ্গীকার

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	ভ্যালমন্ট মোবাইলস লিঃ
ঠিকানা	505 Eiad Ali Complex, Bot Tola Road, North Khaikur, Board Bazar , Gazipur
কারখানার কোড	GZP359
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <u>বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন</u>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	-Location-Office room. - Electrical Single Line Diagram was not available and the factory maintenance person doesn't have enough knowledge about overall electrical system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. Provide updated SLD matching the existing installation at the factory. 2. SLD to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets. 3. SLD to be approved by the engineer-in-charge.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1) : Electrical Single Line Diagram was available.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location–Office room. –Updated [As built Electrical Layout Drawings] wasn't available in the factory and the factory maintenance person doesn't have enough knowledge about electrical layout drawing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineer-in-charge.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	–
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1) : As built Electrical Layout Drawings] wasn't available in the factory and was not implemented yet.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location–Substation room. –Arrangement for preventing storm water was not provided.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Make suitable arrangements to prevent storm water to enter substation rooms.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	–
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1) : Arrangement for preventing storm water was provided.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator room -Unwanted Materials was stored inside the generator room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All unwanted materials should be removed from Generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1) : Unwanted Materials was not stored inside the generator room.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-COS-Generator room,FPI-Generator room,LT-panel-Generator room,DB-Ground Floor-jacquard, MDB-1st Floor, DB-1st Floor, SDB-1st Floor-washing, DB-2nd Floor, SDB-2nd Floor-Linking, DB-2nd Floor-Office, DB-3rd Floor, DB-4th Floor, SDB-5th Floor, -Rubber mat was not found in front of the above mentioned locations.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide rubber mats of adequate size in front of all distribution panels.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1) : Rubber mat was available in front of the above mentioned locations.

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator Room -LT panel was not clearly and permanently labeled for identifications.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide and maintain clear and legible identifications numbers & names on all incoming and outgoing circuits of LT panel.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1) : LT panel was not clearly and permanently labeled for identifications.

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Substation room. -There was no adequate signage of electrical danger / caution at substation room.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Adequate number of caution boards should be kept in the substation room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1) : There was adequate signage of electrical danger / caution at substation room.

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Substation room. -Cover on cable trench was not provided in substation room.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate cable trenches with non-flammable covers at substation areas.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1): Cover on cable trench was provided in substation room.

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator room -The generator room area was 20.15m ²
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Modify Area of generator room to meet requirements of Table 4.4, RMG Guideline; the area should be 40m ² , or relocate the generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1): The generator room area need to modify.

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন
পর্যবেক্ষণ Location-Generator room -Proper working clearance around the generator was not maintained.

কাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide and maintain proper clearance in all sides of generator for ease of maintenance.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1) : Proper working clearance around the generator was not maintained and need to modify.

১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন
পর্যবেক্ষণ Location-Generator room -Generator fuel was stored beside generator control panel.

কাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Re-locate fuel tanks away from control panels in generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	১ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১১-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1) : Generator fuel wasnot stored beside generator control panel.

১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Exit Area EXIT signage's was not found in the factory.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. Exit signs should be illuminated either by lamps external to the sign or by lamps contained within the sign. 2. The source of illumination should be providing not less than 50 lux.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1) : EXIT signage's was found in the factory.

১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-SDB-5th Floor -Lighting and plug loads was not properly segregated at winding section.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. Design to have proper segregation of different end used loads. 2. Wiring design to have separate and distinct sub-circuits for power and heating system. 3. Wiring to be neat, tidy and located near ceiling.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1) : Lighting and plug loads was properly segregated at winding section.

১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB-1st Floor, -Ammeter, Voltmeter was not found on main distribution board
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide calibrated Ammeters / Voltmeters at distribution boards (MDB).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1): Ammeter, Voltmeter was found on main distribution board

১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-DB-1st Floor, SDB-5th Floor, Cable socket was not found at the cable end.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. All stranded conductors > 6mm ² to be provided with cable sockets. 2. All stranded conductors < 6 mm ² , at exposed end should be soldered / crimped.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1): Cable socket was found at the cable end.

১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-DB-4th Floor,SDB-2nd Floor-Linking,5th Floor Winding section -Exposed wire was found at the above mentioned location.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All strands cables at exposed ends should be properly soldered / crimped and insulated.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	১ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১১-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1) : Exposed wire was not found at the above mentioned location.

১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-DB-Ground Floor-jacquard ,2nd Floor Linking - Inflammable materials was found near electric circuitries.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. Ensure that all electric circuitry clean of inflammable materials. 2. Conduct periodic maintenance and maintain the records.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1) : Inflammable materials was not found near electric circuitries.

১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Washing section 1st floor -MCCB installed near washing unit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Relocate switchboards away from washing area (> 2.5 m) .
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	১ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১১-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1) : MCCB was not installed near washing unit.

১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Boiler room. -There was steam pipeline passing nearby electrical cables.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. Wiring design should have separate and distinct sub-circuits for power and heat source.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1) : There was steam pipeline passing nearby electrical cables and need to modify.

২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-COS-Generator room,LT-panel-Generator room,DB-Ground Floor-jacquard MDB-1st Floor, DB-1st Floor, SDB-1st Floor-washing, DB-2nd Floor, SDB-2nd Floor- Linking, DB-2nd Floor-Office, DB-3rd Floor, DB-4th Floor, SDB-5th Floor, -Proper signage was not found on panel board.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The electrical panels to be of metal case and should be marked with ⚠Danger 415 Volts⚠ and identified with proper phase marking and danger signage.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30-05-2021(CVV-1): Proper signage was found on panel board.

২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-DB-2nd Floor-Office, Panel boards was not installed at proper height.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide and maintain easy access and proper height of panel boards (< 2m from floor level).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30-05-2021(CVV-1): Panel boards was installed at proper height.

২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB-1th floor -Over current protection device was not installed.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Over current protection devices (Circuit breakers) should be installed at all distribution panels.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1): Over current protection device was installed.

২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-DB-2nd Floor-Office, DB-Ground Floor-jacquard -Working Clearance was not provided to operate the panel properly.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide proper clearance of 0.8 - 1.0 m in front of all distribution panels/switchboards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1): Working Clearance was provided to operate the panel properly.

২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-COS-Generator room,LT-panel-Generator room,DB-Ground Floor-jacquard MDB-1st Floor, DB-1st Floor, SDB-1st Floor-washing, DB-2nd Floor, SDB-2nd Floor- Linking, DB-2nd Floor-Office, DB-3rd Floor, DB-4th Floor, SDB-5th Floor, -Electrical connections was not properly secured with lugs.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at (LT/MDB/DB/SDB)'s. Ensure that all the electrical connections are properly secured with lugs and glands.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30-05-2021(CVV-1): Electrical connections was properly secured with lugs.

২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Cable channels -Power and Telecommunication cable was not separate.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Power cables/ telecommunication cables should be laid separately.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 30-05-2021(CVV-1): Power and Telecommunication cable was not separate.

২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-DB-Ground Floor-jacquard MDB-1st Floor, DB-1st Floor, SDB-1st Floor-washing, DB-2nd Floor, SDB-2nd Floor-Linking, DB-2nd Floor-Office, DB-3rd Floor, DB-4th Floor, SDB-5th Floor, -Cables / wires and MCB/MCCB were not selected with suitable rating for desired application.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Select conductors and MCCB/MCB with adequate sizing without exceeding permissible current carrying capacity for insulation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30-05-2021(CVV-1): Cables / wires and MCB/MCCB were selected with suitable rating for desired application.

২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-COS-Generator room,LT-panel-Generator room,DB-Ground Floor-jacquard MDB-1st Floor, DB-1st Floor, SDB-1st Floor-washing, DB-2nd Floor, SDB-2nd Floor-Linking, DB-2nd Floor-Office, DB-3rd Floor, DB-4th Floor, SDB-5th Floor, -Bunch of cable and multiple looping was observed inside the panel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Avoid looping and bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal, use individual circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the distribution boards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30-05-2021(CVV-1): Bunch of cable and multiple looping was not observed inside the panel.

২৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-COS-Generator room,LT-panel-Generator room,DB-Ground Floor-jacquard MDB-1st Floor, DB-1st Floor, SDB-1st Floor-washing, DB-2nd Floor, SDB-2nd Floor- Linking, DB-2nd Floor-Office, DB-3rd Floor, DB-4th Floor, SDB-5th Floor, -Wiring diagram was not provided on distribution boards.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, marking for DBs identifying end use load, voltage, number of phases.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 30-05-2021(CVV-1): Wiring diagram was not provided on distribution boards.

২৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-, DB-1st Floor SDB-2nd Floor-Linking DB-4th Floor, All cable Channels and tray. -Non standard cable joint was found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide cable joints of porcelain / PVC connectors with PIB tape wound around before placing the cable in the box.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30-05-2021(CVV-1): Non standard cable joint was not found.

৩০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Ground floor,1st floor,2nd floor,3rd floor,4th floor,5th floor. -Cable penetration from wall was not adequately covered.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Seal the cable penetrations through walls adequately with fire resistive elements.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1) : Cable penetration from wall was adequately covered.

৩১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-DB-Ground Floor-jacquard MDB-1st Floor, DB-1st Floor, SDB-1st Floor-washing, DB-2nd Floor, SDB-2nd Floor-Linking, DB-2nd Floor-Office, DB-3rd Floor, DB-4th Floor, SDB-5th Floor, -Common neutral was connected for more than one circuits.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Each circuit should have a separate neutral (use of common neutral for more than one circuit shall not be permitted).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1) : Common neutral was not connected for any circuits.

৩২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্বেবেক্ষণ	Location-2nd floor linking and sewing -Fixed machines was wired with flexible cable or cords.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. Replace all flexible cables/wires with fixed wiring; avoid use of flexible wires/cords for fixed machines. 2. Flexible cords may only be used for the connections of portable equipments.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 30-05-2021(CVV-1) : Fixed machines was wired with flexible cable or cords.

৩৩. পর্বেবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্বেবেক্ষণ	Location-Ground floor.1st floor,2nd floor,3rd floor,4th floor,5th floor winding section. Beside building -Cable on wall, Cable on floor and cable tray were found without mechanical guard.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide the wiring in PVC conduits or in metallic GI pipes. Ensure that all electrical wiring should be covered in proper conduit pipes.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 30-05-2021(CVV-1) : Cable on wall, Cable on floor and cable tray were found with mechanical guard but in few locations it was not found.

৩৪. পর্বেবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-COS-Generator room,LT-panel-Generator room,DB-Ground Floor-jacquard MDB-1st Floor, DB-1st Floor, SDB-1st Floor-washing, DB-2nd Floor, SDB-2nd Floor- Linking, DB-2nd Floor-Office, DB-3rd Floor, DB-4th Floor, SDB-5th Floor, -Cable entry exit point was not sealed properly,
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Seal the cable entry-exit points of (LT/MDB/DB/SDB)'s with non-flammable materials. In addition: 1. Ensure that LT panel / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1) : Cable entry exit point was sealed properly.

৩৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator Room - Only one earthing connection was provided to the generator frame.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide proper separate earthing/grounding to generator. Ensure that generator body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1) : Two separate earthing connection was provided to the generator frame.

৩৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-COS-Generator room,LT-panel-Generator room,DB-Ground Floor-jacquard MDB-1st Floor, DB-1st Floor, SDB-1st Floor-washing, DB-2nd Floor, SDB-2nd Floor- Linking, DB-2nd Floor-Office, DB-3rd Floor, DB-4th Floor, SDB-5th Floor, -ECC was not adequate.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. Provide the ECC to meet minimum cross-sectional area as per table 4.5. 2. Ensure that connections between conductors / equipments provided to durable electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1) : ECC was adequate and in few locations it needs to be modify..

৩৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-COS-Generator room,LT-panel-Generator room,DB-Ground Floor-jacquard MDB-1st Floor, DB-1st Floor, SDB-1st Floor-washing, DB-2nd Floor, SDB-2nd Floor- Linking, DB-2nd Floor-Office, DB-3rd Floor, DB-4th Floor, SDB-5th Floor, -Earthing connection was not provided at the panel body or door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate earthing to body and doors to all MDBs / DBs. Ensure that all electrical panels provided with proper and separate earth potential.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1) : Earthing connection was provided at the panel body or door.

৩৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Facility -There was no Lightning protection system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels at roof top of building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1) : There was Lightning protection system which one was installed and design/drawing was also available.

৩৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Office Room The factory didn't conduct planned periodical inspections and testing for insulation, earth resistance, operation test of all equipments.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	চলছে
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 30-05-2021 (CVV-1) : The factory was conducting planned periodical inspections and testing for insulation, earth resistance, operation test of all equipments but one of them was not updated.