



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রমস্বত্ব মানুস্বের অধিকার, বৈষম্যহীন
বাংলাদেশের অঙ্গীকার

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	এ বি সোয়েটারস ইন্ডাস্ট্রিজ (বিডি) লি:
ঠিকানা	Khadun, Tarabo Pouroshova, Rugganj, Narayanganj
কারখানার কোড	NRV004
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Building Approval
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	As built engineering drawing to be prepared and submitted for approval by appropriate authority. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the structural design.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Factory has not taken any initiative on this but the factory is willing to done it before the given timeline
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৫-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	12-02-2021, The factory authority submitted As built engineering drawing on 05-07-2018. During inspection we did not found any design drawing & test reports at factory. CVV1: 04-03-2021: A submission letter of As Built Drawing have been found but no drawings and test reports are available on site.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Considerable Crack Observed
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Sections of plaster of the wall to be removed to investigate if cracks penetrate into the building structure. Investigation needed to determine why cracks occurring.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Factory has taken initiative on this and the factory is willing to done it before the given timeline
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৫-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	12-02-2021, The factory authority has not engage any engineering firm to investigate the reason of crack on brick wall surface. CVV1: 04-03-2021: No remedial works have been observed.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Considerable Crack Observed
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for considerable crack on wall.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Factory has taken initiative on this and the factory is willing to done it before the given timeline
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	12-02-2021, The factory authority has not taken any remedial actions. CVV1: 04-03-2021: No remedial works have been observed.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Dampness have been observed on masonry wall at different location of the building.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Carry out repairing and remedial actions as directed by the Building Engineer for these dampness.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	12-02-2021, During inspection we found dampness on masonry wall. They did not take any action. CVV1: 04-03-2021: No remedial works have been observed.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exposed reinforcement has been found on rooftop. Painting on some rebars were observed but action was done not in proper way.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	For durability and serviceability protective coating or rust proof paint on surface is recommended.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	12-02-2021, During inspection we found exposed rebar at office building roof top . They did not take action. CVV1: 04-03-2021: No remedial works have been observed.