

গণপ্রছাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শুম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	টিএসত্থার এ্যাপারেলস লি:
ঠিকানা	House-42, Road-2, Block-E, Ward-6, Turag, Dhaka
কারখানার কোড	DHK608
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অগ্লি মূল্যায়ন	পর্যবেষ্ডণের তারিখ: ০২–০৪–২০২৬
১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন Lighting arrangement with wiring p পর্যবেষ্ণ্য storage area	protected in conduits and covers to light fittings of
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
	be installed with protective covers and conduits.
কার্থানার কার্যক্রম Already we have completed.	
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়	
চুড়ান্ড সমশ্যমীমা	
সংশোধিত সমশ্যসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
	tion has been taken yet to prepare this regarding s been taken yet to prepare this regarding issue.
সংযুক্তিসমূহ (২)	

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ ক্যাপ আইটেম	anagement of combustibles in storage area
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্শক্ৰম	Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9 m and when used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_

28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 22.08.2022: No action has been taken yet to prepare this regarding issue.

02.04.2023: Combustibles are managed with good housekeeping.
সংযুক্তিসমূহ (১)

02-02-2290

সংশোধিত

৩. পর্যবেষ্ণণ

সংশোধিত

সম্বসীমা অগ্রগতিব

অবস্থা

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	sibility and uniformity of exit signs
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্শক্ৰম	All required means of exit or exit access in buildings or areas requiring more than one exit shall be signposted. The signs shall be clearly visible at all times, where necessary supplemented by directional signs.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Already we have completed.
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: Illuminated exit signs are found at all exits of the factory building. 22.08.2022: Illuminated exit signs are found at all exits of the factory building. 02-04-2023: Completed.
সংযুক্তি × ×	ममूर् (२)

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Availability of ¢As Built Drawing¢ with machine layout and escape route
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

18 7	কাৰজম

I-CTI<1.9k λI I	Factory needs to prepare as built drawing with floor machine layout showing
	means of escape with proper dimension.
সুপারিশের	
1 0 1	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	One consultant has been already appointed to carry out the work, They will
কাৰ্যক্ৰম	complete the work as per guideline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
সময়সীমা	o F - ? ? - 5 o ? Ø
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	%€-0P-5055
অগ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা	
	28.01.2021 Observations: Factory has been prepared As-Built Drawing with
	machine layout and submitted the drawing to DIFE on 03.09.2018 for approval.
الكلفالدا	22.08.2022: During the Inspection found, as-built design of machine layout and
	escape route. 02-04-2023: Completed.
$\overline{}$	escape route. 02-04-2023: Completed.

সংযুক্তিসমূহ (२) ×

ধ. পর্ববেষ্কণ

প্রাব্যাল্য Type of exit doors	
ক্যাপ আইটেম ক্যাট্রাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable doors
111971	can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	Already we have completed.
কাৰ্যক্ৰম	Alleady we have completed.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	%€-0₽-5055
সমশ্রসীমা	24-08-4044
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	71/(1111)
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: At all floors, all the exit doors are found replaced by all existing doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door. 22.08.2022: At all floors, all the exit doors are found replaced by all existing doors on evacuation routes, exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door. 02-04-2023: Completed.
সংযক্তি	মূম্ছ (২)
x	

৬. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন	Handrails are provided if difference in levels between two adjacent floors exceed 0.75
পর্ববেষ্ণণ	m excluding stairs
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

৬.১. কাৰ্যক্ৰম

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,
কাৰ্যক্ৰম	Factory need to have provided handrails in between two adjacent floors in stairs as per NTPA Guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কাসক্রম	Not Applicable
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড সময়সীমা	o B - 22 - 3 o 26
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 22.08.2022: No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 02-04-2023: Same as previous visit.

1.8-4-1	
। পান্নদশন। পর্ববেষ্ণ্ডন পর্ববেষ্ণ্ডন	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to provide handrail on both sides of all the stairways.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কারখানার কার্বক্রম	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	\$€-0B-2022
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: Factory has installed both side handrails on stair. 22.08.2022: Factory has installed both side handrails on stair. 02-04-2023: Completed.

Į	0. 17(7 2 0°	1	
١			
	পরিদর্শন	Adaguacy of illuminated emergency light in floors and essans routes	
١	পর্যবেষ্কণ	Adequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes	
١	ক্যাপ		
١	जाहराईचा		
١	অহি(ডল		
١	ক্যাভাগার		

কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to be installed with adequate illuminated emergency lighting in floors, exits & stairs. (Escape route).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: Emergency lights are found available in the production floor as well as staircase. 22.08.2022: Emergency lights are found available in the production floor as well as staircase. 02-04-2023: Completed.

৯. পর্যবেষ্কণ পরিদর্শন Emergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm and পর্যবেষ্কণ detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.) ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১. কাৰ্যক্ৰম 	
কাৰ্যক্ৰম	Emergency back-up power needs to be connected for critical fire safety system and not less than 30 minutes in case of failure of power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
ম ন্তব্য	28.01.2021 Observations: Emergency back up power are found more than 30 minutes in case of failure of power. 22.08.2022:Emergency back up power are found more than 30 minutes in case of failure of power. 02-04-2023: Completed.

. পর্ববেষ্ণণ	
ারিদর্শন 1র্ববেষ্কণ A১	vailability of fire department pre-plan
চ্যাপ মাইটেম চ্যাটাগরি	
০.১. কাৰ্যক্ৰ	্ব
কাৰ্যক্ৰম সুপারিশের	Factory needs to have a proper pre-plan for fire department.
ভূখ্যসূত্র কার্খানার	Already we have completed.
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত	_
সম্মান্ড সম্মানীমা অগ্রগতির	o8-o5-₹o₹®
অবস্থা অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্য়নি
মন্ত ব্য	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 22.08.2022: No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 02.04.2023: Same as previous visit.

পরিদর্শন দ পর্থবেষ্ষণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	ire separation of final exit routes
১১.১. কার্য	Final exit route-1(Stair-1 route) need to be protected (2 hours rated construction with 1.5 hours rated door) at each floor level entrance and need to be protected from generator at ground floor by 4 hours rated construction with 2 hours rated door/opening and from bonded ware house at ground floor by 2 hours rated construction with 1.5 hours rated door/opening, also need to have a protected escape route till to reach safe refuse area. Final exit route-2 (Stair-2 route) need to be protected (2 hours rated construction with 1.5 hours rated door) at each floor level entrance and need to be protected from generator at ground floor by 4 hours rated construction with 2 hours rated door/opening and from production floor at ground floor by 2 hours rated construction with 1.5 hours rated door/opening, also need to have a protected escape route till to reach safe refuse area.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানা কার্যক্রম	Aiready we have completed.
<u>অগ্রাখিকা</u>	ৰ্ ৬ মাস

28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare Fire separation system drawing and submit to DIFE for approval. 22.08.2022: Factory has updated

design/drawing & Submitted for approval. Fire rated doors are installed maximum

area but not all. 02.04.2023: Fire Separation Drawing was not approved.

সংযুক্তিসমূহ (२) 💌 💌

08-05-2020

চলমান

১২. পর্যবেষ্ফণ

চূড়ান্ত সমর্মীমা সংশোধিত

সময়সীমা অগ্রগতির

অবস্থা

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ ক্যাপ আইটেম ক্যাডাগরি	প্রবিষ্ণন Fire separation of storage area ক্যাপ আইটেম্	
১২.১. কার্যত	P4	
কাৰ্শক্ৰম	Storage area need to be protected with 2 hours rated construction and 1.5 hours rated opening or doors.	
্বিপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	Already we have completed.	
অগ্রাধিকার	৬ মাস	
চুডান্ত সমশ্রসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	08-03-2020	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি	
<u>ম</u> ন্তব্য	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare Fire separation system drawing and submit to DIFE for approval. 22.08.2022: Factory has updated design/drawing & Submitted for approval. Separation work of storage area has not start yet. 02.04.2023: Fire Separation Drawing was not approved. Also not found any drawing during visit.	
সংযুক্তি × ×		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Fire separation of boiler, generator, sub-station and chemical room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Generator: Generator room need to be protected with 4 hours rated construction & 2 hours rated opening / door from stair-1 and 2 as well as from the final exit route-1 and 2 located at ground floor. Boiler: Boiler room need to be protected with 4 hours rated construction & 2 hours rated opening / door from the working floor (Finishing section) of ground floor of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Arready we have completed.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চূডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare Fire separation system drawing and submit to DIFE for approval. 22.08.2022: Factory has updated design/drawing & Submitted for approval. Separation work of Boiler/generator/sub-station/chemical area has not start yet. 02.04.2023: Fire Separation Drawing was not approved. Also not found any drawing during visit.
সংযুক্তি × ×	সমূহ (২)

রিদর্শন বিবেষ্কণ	re and smoke protection of staircases
<u>্যাপ</u>	
াইটে ম	
্যা টা গরি	
৪.১. কাৰ্যজ	ম
কাৰ্যক্ৰম	All the exits connecting to the staircase-1 and 2 need to be protected with fire and smoke resistant enclosures and opening (2 hours rated enclosure and 1.5 hour rated door) and provide a protected route from all though the stairway to the final exits.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
ম্ন্তব্য	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare Fire separation system drawing and submit to DIFE for approval. 22.08.2022: Factory has updated design/drawing & Submitted for approval. Fire rated doors are installed maximum area but not all. 02.04.2023: Fire Separation Drawing was not approved. Also not found any drawing during visit.
সংযুক্তি × ×	নমূহ (২)

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	atus of occupancy separation
ন্যাপ্	
শাইটেম চ্যাটাগরি	
ואופוניו	
.৫.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to provide 3 hours rated construction between dining room and cutting section and also sewing section, inspection room and prayer room.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide proper seperation according to guideline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	29-09-2059
সংশোধিত	08-01-2020

28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare Fire separation system drawing and submit to DIFE for approval. 22.08.2022: Factory has updated design/drawing & Submitted for approval. Fire rated doors are installed maximum

area but not all. 02.04.2023: Fire Separation Drawing was not approved. Also not

found any drawing during visit. সংযুক্তিসমূহ (২)

08-02-2030

শুৰু হয়নি

১৬. পর্যবেষ্ণণ

সময়সীমা অগ্রগতির

অবস্থা

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Adequacy of centralized fire detection system
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
<u>ক্যাটাগরি</u>	

কাৰ্যক্ৰম	Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্খানার	We will provide centralized fire detection system.
কাৰ্যক্ৰম	we will provide centralized fire detection system.
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ মাস
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	২৭-০৩-২০১৭
সংশোধিত সমশ্রসীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 22.08.2022: Factory has updated design/drawing & Submitted for approval. Fire alarm & detection system has not installed yet. 02.04.2023: CFDS drawing isn't approved yet. No drawing in factory.

	-	_4	_			ı
\ q	9			60	G	
9					J - I	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Installation of fire alarm system and call point
ক্যাপ আইস্ট্রেয়	
আহভেশ ক্যাটাগরি	

১৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied floors, including other tenanted floors of the building.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	we will provide fire alarm system and call point.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চূডান্ত সমশ্মীমা	२१-०७-२०५१
সংশোধিত সময়সীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 22.08.2022: Factory has updated design/drawing & Submitted for approval. Fire alarm & detection system has not installed yet. 02.04.2023: CFDS installation isn't started yet.

2	পর্ববেষ্ণণ	
	नेवर्यन	
	রদশন বেষ্ডবা Availability of control panel for automatic fire detection and alarm system	
	TA TANK THE	
	ইটেম	
	াটাগনি	

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install control panel for centralized automatic smoke detection & fire alarm system according to NTPA Guideline.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	we will install control panel for automatic fire detection and alarm system
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	29-09-2059
সংশোধিত সময়সীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 22.08.2022: Factory has updated design/drawing & Submitted for approval Fire alarm & detection system has not installed yet. 02.04.2023: CFDS installation isn't started yet and no control panel found during visit.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Availability of standpipe system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
29.2. ₹	াৰ্শক্ৰম

Factory needs to install proper standpipe system with having at least 75 mm dia of কাৰ্যক্ৰম riser. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার we will provide standpipe system according to NTPA guideline. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড २9-09-२059 সময়সীমা সংশোধিত 08-05-2029 সমশ্বসীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 28.01.2021 Observations: Standard standpipe system (75 mm dia standpipe) is installed in the factory. 22.08.2022: Factory has updated design/drawing & মন্তব্য Submitted for approval. Fire stand pipe & hydrant system has not installed yet. 02.04.2023: Fire Hydrant drawing isn't approved yet. No drawing in factory. Installation work isn't started yet. সংখুক্তিসমূহ (২)

পরিদর্শন Ac	dequate number of hoses
পর্ববেষ্কণ ি ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২০.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্শক্ৰম	Install 1 riser per 1000 m2 of floor area & Install adequate number of hose in floor area and the minimum hose diameter is 38 mm, or 1.5" preferably fabric hose with variable nozzle to be used in both of the stairways covering the floor area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থ্যানার কার্যক্রম	Already we have completed.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2030
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুবুলি
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: Standard stand pipe system with 38 mm dia hosepipe is installed in the factory. 22.08.2022: Factory has updated design/drawing & Submitted for approval. Fire stand pipe & hydrant system has not installed yet. 02.04.2023: Fire Hydrant drawing isn't approved yet. No drawing in factory. Installation work isn't started yet.
সংযুক্তি × ×	ममूर् (२)

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Maximum throw of hose pressure at the highest point
ক্যাপ আইটেম ক্যাট্যগরি	

	Factory need to install standard standpipe, hose and fire pump system to ensure required hose pressure as per NTPA Guideline.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
	We will ensure enough hose pressure at highest and most remote part of the
কাৰ্যক্ৰম	building.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	२ 9 - 0 10 - 2 0 11 9
সংশোধিত সমশ্বসীমা	08-05-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বনি
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 22.08.2022: Factory has updated design/drawing & Submitted for approval. Fire stand pipe & hydrant system has not installed yet. 02.04.2023: Fire Hydrant drawing isn't approved yet. No drawing in factory. Installation work isn't started yet.
সংযুক্তি ×	ন্মূহ (১)

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Availability of Siamese connection for fire department
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	İ

২.১. কাৰ্যক্ৰ	<u>'°</u>
কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system located outside the building and accessible to the fire department connection.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	We will install Siamese Connection.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	29-09-2059
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2039
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 22.08.2022: Factory has updated design/drawing & Submitted for approval Fire stand pipe & hydrant system has not installed yet. 02.04.2023: Fire Hydrant drawing isn't approved yet. No drawing in factory. Installation work isn't started yet.

২৩ . পূৰ্যবেষ্ ষণ				
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ	Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power			
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	ī			

৩.১. কার্যত্র	୭.১. কার্ ব ক্রম		
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have dedicated fire pump with backup power system & sufficient capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory		
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কারখানার কার্যক্রম	We will provide firepump.		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস		
চুডান্ড সমশ্বসীমা	29-09-2059		
সংশোধিত সময়সীমা	08-07-505@		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যানি		
ম্ন্তব্য	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 22.08.2022: Factory has updated design/drawing & Submitted for approval. Fire stand pipe & hydrant system has not installed yet. 02.04.2023: Fire Hydrant drawing isn't approved yet. No drawing in factory. Installation work isn't started yet.		

৪. পর্ববেক্ষণ		
পরিদর্শন পর্বাবঙ্কার্থা পর্বাবঙ্কার্থা		
नगुश्		
্বাহড়েম ক্যাটাগরি		

কাৰ্যক্ৰম	Factory need to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure t feed fire-fighting equipment and at least 1900 ´ 75 = 142500 liters water storage tank.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will be taken action as soon as posible according to NTPA guide line.
অগ্রাধিকার	্ড মাস
চুডান্ড সমশ্বসীমা	29-09-2039
সংশোধিত সমশ্রসীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির	कर राजि
অবস্থা	শুক হৰ্মনি
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 22.08.2022: Factory has updated design/drawing & Submitted for approva Fire stand pipe & hydrant system has not installed yet. 02.04.2023: Fire Hydrant drawing isn't approved yet. No drawing in factory. Installation work isn't started yet.