



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন
বাংলাদেশের অঙ্গীকার

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	লুমেন টেক্সটাইল মিলস লিঃ
ঠিকানা	Alam Tower, Holding No-92, Block-B, Tek- Nagapara, Mymensing Road, Chandona, Gazipur
কারখানার কোড	GZP206
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
--	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Punching stress level of flat slabs without drop panels
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building engineer to review design, loads and slab punching shear stresses at flat slabs
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	In Progress
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২১-০৪-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	ON 22/05/2017: Design, loads and slab punching shear stresses at flat slabs have not been reviewed yet.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Punching stress level of flat slabs without drop panels
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Verify insitu concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	In Progress
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২১-০৪-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	ON 22/05/2017: No steps were taken to verify insitu concrete stresses.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Punching stress level of flat slabs without drop panels
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building Engineer to create controlled loading plans for all floors
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	In Progress
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২১-০৪-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	ON 22/05/2017: No load plans has been prepared yet.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Punching stress level of flat slabs without drop panels
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Continue to implement load plan.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	In Progress
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	ON 22/05/2017: Load plan has not been prepared yet. However, loads were found below 2.0 kPa on all floors.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Management of storage loads
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building Engineer to create controlled loading plans for all floors designated for storage.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	In Progress
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২১-০৪-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	ON 22/05/2017: Load plan has not been prepared yet. However, loads were found below 2.0 kPa on all floors.

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Management of storage loads
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Continue to implement load plan.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	In Progress
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	ON 22/05/2017: Load plan has not been prepared yet. However, loads were found below 2.0 kPa on all floors.

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Hairline cracking in slabs
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Monitor cracks on slab. Conduct regular inspection of cracks. Investigate if cracks are only in the plaster.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	In Progress
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	ON 22/05/2017: Factory has not yet investigate whether the cracks are only in the plaster.

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Hairline cracking in slabs
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	If cracks grow larger, remove all items above the slab and close working areas below the affected areas . Engage an engineer to investigate, repair and strengthen the slab.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	In Progress
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	ON 22/05/2017: Factory has not yet investigate whether the cracks are only in the plaster. Factory shall maintain an effective crack monitoring procedure.

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Differences between structural drawings permit drawings and as-built condition of the building
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building engineer to check, collect information and produce accurate and complete as-built documentation soonest.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	In Progress
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৪-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	ON 22/05/2017: As built structural drawing has not been produced yet.

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exposed rebar from columns at roof level
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide corrosion protection before commencing further construction.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	In Progress
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	ON 22/05/2017: Rebar was found exposed at roof level. Factory must provide corrosion protection before commencing further construction.