



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন
বাংলাদেশের অঙ্গীকার

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	ওমেগা ক্যাশন লিঃ
ঠিকানা	653, Hazi Din Mohammad Super Market, Board Bazar, Gazipur
কারখানার কোড	GZP258
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory Management to remove any storage loading from adjacent slab panels of identified column and manage live load not greater than 15.0 psf on those slab panels.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 9/8/2020:Omega Fashion Ltd. Replaced by Globe Safety Manufacturing Company Ltd.Management non co operative.We can not collect any contact number. On 13/8/2020:Loading is not grater than 15 psf But no design drawing found in the factory at the time of inspection. On 16th November 2020:Omega Fashion Ltd. Replaced by Globe Safety Manufacturing Company Ltd.This time management found co operative.Loading is not grater than 15 psf and no storage found on the identified slab pannel but no design drawing found in the factory at the time of inspection.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses of the total building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 9/8/2020:Omega Fashion Ltd. Replaced by Globe Safety Manufacturing Company Ltd.Management non co operative.We can not collect any update or document. On 13/8/2020:No step done in this respect. On 16th November 2020:No design drawing or structural analysis report found on siteThey have not done any deed with our enlisted farm yet.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Verify in-situ concrete stresses by 100mm dia. cores for column at grid A4.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 9/8/2020:Omega Fashion Ltd. Replaced by Globe Safety Manufacturing Company Ltd.Management non co operative.We can not collect any update or document. On 13/8/2020:No step done in this respect. On 16th November 2020:No design drawing or structural analysis report,material test report,core test report found on siteThey have not done any deed with our enlisted farm yet.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced, see attached Scope.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 9/8/2020:Omega Fashion Ltd. Replaced by Globe Safety Manufacturing Company Ltd.Management non co operative.We can not collect any update or document. On 13/8/2020:No step done in this respect. On 16th November 2020:No design drawing or structural analysis report,material test report,core test report found on siteThey have not done any deed with our enlighthed farm yet.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates of Building 1, giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 9/8/2020:Omega Fashion Ltd. Replaced by Globe Safety Manufacturing Company Ltd.Management non co operative.We can not collect any update or document. On 13/8/2020:No step done in this respect.No load plan found at the time of inspection. On 16th November 2020:No design drawing,load plan,structural analysis report,material test report,core test report found on siteThey have not done any deed with our enlighthed farm yet.

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Detail Engineering Assessment to be completed.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 9/8/2020:Omega Fashion Ltd. Replaced by Globe Safety Manufacturing Company Ltd.Management non co operative.We can not collect any update or document. On 13/8/2020:No step done in this respect. On 16th November 2020:No design drawing,load plan,structural analysis report,material test report,core test report found on siteThey have not done any deed with our enlighthed farm yet.

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Continue to implement load plan for Building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 9/8/2020:Omega Fashion Ltd. Replaced by Globe Safety Manufacturing Company Ltd.Management non co operative.We can not collect any update or document. On 13/8/2020:No step done in this respect.No load plan found at the time of inspection. On 16th November 2020:No design drawing,load plan,structural analysis report,material test report,core test report found on siteThey have not done any deed with our enlighthed farm yet.

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Unapproved vertical extension
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	As-built architectural and structural drawings to be prepared and submitted for approval by appropriate authority. As part of this process the building engineer will be required to make a number of checks on the structural design as described in the following recommendation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 9/8/2020:Omega Fashion Ltd. Replaced by Globe Safety Manufacturing Company Ltd.Management non co operative.We can not collect any update or document. On 13/8/2020:No step done in this respect. On 16th November 2020:No design drawing,load plan,structural analysis report,material test report,core test report found on siteThey have not done any deed with our enlighthed farm yet.

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Unapproved vertical extension
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 9/8/2020:Omega Fashion Ltd. Replaced by Globe Safety Manufacturing Company Ltd.Management non co operative.We can not collect any update or document. On 13/8/2020:No step done in this respect. On 16th November 2020:No design drawing,load plan,structural analysis report,material test report,core test report found on siteThey have not done any deed with our enlisted farm yet.

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Non engineered connection and bracing system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The connection of steel structure needs to be checked by building engineer and the bracing system is required to ensure the stability of the structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 9/8/2020:Omega Fashion Ltd. Replaced by Globe Safety Manufacturing Company Ltd.Management non co operative.We can not collect any update or document. On 13/8/2020:No step done in this respect.No bracing observed at the time of inspection On 16th November 2020:No bracing observed at the time of inspection

১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Non engineered connection and bracing system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Carry out remedial action as directed by the building engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 9/8/2020:Omega Fashion Ltd. Replaced by Globe Safety Manufacturing Company Ltd.Management non co operative.We can not collect any update or document. On 13/8/2020:No step done in this respect.No bracing observed at the time of inspection On 16th November 2020:No bracing observed at the time of inspection

১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Cracks in slab-beam joint and wall
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Sections of plaster finish to beams and slab to be removed to investigate if cracks penetrate the building structure. Investigation needed to determine why cracks occurring.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 9/8/2020:Omega Fashion Ltd. Replaced by Globe Safety Manufacturing Company Ltd.Management non co operative.We can not collect any update or document. On 13/8/2020:No step done in this respect. On 16th November 2020:No step done in this respect.

১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Cracks in slab-beam joint and wall
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 9/8/2020:Omega Fashion Ltd. Replaced by Globe Safety Manufacturing Company Ltd.Management non co operative.We can not collect any update or document. On 13/8/2020:No step done in this respect. On 16th November 2020:No step done in this respect.

১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Dampness in structure.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Sections of plaster finish to wall and beam concrete to be removed to investigate if dampness penetrates into the building structure. Investigation needed to determine why dampness occurring.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 9/8/2020:Omega Fashion Ltd. Replaced by Globe Safety Manufacturing Company Ltd.Management non co operative.We can not collect any update or document. On 13/8/2020:No step done in this respect.Dampness observer in some areas. On 16th November 2020:No step done in this respect.Dampness observer in some areas.

১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Dampness in structure.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 9/8/2020:Omega Fashion Ltd. Replaced by Globe Safety Manufacturing Company Ltd.Management non co operative.We can not collect any update or document. On 13/8/2020: No step done in this respect.Dampness observer in some areas. On 16th November 2020: No step done in this respect.Dampness observer in some areas.