



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুরক্ষা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|--------------|-----------------------------------------|
| কারখানার নাম | সিজনস ক্রেশন লিঃ |
| ঠিকানা | 612/559, Nazir Saleh Complex, Pahartoli |
| কারখানার কোড | CHT162 |
| কালার কোড | |

| | |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন | পর্যবেক্ষণের তারিখ: - |
|--------------------------------------------|-----------------------|

১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Unapproved load |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম | As built architectural and structural to be prepared and submitted for approval by appropriate authorities. As part of this process the building engineer will be required to make a number of checks on the structural design as described in the following recommendations. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will engage a building engineer to prepare as-built architectural and structural drawings for the building and will submit for approval by appropriate authority. |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৬-১০-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | On 15/01/2019: Design/drawing works is in progress. Not submitted any related design/drawing yet. On 28/09/2020: Design Drawing submitted to DIFE office. No design/drawing printed copy found during inspection. On 10/12/2020: Design Drawing submitted to DIFE, As built Architectural Drawing Check and found OK. 28.03.201: Design/drawing under review in task force. |

২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Cracks observed |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম | Sections of plaster finish to wall-column joint to be removed to investigate if cracks penetrate into the building structure. Investigation needed to determine why cracks occurring. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will engage a building engineer to investigate if cracks penetrate into the building structure and will take proper remedial action. |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৬-১০-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | On 15/01/2019: Not found the crack observation report during inspection. On 28/09/2020: Cracks still appear at some loaction. On 10/12/2020: Only plaster crack found at some location. 28.03.2021: No step taken yet regarding this issue. |

৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | No water proofing and roof drainage system |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম | Water proofing and proper roof drainage system need to be implemented as directed by the guidance of building engineer. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will engage a building engineer to suggest water proofing and proper roof drainage system and will take proper remedial action. |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৬-১০-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 2022-06-25 00:00:00 |