

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	কাপপা ফ্যাশন ওয়্যার লিমিটেড
ঠিকানা	West Isdair, Tagerpar, Fatullah, Narayanganj (Opposite Of Police Line.)
কারখানার কোড	NRY128
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধর	ı: কাঠামোগত মূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: ২৫-০৪-২০২
১. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন 📖		
। গান্ধশ <sup>্ৰ</sup> ণ U। পৰ্ববেষ্কণ	ndocumented non engineering shed w	ith periphery brick wall have been found
ক্যাপ		
আইটেম		
ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম	1	
	Building engineer to assess light weigh	tht roof structure and confirm its ability to
কাৰ্যক্ৰম	withstand all wind loading pressure s	
সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্ৰ		
		sted consultant to assess lightweight roof
কাৰ্যক্ৰম	structure in roof ,soon the work will s	tart.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড   সময়সীমা	26-09-502 <i>9</i>	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
		agement had removed the Undocumented non
মন্তব্য		wall. They also have achieved Structural
	Certificate from Accord	

## ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Inconsistencies found between structural documents and as constructed arrangement of the factory. Beam column frame shown in drawing, but existing condition is flat plate system. Corner column ( $12 \times 15 $ ) mentioned in drawing, actually $12 \times 12 $ is found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Prepare full set of as built structural drawing, floor load plan and prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	We have already appointed DIFE enlisted consultant to prepare as built structural drawing, floor load plan and prepare calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	<i>26-09-5029</i>
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<b>ম</b> ন্তব্য	CVV1: 29-12-2020: They have achieved Structural Certificate from Accord 25-04-2022 (CCVV): Few mismatches observed on architectural layout on 1st floor & 4th floor.

## ২.২. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Continue to implement load plan. সুপারিশের ভূখ্যসূত্র কার্থানার কার্শক্রম We will continue to implement load plan অগ্রাধিকার চুডান্ড 08-05-5089 সম্বসীমা সংশোধিত 02-02-2290 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> সংশোধিত অবস্থা CVV1: 29-12-2020: They have achieved Structural Certificate from Accord মন্তব্য